



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las **11:00 Horas del día 23 de septiembre de 2022**, se reunieron en las instalaciones de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado ubicadas en Av. Insurgentes número 1060 Ote. Colonia Centro. Para efecto de llevar a cabo el finiquito de la obra denominada; **“Rehabilitación del Sistema de Agua Potable 1Era Etapa en la calle Pedro Ramos entre Av. Abasolo y Av. de la Amistad en la localidad de Jomulco, municipio de Jala, Nayarit”**, por una parte, la **Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado**, representada legalmente por su Director General el **C. Ing. Fernando Camberos Guerrero**, Director de Infraestructura el **C. Ing. Mayolo López Vargas**, el Jefe del Departamento de Obras el **C. Ing. Guadalupe Ernesto Estrada López** y el Supervisor de Obra el **C. Ing. Homero Ortiz Velázquez**, por la otra parte, la Empresa Contratista; **RUBÉN PÉREZ MORA**, representada por el **C. Rubén Pérez Mora**, en su carácter de **Apoderado Legal**, que en lo sucesivo indistintamente se denominaran **“La Contratante”** y **“El Contratista”** respectivamente.

I. INVERSIÓN EJERCIDA:

- Contrato de Obra Pública: 918020999-007-22
- Importe Total Contratado IVA Incluido: \$1,116,211.79
- Importe Total Ejecutado IVA Incluido: \$1,108,227.32
- Saldo IVA incluido: \$7,934.47
- Importe Convenio Adicional: \$0.00
- Periodo Real de Ejecución de los Trabajos: 20 de Junio de 2022 a 17 de Septiembre de 2022.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

Línea de Alimentación, Red de Distribución, Piezas Especiales, Tomas Domiciliarias y Extraordinarios.

DIRECCIÓN GENERAL

Av. Insurgentes Número 1060 Ote. Colonia Centro. C.P 63000 Tepic, Nayarit.
311 213 52 18 | 311 213 55 32





III. GARANTÍAS:

Fianza de Cumplimiento:

Número **2680453** por un importe de **\$111,621.18** con IVA, de fecha 16 de Junio de 2022.

Fianza de Anticipo:

Número **2680448** por un importe de **\$334,863.54** con IVA, de fecha 16 de Junio de 2022.

Fianza de Vicios Ocultos:

Número **2725180** por un importe de **\$110,822.73** de fecha 18 de Septiembre de 2022.

IV. LIQUIDACION DEL CONTRATO

“Rehabilitación del Sistema de Agua Potable 1Era Etapa en la calle Pedro Ramos entre Av. Abasolo y Av. de la Amistad en la localidad de Jomulco, municipio de Jala, Nayarit”:

| No. Estimación | Periodo | | Importe Estimación C/I | Amortización Anticipo C/I | Saldo |
|----------------|----------|----------|------------------------|---------------------------|-------------------|
| | Inicio | Termino | | | |
| 01 | 20/06/22 | 04/07/22 | \$458,536.32 | \$137,560.91 | \$657,675.47 |
| 02 | 05/07/22 | 03/08/22 | \$411,032.50 | \$123,309.76 | \$246,642.97 |
| 03 | 04/08/22 | 02/09/22 | \$192,319.42 | \$57,695.82 | \$54,323.55 |
| 04 | 03/09/22 | 17/09/22 | \$46,339.08 | \$16,297.02 | \$7,984.47 |
| TOTAL | | | \$1,108,227.32 | - | \$7,984.47 |





V. TÉRMINOS DEL FINIQUITO.

La Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos para lo cual "El Contratista" presenta como garantía la **Fianza Número 2725180 por un importe de \$110,822.73 de fecha 18 de Septiembre de 2022**, Al efecto, sobre los pagos efectuados a El Contratista el artículo 100 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas prevé que, *El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que la dependencia o entidad tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.*

"El Contratista" manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a "La Contratante" en virtud de que ya se le ha cubierto el 100% de los trabajos ejecutados y se encuentra operando correctamente; así mismo queda señalado que el hecho de recibir estos trabajos no exime a "El Contratista" de la obligación de ejecutar los faltantes, reponer los mal ejecutados, sin costo alguno para "La Contratante".

En virtud de lo anterior "El Contratista" declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el **Contrato de Obra Pública Número 918020999-007-22**.

VI. OPERACIÓN DE LA OBRA.

Una vez verificada la obra por las partes que intervienen en este acto, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada al 100% y funcionando correctamente, por lo que se hizo entrega de la misma mediante **Acta Entrega Recepción del Municipio** de la obra denominada "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable 1Era Etapa en la calle Pedro Ramos entre Av. Abasolo y Av. de la Amistad en la localidad de Jomulco, municipio de Jala, Nayarit" se recibió el día **22 de septiembre del 2022** a las **13:00 horas**, al **ING. RICARDO MONCADA AGUILAR, DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JALA-JOMULCO, NAYARIT** Quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de darle mantenimiento, conservarla, vigilar y sufragar su correcta operación.






VII. CIERRE:

No habiendo asuntos que tratar y estando de acuerdo con el contenido de la presente, firman de conformidad al margen y al calce de la misma las personas que real y físicamente intervinieron en el acto a los 23 días del mes de septiembre de dos mil veintidós, siendo las 11:30 horas.

POR "LA CONTRATANTE" COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO




C. Ing. Fernando Camberos Guerrero
Director General



C. Ing. Mayolo Lopez Vargas
Director de Infraestructura




C. Ing. Guadalupe Ernesto Estrada López
Jefe del Dpto. de Obra



C. Ing. Homero Ortiz Velázquez
Supervisor de Obra

POR "EL CONTRATISTA" RUBÉN PÉREZ MORA



C. Rubén Pérez Mora
Apoderado Legal

