

DETALLE_PROYECTO_IDIOMA	DETALLE_PROYECTO_TRANSPORTE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GOBAL_AFANEGADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTE_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCERO		AVANCE_FISICO		OBSERVACIONES	
								RECALCADO	COMPROMETIDO	DEBENDADO	EJERCIDO		AVANCE_FISICO
2020			2418,4473	[P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem12, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto1200500, modificado120051919, [P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem74, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto2851056, modificado2851056-03	CE-02-2020 CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANTARZO AMALGAL 20A EN LA LOCALIDAD DE AMALGAL MUNICIPIO DE SAN NAVARR (BURBANK)	02-09-2020	30-30-2020	575,528.45	1,495,147.04	0.00	0.00	[meta: 0.0] [unidad_medida]:Lmts., [avatar:02]	Sin observaciones
2020			1,878,428.93	[P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem12, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto2200000, modificado2200000-03, [P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem74, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto1285330, modificado1285330-03	CE-02-2020 AMPLIACION DE SISTEMA DE ACANTRILLADO SANTARZO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANA DE ABAD, MUNICIPIO DE SANJA DE LOS RIOS	06-09-2020	30-09-2020	424,750.00	1,879,839.28	0.00	0.00	[meta: 0.0] [unidad_medida]:Lmts., [avatar:02]	Sin observaciones
2020			2,500,000.00	[P] 5105_merco2020_rema16, modalidad_5, prog_pem74, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto1250000, modificado1250000-03, [P] 5105_merco2020_rema16, modalidad_5, prog_pem74, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto1250000, modificado1250000-03	CE-02-2020 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ACANTRILLADO EN LA LOCALIDAD DE JOZQUIANA, MUNICIPIO DE COMPOSTILLA, NAVARR (BURBANK)	02-09-2020	30-09-2020	375,000.00	1,917,600.00	0.00	0.00	[meta: 0.0] [unidad_medida]:Lmts., [avatar:02]	Sin observaciones
2020			5,002,000.00	[P] 5105_merco2020_rema16, modalidad_5, prog_pem74, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto2700000, modificado2700000-03, [P] 5105_merco2020_rema16, modalidad_5, prog_pem12, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto2300000, modificado2300000-03	CE-04-2020 SUSTITUCION DE RED DE ACANTRILLADO SANTARZO EN LA LOCALIDAD DE MADRID Y MUDERIA EN LA CARRERA MUNICIPAL, 202002074-015 DE AVANZA NAVARR (BURBANK)	03-07-2020	31-10-2020	675,000.00	4,308,236.60	0.00	0.00	[meta: 0.0] [unidad_medida]:Lmts., [avatar:02]	Sin observaciones
2020			983,284.33	[P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem12, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto270000, modificado270000-03, [P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem74, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto710000, modificado710000-03	CE-05-2020 REHABILITACION DEL DRENAJE SANTARZO CALLE HIDAGO EN LA LOCALIDAD DE AMALGAL MUNICIPIO DE SAN NAVARR (BURBANK)	06-09-2020	30-09-2020	148,000.00	856,463.20	0.00	0.00	[meta: 0.0] [unidad_medida]:Lmts., [avatar:02]	Sin observaciones
2020			63,575,419.33	[P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem12, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto270000, modificado270000-03, [P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem74, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto63300000, modificado63300000-03	CE-00-2020 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AMALGAL MUNICIPIO DE SAN NAVARR (BURBANK)	01-05-2020	31-12-2020	511,459.00	31,988.30	31,888.30	31,888.30	[meta: 0.0] [unidad_medida]:Lmts., [avatar:02]	Sin observaciones
2020			58,813.33	[P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem12, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto20000, modificado20000-03, [P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem74, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto38813, modificado38813-03	CE-07-2020 CONTRATACION SOCIAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AMALGAL MUNICIPIO DE SAN NAVARR (BURBANK)	01-05-2020	31-12-2020	36,530.00	0.00	0.00	0.00	[meta: 0.0] [unidad_medida]:Lmts., [avatar:02]	Sin observaciones
2020			83,095.33	[P] 5105_merco2020_rema16, modalidad_5, prog_pem74, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto270000, modificado270000-03, [P] 5105_merco2020_rema16, modalidad_5, prog_pem12, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto56395, modificado56395-03	CE-08-2020 PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL DUISANDRO, MUNICIPIO DE COMPOSTILLA, NAVARR (BURBANK)	07-09-2020	30-09-2020	265,000.00	813,268.00	0.00	0.00	[meta: 0.0] [unidad_medida]:Lmts., [avatar:02]	Sin observaciones
2020			1,702,294.33	[P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem12, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto72000, modificado72000-03, [P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem74, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto1630924, modificado1630924-03	CE-00-2020 PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TUSTAND, MUNICIPIO DE WALDO, NAVARR (BURBANK)	07-07-2020	07-07-2020	489,000.00	0.00	0.00	0.00	[meta: 0.0] [unidad_medida]:Lmts., [avatar:02]	Sin observaciones
2020			241,844.33	[P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem12, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto20000, modificado20000-03, [P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem74, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto221844, modificado221844-03	CE-10-2020 PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAZCALA, MUNICIPIO DE COMPOSTILLA, NAVARR (BURBANK)	08-09-2020	30-09-2020	105,794.00	247,951.92	0.00	0.00	[meta: 0.0] [unidad_medida]:Lmts., [avatar:02]	Sin observaciones
2020			6,989,000.00	[P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem12, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto20000, modificado20000-03, [P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem74, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto6969000, modificado6969000-03	CE-11-2020 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACANTRILLADO EN LA LOCALIDAD DE EL AMALGAL, MUNICIPIO DE SAN NAVARR (BURBANK)	01-07-2020	29-10-2020	429,495.00	0.00	0.00	0.00	[meta: 0.0] [unidad_medida]:Lmts., [avatar:02]	Sin observaciones
2020			49,678.00	[P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem12, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto20000, modificado20000-03, [P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem74, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto29678, modificado29678-03	CE-12-2020 PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACANTRILLADO SANTARZO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN NAVARR (BURBANK)	07-07-2020	07-07-2020	146,903.00	496,942.89	0.00	0.00	[meta: 0.0] [unidad_medida]:Lmts., [avatar:02]	Sin observaciones
2020			20,595,910.00	[P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem12, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto20000, modificado20000-03, [P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem74, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto20575910, modificado20575910-03	CE-13-2020 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACANTRILLADO SANTARZO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CAZCALA MUNICIPIO DE COMPOSTILLA, NAVARR (BURBANK)	06-09-2020	30-09-2020	145,000.00	203,807.31	0.00	0.00	[meta: 0.0] [unidad_medida]:Lmts., [avatar:02]	Sin observaciones
2020			480,000.00	[P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem12, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto20000, modificado20000-03, [P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem74, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto460000, modificado460000-03	CE-14-2020 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACANTRILLADO SANTARZO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN NAVARR (BURBANK)	06-09-2020	30-09-2020	145,000.00	397,461.64	0.00	0.00	[meta: 0.0] [unidad_medida]:Lmts., [avatar:02]	Sin observaciones
2020			58,897.33	[P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem12, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto27000, modificado27000-03, [P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem74, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto31897, modificado31897-03	CE-15-2020 SUBPROYECTO DE SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AMALGAL MUNICIPIO DE SAN NAVARR (BURBANK)	08-09-2020	08-09-2020	561,866.70	0.00	0.00	0.00	[meta: 0.0] [unidad_medida]:Lmts., [avatar:02]	Sin observaciones
2020			48,208.33	[P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem12, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto20000, modificado20000-03, [P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem74, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto28208, modificado28208-03	CE-16-2020 COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROGAMA) APARJAL 2020	01-09-2020	31-12-2020	48,208.00	0.00	0.00	0.00	[meta: 0.0] [unidad_medida]:Lmts., [avatar:02]	Sin observaciones
2020			46,113.33	[P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem12, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto20000, modificado20000-03, [P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem74, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto26113, modificado26113-03	CE-17-2020 COMPONENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROGAMA) APARJAL 2020	01-09-2020	31-12-2020	46,113.00	0.00	0.00	0.00	[meta: 0.0] [unidad_medida]:Lmts., [avatar:02]	Sin observaciones
2020			41,817.33	[P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem12, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto27000, modificado27000-03, [P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem74, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto14817, modificado14817-03	CE-18-2020 MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE LA OBRERA 2020 DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROGAMA) APARJAL 2020	01-09-2020	31-12-2020	43,656.61	0.00	0.00	0.00	[meta: 0.0] [unidad_medida]:Lmts., [avatar:02]	Sin observaciones
2020			1,543,324.33	[P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem12, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto177012, modificado177012-03, [P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem74, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto1366312, modificado1366312-03	CE-19-2020 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SENA, MUNICIPIO DE COMPOSTILLA, NAVARR (BURBANK)	01-09-2020	29-10-2020	1,061,411.22	0.00	0.00	0.00	[meta: 0.0] [unidad_medida]:Lmts., [avatar:02]	Sin observaciones
2020			502,301.33	[P] 5105_merco2020_rema16, modalidad_5, prog_pem74, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto220000, modificado220000-03, [P] 5105_merco2020_rema16, modalidad_5, prog_pem12, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto282301, modificado282301-03	CE-20-2020 SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROGAMA) APARJAL 2020	01-09-2020	31-12-2020	502,261.00	42,046.69	42,046.69	42,046.69	[meta: 0.0] [unidad_medida]:Lmts., [avatar:02]	Sin observaciones
2020			16,874.33	[P] 5105_merco2020_rema16, modalidad_5, prog_pem74, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto13874, modificado13874-03, [P] 5105_merco2020_rema16, modalidad_5, prog_pem12, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto3496, modificado3496-03	CE-21-2020 CONTRATACION SOCIAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DUISANDRO, MUNICIPIO DE COMPOSTILLA, NAVARR (BURBANK)	30-09-2020	31-12-2020	35,676.00	0.00	0.00	0.00	[meta: 0.0] [unidad_medida]:Lmts., [avatar:02]	Sin observaciones
2020			361,813.33	[P] 5105_merco2020_rema31, modalidad_1, prog_pem12, tem_mercoFEDERALES [AFORTACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO], monto348913, modificado348913-03	FABRIL 2020 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASERAS FABRILES EN LA LOCALIDAD DE EL GUERTO, MUNICIPIO DE ROSARIO, NAVARR (BURBANK)	15-07-2020	12-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	[meta: 0.0] [unidad_medida]:Lmts., [avatar:02]	Sin observaciones

Preliminar

Sin observaciones