



DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_P TRIMESTRE	DETALLE_P FOLIO	DETALLE_PROJECTO MONTO_GLOBAL_A PROBADO	DETALLE_PROJECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROJECTO NOMBRE	DETALLE_PROJECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROJECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROJECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROJECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROJECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROJECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROJECTO METAS	DETALLE_PROJECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROJECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROJECTO FECHA_TERMINO	DETALLE_PROJECTO RECAUDADO	DETALLE_PROJECTO COMPROMETIDO	DETALLE_PROJECTO DEVENGADO	DETALLE_PROJECTO EJERCIDO	DETALLE_PROJECTO PAGADO	DETALLE_PROJECTO CONTRATOS	DETALLE_PROJECTO AVANCES_FISICOS	DETALLE_PROJECTO ESTATUS	DETALLE_PROJECTO FLUIDO	DETALLE_PROJECTO OBSERVACIONES	
2023	3	NAY230202232829	2,224,226.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112113.0, modificado:1112113.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112113.0, modificado:1112113.0}}	2023010214 - Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la localidad de Los Arrayanes, Nayarit municipio de Rosamorada, Nayarit	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2023010214-0196		{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Los Arrayanes, Rosamorada, lon:105.11651111, lat:22.09965556}}	06-06-2023	04-09-2023	2,224,226.00	2,222,424.34	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-06-23-IR, contratista:GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocado:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, avance:0.3}} {meta1: {unidad_medida: Pozo(s), avance:0.3}} {importe_modificado:2222424.34, importe_modificado:2222424.34}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	3	NAY230202233948	1,983,394.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991694.0, modificado:991694.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991700.0, modificado:991700.0}}	2023010257 - Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la localidad El Mezcal, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit.	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2023010257-0261	230	{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:El Mezcal, Santiago Ixcuintla, lon:105.36974722, lat:21.93245833}}	06-06-2023	04-08-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), avance:0.0}}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Solicitó la cancelación de este proyecto ya que se encuentra duplicado con el folio número NAY230202233911, trimestre:3.0, usuario:davidaramirezr, fecha:2023-10-13}}	
2023	3	NAY230202235492	976,315.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488157.0, modificado:488157.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488158.0, modificado:488158.0}}	2023010237 - Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo en la Localidad de Nayarit llano del Tigre, Municipio de Rosamorada, Nayarit	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2023010237-0197		{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:Llano del Tigre, Rosamorada, lon:105.29861111, lat:22.14111111}}	30-05-2023	28-08-2023	976,315.00	975,915.66	330,190.68	330,190.68	330,190.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-07-23-AD, contratista:GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocado:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, avance:0.65}} {meta1: {unidad_medida: Pozo(s), avance:0.65}} {importe_modificado:975915.66, importe_modificado:975915.66}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	3	NAY230202235755	648,669.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129734.0, modificado:129734.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518935.0, modificado:518935.0}}	2023010211 -Proyecto ejecutivo de sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento en la localidad Nayarit de Playa Novillero, Municipio de Tecuala, Nayarit	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2023010211-0191		{meta1: {unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:38, direccion:Playa Novillero, Tecuala, lon:105.68302222, lat:22.37884167}}	05-06-2023	02-09-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Lote, avance:0.0}}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Solicitó la cancelación de este folio ya que cambio la estructura financiera, y se ha registrado otro folio con la estructura correctamente, usuario:davidaramirezr, fecha:2023-10-13}}
2023	3	NAY230202235769	4,875,643.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437819.0, modificado:2437819.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437824.0, modificado:2437824.0}}	2023010284 - Suministro e instalación de sanitarios ecológicos secos en la localidad de Colonia Catorce de Marzo, municipio de Tepic, Nayarit	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2023010284-0220	245	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:208, direccion:Colonia catorce de marzo, Tepic, lon:105.07548611, lat:21.73773056}}	03-07-2023	31-10-2023	4,875,643.00	4,874,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-13-23-IR, contratista:REMARQ S.A DE C.V., convocado:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, avance:0.01}} {meta1: {unidad_medida: Lote, avance:0.01}} {importe_modificado:4874945.1, importe_modificado:4874945.1}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	NAY230302271652	9,034,390.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4065473.0, modificado:4065473.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4968917.0, modificado:4968917.0}}	2023010269 - Construcción de canal pluvial Júpiter en la zona de las canteras, en la cabecera municipal Nayarit de Tepic, Nayarit	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2023010269-0211	2165	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: Zona de Las Canteras, lon:104.83609167, lat:21.4839}}	03-07-2023	31-10-2023	9,034,390.00	9,023,761.66	2,359,750.27	2,359,750.27	2,359,750.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-16-23-IR, contratista:LORENZA ANGELICA ULLOA BUENO, convocado:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, avance:0.8}} {meta1: {unidad_medida: Lote, avance:0.8}} {importe_modificado:9023761.66, importe_modificado:9023761.66}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2023	3	NAY230202232833	2,247,446.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123720.0, modificado:1123720.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123726.0, modificado:1123726.0}}	2023010255 - Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la localidad de Providencia, Nayarit municipio de Rosamorada, Nayarit	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2023010255-0225	357	{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:Providencia, Rosamorada, lon:105.24663889, lat:22.16872222}}	06-06-2023	04-09-2023	2,247,446.00	2,240,931.21	698,901.90	698,901.90	698,901.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-20-23-IR, contratista:SIEM BR, S.A. DE C.V., convocado:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, avance:0.95}} {meta1: {unidad_medida: Pozo(s), avance:0.95}} {importe_modificado:2240931.21, importe_modificado:2240931.21}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	3	NAY230202235511	1,546,184.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618471.0, modificado:618471.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927713.0, modificado:927713.0}}	2023010275 - Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Las Pilas, municipio de Nayarit Tepic, Nayarit	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2023010275-0253	214	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:139, direccion:Las pilas, Tepic, lon:104.90991389, lat:21.65475833}}	04-07-2023	02-10-2023	1,546,184.00	1,539,812.87	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-30-23-AD, contratista:ELVIA EVELIN JIMÉNEZ MENDOZA, convocado:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, avance:0.3}} {meta1: {unidad_medida: Lote, avance:0.3}} {importe_modificado:1539812.87, importe_modificado:1539812.87}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	3	NAY230202235515	330,713.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132283.0, modificado:132283.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198430.0, modificado:198430.0}}	2023010258 - Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Salvador Allende, Nayarit municipio de Tepic, Nayarit	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2023010258-0251		{meta1: {unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:162, direccion:Salvador Allende, Tepic, lon:104.90295, lat:21.69345}}	08-06-2023	07-08-2023	330,713.00	325,857.25	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-29-23-AD, contratista:DANIEL GUERRERO SANDOVAL, convocado:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, avance:1.0}} {meta1: {unidad_medida: Lote, avance:1.0}} {importe_modificado:325857.25, importe_modificado:325857.25}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	3	NAY230202235793	4,162,651.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665058.0, modificado:1665058.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497593.0, modificado:2497593.0}}	2023010259 - Rehabilitación de cárcamo de bombeo El verde en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Nayarit	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2023010259-0243	7800	{meta1: {unidad_medida: Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, lon:104.83833056, lat:21.45398056}}	06-06-2023	04-09-2023	4,162,651.00	4,156,996.62	307,537.73	307,537.73	307,537.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-25-23-IR, contratista:SIEM BR, S.A. DE C.V., convocado:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, avance:0.25}} {meta1: {unidad_medida: Cárcamo(s), avance:0.25}} {importe_modificado:4156996.62, importe_modificado:4156996.62}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	3	NAY230302270509	649,568.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129914.0, modificado:129914.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519654.0, modificado:519654.0}}	2023010212 - Proyecto ejecutivo de sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento en las localidades de Colonia Moderna y Miguel Hidalgo, Municipio de Santa María del Oro, Nayarit	Nayarit	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2023010212-0255	1381	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:Localidades Miguel Hidalgo y Colonia Moderna, lon:104.65790556, lat:21.46830833}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:Localidades Colonia Moderna y Miguel Hidalgo, lon:104.65790556, lat:21.46830833}}	05-06-2023	02-09-2023	649,568.00	648,147.71	315,618.74	315,618.74	315,618.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-32-23-AD, contratista:EDGAR PALAFOX PALACIOS, convocado:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, avance:0.5}} {meta1: {unidad_medida: Lote, avance:0.5}} {importe_modificado:648147.71, importe_modificado:648147.71}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		

