

RELACION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

| CONCURSO | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | MODALIDAD | EMPRESA | CONTRATO ANTES DE I.V.A. | OFICIO APROBACION | FECHA INICIO | FECHA FIN PORG. | PROGRAMA | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
|------------------|---|-----------------------|----------------------|------------|---|--------------------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|---------------|-------------------|
| 918020999-001-17 | Construccion de Red de Distribucion | LA BOLITA | RUIZ | PUBLICA | ING. ADOLFO GALAVIZ BALLESTEROS | \$1,007,075.36 | \$1,010,330.00 | 2017-06-17 | 2017-08-19 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-003-17 | Ampliacion de la Red de Agua Potable 2da Etapa | TEPETILTIC | SAN PEDRO LAGUNILLAS | PUBLICA | GAP AETERNUM, S.A. DE C.V. | \$728,155.68 | \$749,704.00 | 2017-06-17 | 2017-08-19 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-004-17 | Ampliacion de la Red de Agua Potable 2da Etapa | LA CURVA | XALISCO | INVITACION | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SIC, S.A. DE C.V. | \$808,866.83 | \$822,843.00 | 2017-06-17 | 2017-08-19 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-005-17 | Ampliacion del Sistema de Agua Potable Construccion de Red de Distribucion | JALA | JALA | INVITACION | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. | \$982,520.71 | \$989,906.00 | 2017-07-24 | 2017-09-21 | APAUUR | 100 | 100 |
| 918020999-006-17 | Ampliacion de la Red de Agua Potable | EL RESBALON | ACAPONETA | PUBLICA | CONSTRUCTORA LOPARSA, S.A. DE C.V. | \$644,963.25 | \$645,174.00 | 2017-06-19 | 2017-08-19 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-007-17 | Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable | SANTA CRUZ DE GUAYBEL | EL NAYAR | INVITACION | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | 2017-06-14 | 2017-08-19 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-008-17 | Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable | ARROYO DEL CAÑAVERAL | EL NAYAR | INVITACION | ING. EDGAR OMAR PARDO AGUILAR | \$0.00 | \$0.00 | 2017-06-14 | 2017-08-19 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-009-17 | Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable | LAS HIGUERAS | SANTIAGO IXCUINTLA | INVITACION | INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | 2017-06-14 | 2017-08-19 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-010-17 | Proyecto Ejecutivo del Sistema de Alcantarillado Sanitario | VARIAS | SAN BLAS | INVITACION | INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | 2017-06-17 | 2017-08-31 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-011-17 | Ampliacion de la Red de Agua Potable 2da Etapa | ACAPONETILLA | SANTIAGO IXCUINTLA | PUBLICA | ING. FRANCISCO VALENZUELA ALTAMIRANO | \$1,383,890.73 | \$1,387,447.00 | 2017-06-24 | 2017-08-26 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-012-17 | Ampliacion de la Red de Agua Potable | AGUAMILPA | EL NAYAR | PUBLICA | ING. RIGOBERTO BUENO LÓPEZ | \$1,361,412.71 | \$1,363,209.00 | 2017-06-26 | 2017-08-31 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-014-17 | Proyecto Ejecutivo de Construccion del Sistema de Agua Potable | HUAJUQUILLA | TECUALA | INVITACION | ING. LUIS MANUEL LOZANO GARCÍA | \$0.00 | \$0.00 | 2017-06-26 | 2017-08-31 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-015-17 | Ampliacion de Red de Agua Potable | SANTA FE | ROSAMORADA | PUBLICA | URBANIZACIONES LA NORIA, S.A. DE C.V. | \$385,301.55 | \$386,793.00 | 2017-07-06 | 2017-08-14 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-016-17 | Ampliacion de la Red de Agua Potable en la Colonia Invinay El Jardin y Las Colonias | ACAPONETA | ACAPONETA | PUBLICA | EMPLEO Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | \$2,699,875.45 | \$2,718,468.00 | 2017-07-06 | 2017-08-31 | APAUUR | 100 | 100 |
| 918020999-017-17 | Ampliacion de la Red de Agua Potable Colonia el Ca-ajote | SAN VICENTE | ROSAMORADA | PUBLICA | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V. | \$746,617.66 | \$750,413.00 | 2017-07-06 | 2017-08-19 | APAUUR | 100 | 100 |
| 918020999-018-17 | Ampliacion del sistema de Agua Potable en la Colonia El Lienzo | SAN PEDRO LAGUNILLAS | SAN PEDRO LAGUNILLAS | PUBLICA | ING. FRANCISCO VALENZUELA ALTAMIRANO | \$558,746.48 | \$561,330.00 | 2017-07-06 | 2017-08-19 | APAUUR | 100 | 100 |
| 918020999-020-17 | Proyecto Ejecutivo de Construccion del Sistema de Agua Potable | EL LIMON | SANTIAGO IXCUINTLA | INVITACION | ARQ. SERGIO SILVA AREVALO | \$0.00 | \$0.00 | 2017-07-05 | 2017-09-02 | APARURAL | 100 | 100 |

| CONCURSO | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | MODALIDAD | EMPRESA | CONTRATO ANTES DE I.V.A. | OFICIO APROBACION | FECHA INICIO PROG. | FECHA FIN PORG. | PROGRAMA | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
|------------------|---|---------------------|--------------------|-----------|---|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------|---------------|-------------------|
| 918020999-021-17 | Equipamiento Electromecanico de Pozo Profundo y Construccion de Linea de Conduccion | EL TAMBOR | SANTIAGO IXCUINTLA | PUBLICA | GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53, S. DE R.L. DE C.V. | \$1,035,032.71 | \$1,515,865.00 | 2017-07-17 | 2017-09-02 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-022-17 | Ampliacion de la Red de Agua Potable | PEÑASQUILLO | SANTIAGO IXCUINTLA | PUBLICA | ING. JULIAN ANTONIO ROBLES SOTO | \$1,172,889.04 | \$2,159,724.00 | 2017-07-17 | 2017-09-02 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-024-17 | Ampliacion de la Red de Agua Potable en la Col. El Centenario | EL PORVENIR | BAHIA DE BANDERAS | PUBLICA | ING. EDGAR OMAR PARDO AGUILAR | \$1,982,050.73 | \$2,453,183.00 | 2017-07-28 | 2017-10-26 | APAU | 100 | 100 |
| 918020999-025-17 | Ampliacion del Sistema de Agua Potable | JESUS MARIA | EL NAYAR | PUBLICA | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | \$483,177.80 | \$696,934.00 | 2017-07-29 | 2017-08-28 | APAU | 100 | 100 |
| 918020999-026-17 | Equipamiento Electromecanico de Pozo Profundo y Construccion de Linea de Conduccion | VALLE MORELOS | SANTIAGO IXCUINTLA | PUBLICA | ING. EDGAR OMAR PARDO AGUILAR | \$1,228,064.04 | \$1,494,662.00 | 2017-07-31 | 2017-09-28 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-028-17 | Ampliacion de Linea de Conduccion | LIMA DE ABAJO | COMPOSTELA | PUBLICA | JULIAN RAYMUNDO OBESO VELAZCO | \$347,095.03 | \$482,075.00 | 2017-08-02 | 2017-08-31 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-031-17 | Ampliacion del Sistema de Agua Potable. Construccion de Red de Distribucion Colonia Morelos | JALA | JALA | PUBLICA | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. | \$982,520.71 | \$989,906.00 | 2017-07-24 | 2017-09-21 | APAU | 100 | 100 |
| 918020999-032-17 | Ampliacion del Sistema de Agua Potable en las Colonias Catarranas y Mendoza | YAGO | SANTIAGO IXCUINTLA | PUBLICA | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ARQOZAL, S.A. DE C.V. | \$1,539,657.97 | \$1,548,874.00 | 2017-08-01 | 2017-10-14 | APAU | 100 | 100 |
| 918020999-034-17 | Equipamiento Electromecanico de Pozo Profundo y Construccion de Linea de Conduccion | VALLE ZARAGOZA | SANTIAGO IXCUINTLA | PUBLICA | TERRAKAV CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | \$1,090,387.41 | \$0.00 | 2017-07-31 | 2017-11-27 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-035-17 | Equipamiento Electromecanico de Pozo Profundo y Construccion de Linea de Conduccion | PARAISO ESCONDIDO | COMPOSTELA | PUBLICA | PRR CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | \$1,685,893.74 | \$1,707,347.00 | 2017-07-31 | 2017-11-27 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-036-17 | Ampliacion de la Red de Alcantarillado Sanitario en la Colonia Estadios | EL MONTEON | COMPOSTELA | PUBLICA | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SIC, S.A. DE C.V. | \$3,086,335.89 | \$3,094,931.00 | 2017-07-31 | 2017-11-27 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-039-17 | Ampliacion de la Red de Agua Potable en la Colonia Estadios | EL MONTEON | COMPOSTELA | PUBLICA | URBANIZACIONES LA NORIA, S.A. DE C.V. | \$889,803.66 | \$890,996.00 | 2017-08-01 | 2017-10-21 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-040-17 | Ampliacion de la Red de Agua Potable | ANTONIO R. LAURELES | TECUALA | PUBLICA | ING. EDGAR OMAR PARDO AGUILAR | \$543,379.12 | \$549,925.00 | 2017-08-05 | 2017-09-23 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-041-17 | Ampliacion de la Red de Agua Potable | PUERTA DE PALAPARES | SANTIAGO IXCUINTLA | PUBLICA | INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | \$470,373.42 | \$475,798.00 | 2017-08-05 | 2017-09-23 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-044-17 | PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO | SAYULITA | BAHIA DE BANDERAS | PUBLICA | MIRANDA, ARANA, VELASCO S.C. | \$4,301,000.00 | \$4,999,704.34 | 2017-09-15 | 2017-12-13 | APARURAL | 100 | 100 |

**RELACION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS**

| CONCURSO | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | MODALIDAD | EMPRESA | CONTRATO ANTES DE I.V.A. | OFICIO APROBACION | FECHA INICIO PROG. | FECHA FIN PORG. | PROGRAMA | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
|--------------------------|---|--------------|-----------|------------|---|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|
| 918020999-045-17 | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | JALCOCOTAN | SAN BLAS | PUBLICA | SPAD CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | \$2,766,305.70 | \$2,838,498.00 | 2017-12-29 | 2018-03-28 | APAUT | 100 | 100 |
| 918020999-046-17 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA (COLECTOR) | SAN CAYETANO | TEPIC | INVITACION | URBANIZACIONES 3057, S. DE R.L. DE C.V. | \$2,762,345.53 | \$3,450,695.00 | 2017-12-30 | 2018-03-29 | APAUT | 100 | 100 |
| 918020999-048-17 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA (RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS) | SAN CAYETANO | TEPIC | PUBLICA | CUALI PROYECTOS, S.A. DE C.V. | \$2,611,586.78 | \$3,225,987.77 | 2017-12-30 | 2018-03-29 | APAUT | 100 | 100 |
| CEA-DCPDR-AL-001-2017-IR | ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS (HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) | VARIAS | VARIAS | PUBLICA | HIDROTECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | \$883,904.53 | \$1,028,785.05 | 2017-09-01 | 2017-12-09 | AGUA LIMPIA | 100 | 100 |

COPIA DE INTERNET