

RELACION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

| CONCURSO | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | MODALIDAD | EMPRESA | CONTRATO ANTES DE I.V.A. | OFICIO APROBACION | FECHA INICIO | FECHA FIN PORG. | PROGRAMA | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
|------------------|---|-------------------|--------------------|------------|--|--------------------------|-------------------|--------------|-----------------|---|---------------|-------------------|
| 918020999-001-18 | Construccion de Sistema de Saneamiento (Colector y PTAR) | SAYULITA | BAHIA DE BANDERAS | INVITACION | INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | \$15,498,879.06 | \$0.00 | 2018-03-20 | 2018-11-17 | APAUT | 100 | 100 |
| 918020999-003-18 | Construccion del canal pluvial zonas de las canteras del kilometro 1+260.00 al 1+460.00 y del kilometro 1+734.30 al 2+175.00 | TEPIC | TEPIC | PUBLICA | ERIC SANDOVAL VILLEGAS | \$8,704,680.92 | \$0.00 | 2018-05-28 | 2018-07-26 | RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 100 | 100 |
| 918020999-004-18 | Construccion del Sistema de Alcantarillado Sanitario Colonia 3 de Julio | CAMICHIN DE JAUJA | TEPIC | INVITACION | LICENCIADOS, INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | \$6,417,234.57 | \$0.00 | 2018-05-28 | 2018-07-26 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-005-18 | Rehabilitacion de Alcantarillado Sanitario en la Calle Eucalipto entre Av. de la Cultura y Paseo de Viena de la Colonia Burocrata Federal | TEPIC | TEPIC | INVITACION | ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ | \$1,289,338.17 | \$0.00 | 2018-06-15 | 2018-08-13 | RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 100 | 100 |
| 918020999-006-18 | Ampliacion del Sistema de Agua Potable de la Colonia Cerro de la Cruz | MORA | TEPIC | INVITACION | ARQ JOSE LUIS GONZALEZ MONTERO | \$4,495,456.26 | \$0.00 | 2018-05-31 | 2018-09-16 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-007-18 | Sustitucion de Alcantarillado Pluvial y Rehabilitacion de red de atarjeas en Av. Tecnologico desde Calle Diamante hasta Cause del Rio Mololoa | TEPIC | TEPIC | PUBLICA | JMMM, S.A. DE C.V. | \$25,992,075.86 | \$0.00 | 2018-07-07 | 2018-10-31 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | 100 | 100 |
| 918020999-008-18 | Perforacion Exploratoria y Construccion de Pozo Profundo | TESTERAZO | XALISCO | INVITACION | PERFORADORES UNIDOS PERGOL, S.A. DE C.V. | \$1,065,609.40 | \$0.00 | 2018-06-11 | 2018-09-30 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-009-18 | Equipamiento electromecanico de pozo profundo en cd satellite | TEPIC | TEPIC | INVITACION | EDIFICACIONES SUSTENTABLES LA SOLEDAD, S.A. DE C.V. | \$2,451,617.31 | \$0.00 | 2018-06-18 | 2018-09-15 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | 100 | 100 |
| 918020999-010-18 | Construccion del sistema de agua potable | LAS HIGUERAS | SANTIAGO IXCUINTLA | INVITACION | ING JOSE MANUEL MORENO OLMEDO | \$4,436,169.96 | \$0.00 | 2018-06-18 | 2018-10-13 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | 100 | 100 |
| 918020999-011-18 | Sustitucion de canal pluvial arroyo seco del cadenamiento 0+000 al 1+100 y rehabilitacion del colector sanitario | TEPIC | TEPIC | PUBLICA | FELIPE ALAVEZ RAMÍREZ | \$10,316,844.49 | \$0.00 | 2018-07-04 | 2018-10-31 | FIES | 100 | 100 |

RELACION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

| CONCURSO | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | MODALIDAD | EMPRESA | CONTRATO ANTES DE I.V.A. | OFICIO APROBACION | FECHA INICIO PROG. | FECHA FIN PORG. | PROGRAMA | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
|------------------|--|--------------------------|-------------------|------------|---|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------|---------------|-------------------|
| 918020999-012-18 | Construccion del sistema de alcantarillado sanitario de avenida tecnologico entre calle diamante y cauce del rio mololoa | TEPIC | TEPIC | INVITACION | CONSTRUCCIONES COPARSA S.A. DE C.V. | \$4,990,278.12 | \$0.00 | 2018-07-16 | 2018-09-15 | APAUT | 100 | 100 |
| 918020999-013-18 | Construccion del sistema de saneamiento (verificacion del cumplimiento de las condiciones y medidas preventivas de mitigacion y compensacion del resolutivo ambiental del sistema integral de saneamiento en Sayulita) | SAYULITA | BAHIA DE BANDERAS | INVITACION | MIRANDA, ARANA, VELASCO S.C. | \$1,198,751.91 | \$0.00 | 2018-07-30 | 2018-12-20 | APAUT | 100 | 100 |
| 918020999-014-18 | Construccion de red de distribucion en avenida tecnologico entre calles diamante y cauce del rio mololoa | TEPIC | TEPIC | INVITACION | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | 2018-08-20 | 2018-10-31 | APAUT | 100 | 100 |
| 918020999-015-18 | Ampliacion de linea de conduccion | LOS SALAZARES | TEPIC | INVITACION | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | \$0.00 | \$0.00 | 2018-09-03 | 2018-10-31 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-016-18 | Construccion de linea de conduccion y tanque elevado de 250 m3 | EL PORVENIR | BAHIA DE BANDERAS | INVITACION | ING. JOSE RAUL ANGELES ORTEGON | \$0.00 | \$0.00 | 2018-09-06 | 2018-12-15 | APAUT | 100 | 100 |
| 918020999-017-18 | Construccion de tanque superficial de 40 m3 | SAN MIGUEL DE BUENAVISTA | JALA | INVITACION | ING. JUAN MANUEL AYON HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | 2018-09-06 | 2018-11-30 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-020-18 | Mejoramiento de la red de agua potable en calle eucalipto | TEPIC | TEPIC | INVITACION | ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | 2018-09-07 | 2018-10-06 | APAUT | 100 | 100 |
| 918020999-021-18 | Construccion del sistema de agua potable 1ra Etapa | EL CUARENTENO | XALISCO | INVITACION | CONSTRUCCIONES LOPVAR S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | 2018-09-12 | 2018-12-15 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-022-18 | Perforacion exploratoria y construccion de pozo profundo | RINCON DE GUAYABITOS | COMPOSTELA | INVITACION | DN DISEÑO CONSTRUCCION Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | 2018-09-06 | 2018-10-30 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-023-18 | Construccion del sistema de alcantarillado sanitario 4ta. Etapa | MECATAN | SAN BLAS | PUBLICA | SERVICIOS DE INGENIERIA LA CRUZ, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | 2018-09-10 | 2018-12-15 | APAUT | 100 | 100 |
| 918020999-024-18 | Construccion de tanque superficial de 60 m3 | EL REFUGIO | TEPIC | PUBLICA | ARQ. FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ | \$0.00 | \$0.00 | 2018-09-10 | 2018-11-30 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-025-18 | Construccion de linea de conduccion de agua potable | SANTIAGO DE POCHOTITAN | TEPIC | PUBLICA | ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ | \$0.00 | \$0.00 | 2018-09-10 | 2018-12-15 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-026-18 | Estudio geologico hidrologico e hidraulico de tunel de tajo | TEPIC | TEPIC | PUBLICA | ROCHER INGENIERIA S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | 2018-09-14 | 2018-10-20 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-027-18 | Perforacion exploratoria y construccion de pozo profundo | RUIZ | RUIZ | PUBLICA | GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | 2018-09-17 | 2018-12-20 | APAUT | 100 | 100 |

RELACION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

| CONCURSO | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | MODALIDAD | EMPRESA | CONTRATO ANTES DE I.V.A. | OFICIO APROBACION | FECHA INICIO PROG. | FECHA FIN PORG. | PROGRAMA | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
|-------------------------|--|-------------------|--------------------|------------|---|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|
| 918020999-028-18 | Perforacion exploratoria y construccion de pozo profundo | LLANO DEL TIGRE | ROSAMORADA | PUBLICA | ING. JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | 2018-09-17 | 2018-12-20 | APAUT | 100 | 100 |
| 918020999-030-18 | Construccion del Sistema de Agua Potable | HUAJUQUILLA | TECUALA | PUBLICA | ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO | \$0.00 | \$0.00 | 2018-09-17 | 2018-12-15 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-031-18 | Construccion del sistema de agua potable | EL LIMON | SANTIAGO IXCUINTLA | PUBLICA | ING. RAMIRO TREJO VALLE | \$0.00 | \$0.00 | 2018-09-17 | 2018-12-15 | APARURAL | 100 | 100 |
| 918020999-036-18 | Mejoramiento de PTAR Norte | TEPIC | TEPIC | PUBLICA | ISLAVEL, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | 2018-10-05 | 2018-12-18 | PTAR | 100 | 100 |
| 918020999-037-18 | Mejoramiento de PTAR Oriente | TEPIC | TEPIC | PUBLICA | EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET, S.A. D | \$0.00 | \$0.00 | 2018-10-05 | 2018-12-18 | PTAR | 100 | 100 |
| 918020999-038-18 | Mejoramiento de PTAR Trapichillo | TEPIC | TEPIC | PUBLICA | ISLAVEL, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | 2018-10-05 | 2018-12-18 | PTAR | 100 | 100 |
| 918020999-039-18 | Mejoramiento de PTAR El Punto | TEPIC | TEPIC | PUBLICA | EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET, S.A. D | \$0.00 | \$0.00 | 2018-10-05 | 2018-12-18 | PTAR | 100 | 100 |
| 918020999-041-18 | Mejoramiento del sistema multiple tecuala - novillero | PALMAR DE CUAUTLA | SANTIAGO IXCUINTLA | PUBLICA | PERFORADORES UNIDOS PERGOL, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | 2018-10-03 | 2018-12-18 | APARURAL | 100 | 100 |
| CEA-AL-001-2018-IR | Adquisicion de equipos dosificadores de cloro | VARIAS | VARIAS | PUBLICA | HIDROTECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | 2018-07-06 | 2018-10-12 | AGUA LIMPIA | 100 | 100 |
| CEA-NAY-FISE-007-18-IR | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA MPIO. DE TEPIC NAYARIT. | BELLAVISTA | TEPIC | PUBLICA | GRUPO URBACO, S.A. DE C.V. | \$5,102,904.00 | \$0.00 | 2018-12-31 | 2019-03-15 | FISE | 100 | 100 |
| CEA-NAY-FISE-008-18-IR. | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. | EMILIANO ZAPATA | XALISCO | PUBLICA | CUALLI PROYECTOS, S.A. DE C.V. | \$764,548.00 | \$0.00 | 2018-12-31 | 2019-02-15 | FISE | 100 | 100 |
| CEA-NAY-FISE-009-18-IR. | AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 3 DE JULIO. | CAMICHIN DE JAUJA | TEPIC | PUBLICA | LICENCIADOS, INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | \$166,978.00 | \$166,978.00 | 2018-12-31 | 2019-01-29 | FISE | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-001-18 | EMISOR SANITARIO Y CONEXIONES PARA TRAMO EXISTENTE | SAYULILLA | ACAPONETA | INVITACION | VIDA CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | 2018-11-23 | 2019-01-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-002-18-A | A)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE SINIESTRADOS POR EL HURACAN WILLA | VALLE MORELOS | HUAJICORI | INVITACION | EDIFICACIONES SUSTENTABLES LA SOLEDAD, S.A. DE C.V. | \$138,085.42 | \$0.00 | 2018-11-23 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |

**RELACION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS**

| CONCURSO | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | MODALIDAD | EMPRESA | CONTRATO ANTES DE I.V.A. | OFICIO APROBACION | FECHA INICIO PROG. | FECHA FIN PORG. | PROGRAMA | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
|-----------------------|--|----------------------|-----------|------------|---|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------|---------------|-------------------|
| CEAPA-FONDEN-002-18-C | REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE LINEA DE CONDUCCION SINISTRADOS POR EL HURACAN WILLA | SAN ANDRES MILPILLAS | HUAJICORI | PUBLICA | EDIFICACIONES SUSTENTABLES LA SOLEDAD, S.A. DE C.V. | \$1,024,926.89 | \$0.00 | 2018-11-23 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-003-18-A | A)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE Y LINEA DE CONDUCCION SINISTRADOS POR EL HURACAN WILLA | ZAPOTILLOS | HUAJICORI | INVITACION | PERFORADORES UNIDOS PERGOL, S.A. DE C.V. | \$268,084.33 | \$0.00 | 2018-11-23 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-003-18-C | C)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SINISTRADOS POR EL HURACAN WILLA | SAN ANDRES MILPILLAS | HUAJICORI | PUBLICA | PERFORADORES UNIDOS PERGOL, S.A. DE C.V. | \$1,312,239.53 | \$0.00 | 2018-11-23 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-004-18-A | A)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE SINISTRADOS POR EL HURACAN WILLA. | RODEO DE ARRIBA | HUAJICORI | INVITACION | DN DISEÑO CONSTRUCCION Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. | \$100,312.82 | \$0.00 | 2018-11-23 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-004-18-B | B)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO SINISTRADOS POR EL HURACAN WILLA | EL RECODO | ACAPONETA | INVITACION | DN DISEÑO CONSTRUCCION Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. | \$186,080.42 | \$0.00 | 2018-11-23 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-005-18-A | A)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTENARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL SINISTRADOS POR EL HURACAN WILLA | TUXPAN | TUXPAN | PUBLICA | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | \$92,246.30 | \$0.00 | 2018-11-23 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-005-18-B | B)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CENTENARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL SINISTRADOS POR EL HURACAN WILLA | TUXPAN | TUXPAN | PUBLICA | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | \$358,312.16 | \$0.00 | 2018-11-23 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |

**RELACION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS**

| CONCURSO | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | MODALIDAD | EMPRESA | CONTRATO ANTES DE I.V.A. | OFICIO APROBACION | FECHA INICIO PROG. | FECHA FIN PORG. | PROGRAMA | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|--|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------|---------------|-------------------|
| CEAPA-FONDEN-006-18-A | A)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO NO 5 (EL RASTRO) EN LA CABECERA MUNICIPAL SINIESTRADO POR EL HURACAN WILLA | TUXPAN | TUXPAN | PUBLICA | NAYELI RENTERIA MALDONADO | \$414,626.91 | \$0.00 | 2018-11-23 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-006-18-B | B)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO NO 6 AVIACION) EN LA CABECERA MUNICIPAL SINIESTRADO POR EL HURACAN WILLA | TUXPAN | TUXPAN | PUBLICA | NAYELI RENTERIA MALDONADO | \$345,117.64 | \$0.00 | 2018-11-23 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-006-18-C | C)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE DEL CARCAMO DE BOMBEO SINIESTRADOS POR EL HURACAN WILLA | COAMILES | TUXPAN | PUBLICA | NAYELI RENTERIA MALDONADO | \$523,274.65 | \$0.00 | 2018-11-23 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-007-18-A | A)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE LAGUNA DE OXIDACION EN LA CABECERA MUNICIPALSINIESTRADOS POR EL HURACAN WILLA | RUIZ | RUIZ | PUBLICA | GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA, S.A. DE C.V. | \$1,753,804.81 | \$0.00 | 2018-11-23 | 2018-12-07 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-007-18-B | B)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA UNO EN LA CABECERA MUNICIPAL SINIESTRADOS POR EL HURACAN WILLA | ACAPONETA | ACAPONETA | PUBLICA | GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA, S.A. DE C.V. | \$79,233.16 | \$0.00 | 2018-11-23 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-008-18-A | A)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE | LA GUERRA | EL NAYAR | PUBLICA | CUALLI PROYECTOS, S.A. DE C.V. | \$228,373.24 | \$0.00 | 2018-11-23 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-008-18-B | B)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL SINIESTRADO POR EL HURACAN WILLA | SAYULILLA | ACAPONETA | PUBLICA | CUALLI PROYECTOS, S.A. DE C.V. | \$221,920.60 | \$0.00 | 2018-11-23 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-009-18-A | A)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DEL CARCAMO DE BOMBEO CALLE MORELIA EN LA CABECERA MUNICIPAL SINIESTRADOS POR EL HURACAN WILLA | TECUALA | TECUALA | PUBLICA | ING. JOEL JESÚS SANTANA ULLOA | \$705,386.13 | \$0.00 | 2018-11-23 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |

RELACION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

| CONCURSO | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | MODALIDAD | EMPRESA | CONTRATO ANTES DE I.V.A. | OFICIO APROBACION | FECHA INICIO PROG. | FECHA FIN PORG. | PROGRAMA | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
|-----------------------|---|----------------------|-----------|-----------|--|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------|---------------|-------------------|
| CEAPA-FONDEN-009-18-B | B)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE CARCAMO DE REBOMBEO PERICOS-ARENITAS SINIESTRADO POR EL HURACAN WILLA | ARENITAS | TECUALA | PUBLICA | ING. JOEL JESÚS SANTANA ULLOA | \$192,272.72 | \$0.00 | 2018-11-23 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-010-18-A | A)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA EN LINEA DE ALIMENTACION SINIESTRADOS POR EL HURACAN WILLA | LLANO GRANDE | HUAJICORI | PUBLICA | GRUPO URBACO, S.A. DE C.V. | \$2,269,007.90 | \$0.00 | 2018-11-23 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-010-18-B | B)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE CAJA COLECTORA SINIESTRADOS POR EL HURACAN WILLA | SAN ANDRES MILPILLAS | HUAJICORI | PUBLICA | GRUPO URBACO, S.A. DE C.V. | \$330,513.07 | \$0.00 | 2018-11-23 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-011-18-A | A)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO SINIESTRADO POR EL HURACAN WILLA | LOS SANDOVALES | ACAPONETA | PUBLICA | ING. LENNIN LEONIDES SANTILLAN GONZÁLEZ | \$156,127.07 | \$0.00 | 2018-11-23 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-011-18-B | B)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA 2 SINIESTRADOS POR EL HURACAN WILLA | ACAPONETA | ACAPONETA | PUBLICA | ING. LENNIN LEONIDES SANTILLAN GONZÁLEZ | \$354,267.41 | \$0.00 | 2018-11-23 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-012-18-A | A)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO CALLEJON EN LA CABECERA MUNICIPAL SINIESTRADO POR EL HURACAN WILLA | ACAPONETA | ACAPONETA | PUBLICA | EFICIENCIA ENERGETICA EN SISTEMAS ELÉCTRICOS, S. DE R.L. DE C.V. | \$429,224.88 | \$0.00 | 2018-11-23 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-012-18-B | B)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO EL CIRUELO SINIESTRADO POR EL HURACAN WILLA | EL CIRUELO | ACAPONETA | PUBLICA | EFICIENCIA ENERGETICA EN SISTEMAS ELÉCTRICOS, S. DE R.L. DE C.V. | \$544,801.03 | \$0.00 | 2018-11-23 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-012-18-C | C)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE LOS JAUREGUI | ACAPONETA | ACAPONETA | PUBLICA | EFICIENCIA ENERGETICA EN SISTEMAS ELÉCTRICOS, S. DE R.L. DE C.V. | \$262,982.64 | \$0.00 | 2018-11-23 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |

RELACION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

| CONCURSO | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | MODALIDAD | EMPRESA | CONTRATO ANTES DE I.V.A. | OFICIO APROBACION | FECHA INICIO PROG. | FECHA FIN PORG. | PROGRAMA | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
|-----------------------|--|----------------------|--------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------|---------------|-------------------|
| CEAPA-FONDEN-013-18 | REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES | MEXCALTITAN DE URIBE | SANTIAGO IXCUINTLA | PUBLICA | LOG URBA, S. DE R.L. DE C.V. | \$341,529.44 | \$0.00 | 2018-11-23 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-014-18 | REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO SINIESTRADO POR EL HURACAN WILLA | JESUS MARIA | EL NAYAR | PUBLICA | FELIPE ALAVEZ RAMÍREZ | \$255,154.98 | \$0.00 | 2018-11-23 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-015-18 | REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE | EL CHALATE | EL NAYAR | PUBLICA | ARQ. LORENZO SANTANA LUNA | \$318,484.17 | \$0.00 | 2018-11-23 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-016-18 | DESAZOLVE Y SANEAMIENTO (VACTOR) EN LA CABECERA MUNICIPAL | TUXPAN | TUXPAN | PUBLICA | JOB DAVID HERNANDEZ GONZALEZ | \$1,052,901.00 | \$0.00 | 2018-11-24 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-018-18-B | B-REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE CARCAMO DE BOMBEO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA EMILIO CARRANZA SINIESTRADO POR EL HURACAN WILLA | ACAPONETA | ACAPONETA | PUBLICA | JESIEL FABIAN RAMÍREZ MEDINA | \$281,968.95 | \$0.00 | 2018-11-24 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-019-18-A | A-REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD EL VENADO MUNICIPIO DE RUIZ SINIESTRADOS POR EL HURACAN WILLA NAYARIT | EL VENADO | RUIZ | PUBLICA | ING. JOSE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ | \$2,296,392.05 | \$0.00 | 2018-11-24 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-019-18-B | B-REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE EN LA CABECERA MUNICIPAL SINIESTRADOS POR EL HURACAN WILLA EN NAYARIT | RUIZ | RUIZ | PUBLICA | ING. JOSE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ | \$311,977.94 | \$0.00 | 2018-11-24 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-019-18-C | C-REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL SINIESTRADO POR EL HURACAN WILLA | RUIZ | RUIZ | PUBLICA | ING. JOSE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ | \$254,059.82 | \$0.00 | 2018-11-24 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-019-18-D | D-REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE SINIESTRADOS POR EL HURACAN WILLA EN NAYARIT | LAGUNA DEL MAR | RUIZ | PUBLICA | ING. JOSE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ | \$210,543.34 | \$0.00 | 2018-11-24 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |

RELACION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

| CONCURSO | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | MODALIDAD | EMPRESA | CONTRATO ANTES DE I.V.A. | OFICIO APROBACION | FECHA INICIO PROG. | FECHA FIN PORG. | PROGRAMA | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
|-----------------------|--|-----------------------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------|---------------|-------------------|
| CEAPA-FONDEN-019-18-E | E-REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE DEL CARCAMO DE BOMBEO EL RASTRO SINIESTRADOS POR EL HURACAN WILLA | RUIZ | RUIZ | PUBLICA | ING. JOSE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ | \$137,152.74 | \$0.00 | 2018-11-24 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-020-18-A | A.REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO SINIESTRADOS POR EL HURACAN WILLA | PEÑITAS | TUXPAN | PUBLICA | MARGARITA CASTAÑEDA ULLOA | \$213,979.17 | \$0.00 | 2018-11-24 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-020-18-B | B-REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE LINEA DE CONDUCCION | PEÑITAS | TUXPAN | PUBLICA | MARGARITA CASTAÑEDA ULLOA | \$459,894.61 | \$0.00 | 2018-11-24 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |
| CEAPA-FONDEN-021-18 | REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE LINEA DE CONDUCCION SINIESTRADOS POR EL HURACAN WILLA | SAN DIEGO DEL NARANJO | ROSAMORADA | PUBLICA | REMTOL. S. DE R. L DE C. V. | \$70,574.84 | \$0.00 | 2018-12-01 | 2018-12-09 | FONDEN | 100 | 100 |

COPIA DE INTERNET