

## RELACION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CONCURSO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	MODALIDAD	EMPRESA	CONTRATO ANTES DE I.V.A.	OFICIO APROBACION	FECHA INICIO	FECHA FIN PORG.	PROGRAMA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
918020999-001-18	Construccion de Sistema de Saneamiento (Colector y PTAR)	SAYULITA	BAHIA DE BANDERAS	INVITACION	INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$15,498,879.06	\$0.00	2018-03-20	2018-11-17	APAUT	100	100
918020999-003-18	Construccion del canal pluvial zonas de las canteras del kilometro 1+260.00 al 1+460.00 y del kilometro 1+734.30 al 2+175.00	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	ERIC SANDOVAL VILLEGAS	\$8,704,680.92	\$0.00	2018-05-28	2018-07-26	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	100	100
918020999-004-18	Construccion del Sistema de Alcantarillado Sanitario Colonia 3 de Julio	CAMICHIN DE JAUJA	TEPIC	INVITACION	LICENCIADOS, INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	\$6,417,234.57	\$0.00	2018-05-28	2018-07-26	APARURAL	100	100
918020999-005-18	Rehabilitacion de Alcantarillado Sanitario en la Calle Eucalipto entre Av. de la Cultura y Paseo de Viena de la Colonia Burocrata Federal	TEPIC	TEPIC	INVITACION	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	\$1,289,338.17	\$0.00	2018-06-15	2018-08-13	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	100	100
918020999-006-18	Ampliacion del Sistema de Agua Potable de la Colonia Cerro de la Cruz	MORA	TEPIC	INVITACION	ARQ JOSE LUIS GONZALEZ MONTERO	\$4,495,456.26	\$0.00	2018-05-31	2018-09-16	APARURAL	100	100
918020999-007-18	Sustitucion de Alcantarillado Pluvial y Rehabilitacion de red de atarjeas en Av. Tecnologico desde Calle Diamante hasta Cause del Rio Mololoa	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	JMMM, S.A. DE C.V.	\$25,992,075.86	\$0.00	2018-07-07	2018-10-31	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	100	100
918020999-008-18	Perforacion Exploratoria y Construccion de Pozo Profundo	TESTERAZO	XALISCO	INVITACION	PERFORADORES UNIDOS PERGOL, S.A. DE C.V.	\$1,065,609.40	\$0.00	2018-06-11	2018-09-30	APARURAL	100	100
918020999-009-18	Equipamiento electromecanico de pozo profundo en cd satellite	TEPIC	TEPIC	INVITACION	EDIFICACIONES SUSTENTABLES LA SOLEDAD, S.A. DE C.V.	\$2,451,617.31	\$0.00	2018-06-18	2018-09-15	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	100	100
918020999-010-18	Construccion del sistema de agua potable	LAS HIGUERAS	SANTIAGO IXCUINTLA	INVITACION	ING JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	\$4,436,169.96	\$0.00	2018-06-18	2018-10-13	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	100	100
918020999-011-18	Sustitucion de canal pluvial arroyo seco del cadenamiento 0+000 al 1+100 y rehabilitacion del colector sanitario	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	FELIPE ALAVEZ RAMÍREZ	\$10,316,844.49	\$0.00	2018-07-04	2018-10-31	FIES	100	100

## RELACION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CONCURSO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	MODALIDAD	EMPRESA	CONTRATO ANTES DE I.V.A.	OFICIO APROBACION	FECHA INICIO PROG.	FECHA FIN PORG.	PROGRAMA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
918020999-012-18	Construccion del sistema de alcantarillado sanitario de avenida tecnologico entre calle diamante y cauce del rio mololoa	TEPIC	TEPIC	INVITACION	CONSTRUCCIONES COPARSA S.A. DE C.V.	\$4,990,278.12	\$0.00	2018-07-16	2018-09-15	APAUT	100	100
918020999-013-18	Construccion del sistema de saneamiento (verificacion del cumplimiento de las condiciones y medidas preventivas de mitigacion y compensacion del resolutivo ambiental del sistema integral de saneamiento en Sayulita)	SAYULITA	BAHIA DE BANDERAS	INVITACION	MIRANDA, ARANA, VELASCO S.C.	\$1,198,751.91	\$0.00	2018-07-30	2018-12-20	APAUT	100	100
918020999-014-18	Construccion de red de distribucion en avenida tecnologico entre calles diamante y cauce del rio mololoa	TEPIC	TEPIC	INVITACION	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	2018-08-20	2018-10-31	APAUT	100	100
918020999-015-18	Ampliacion de linea de conduccion	LOS SALAZARES	TEPIC	INVITACION	ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS	\$0.00	\$0.00	2018-09-03	2018-10-31	APARURAL	100	100
918020999-016-18	Construccion de linea de conduccion y tanque elevado de 250 m3	EL PORVENIR	BAHIA DE BANDERAS	INVITACION	ING. JOSE RAUL ANGELES ORTEGON	\$0.00	\$0.00	2018-09-06	2018-12-15	APAUT	100	100
918020999-017-18	Construccion de tanque superficial de 40 m3	SAN MIGUEL DE BUENAVISTA	JALA	INVITACION	ING. JUAN MANUEL AYON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	2018-09-06	2018-11-30	APARURAL	100	100
918020999-020-18	Mejoramiento de la red de agua potable en calle eucalipto	TEPIC	TEPIC	INVITACION	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	2018-09-07	2018-10-06	APAUT	100	100
918020999-021-18	Construccion del sistema de agua potable 1ra Etapa	EL CUARENTENO	XALISCO	INVITACION	CONSTRUCCIONES LOPVAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	2018-09-12	2018-12-15	APARURAL	100	100
918020999-022-18	Perforacion exploratoria y construccion de pozo profundo	RINCON DE GUAYABITOS	COMPOSTELA	INVITACION	DN DISEÑO CONSTRUCCION Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	2018-09-06	2018-10-30	APARURAL	100	100
918020999-023-18	Construccion del sistema de alcantarillado sanitario 4ta. Etapa	MECATAN	SAN BLAS	PUBLICA	SERVICIOS DE INGENIERIA LA CRUZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	2018-09-10	2018-12-15	APAUT	100	100
918020999-024-18	Construccion de tanque superficial de 60 m3	EL REFUGIO	TEPIC	PUBLICA	ARQ. FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	2018-09-10	2018-11-30	APARURAL	100	100
918020999-025-18	Construccion de linea de conduccion de agua potable	SANTIAGO DE POCHOTITAN	TEPIC	PUBLICA	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	2018-09-10	2018-12-15	APARURAL	100	100
918020999-026-18	Estudio geologico hidrologico e hidraulico de tunel de tajo	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	ROCHER INGENIERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	2018-09-14	2018-10-20	APARURAL	100	100
918020999-027-18	Perforacion exploratoria y construccion de pozo profundo	RUIZ	RUIZ	PUBLICA	GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	2018-09-17	2018-12-20	APAUT	100	100

## RELACION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CONCURSO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	MODALIDAD	EMPRESA	CONTRATO ANTES DE I.V.A.	OFICIO APROBACION	FECHA INICIO PROG.	FECHA FIN PORG.	PROGRAMA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
918020999-028-18	Perforacion exploratoria y construccion de pozo profundo	LLANO DEL TIGRE	ROSAMORADA	PUBLICA	ING. JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	2018-09-17	2018-12-20	APAUT	100	100
918020999-030-18	Construccion del Sistema de Agua Potable	HUAJUQUILLA	TECUALA	PUBLICA	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	\$0.00	\$0.00	2018-09-17	2018-12-15	APARURAL	100	100
918020999-031-18	Construccion del sistema de agua potable	EL LIMON	SANTIAGO IXCUINTLA	PUBLICA	ING. RAMIRO TREJO VALLE	\$0.00	\$0.00	2018-09-17	2018-12-15	APARURAL	100	100
918020999-036-18	Mejoramiento de PTAR Norte	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	ISLAVEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	2018-10-05	2018-12-18	PTAR	100	100
918020999-037-18	Mejoramiento de PTAR Oriente	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET, S.A. D	\$0.00	\$0.00	2018-10-05	2018-12-18	PTAR	100	100
918020999-038-18	Mejoramiento de PTAR Trapichillo	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	ISLAVEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	2018-10-05	2018-12-18	PTAR	100	100
918020999-039-18	Mejoramiento de PTAR El Punto	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET, S.A. D	\$0.00	\$0.00	2018-10-05	2018-12-18	PTAR	100	100
918020999-041-18	Mejoramiento del sistema multiple tecuala - novillero	PALMAR DE CUAUTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	PUBLICA	PERFORADORES UNIDOS PERGOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	2018-10-03	2018-12-18	APARURAL	100	100
CEA-AL-001-2018-IR	Adquisicion de equipos dosificadores de cloro	VARIAS	VARIAS	PUBLICA	HIDROTECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	2018-07-06	2018-10-12	AGUA LIMPIA	100	100
CEA-NAY-FISE-007-18-IR	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA MPIO. DE TEPIC NAYARIT.	BELLAVISTA	TEPIC	PUBLICA	GRUPO URBACO, S.A. DE C.V.	\$5,102,904.00	\$0.00	2018-12-31	2019-03-15	FISE	100	100
CEA-NAY-FISE-008-18-IR.	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE.	EMILIANO ZAPATA	XALISCO	PUBLICA	CUALLI PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$764,548.00	\$0.00	2018-12-31	2019-02-15	FISE	100	100
CEA-NAY-FISE-009-18-IR.	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 3 DE JULIO.	CAMICHIN DE JAUJA	TEPIC	PUBLICA	LICENCIADOS, INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	\$166,978.00	\$166,978.00	2018-12-31	2019-01-29	FISE	100	100
CEAPA-FONDEN-001-18	EMISOR SANITARIO Y CONEXIONES PARA TRAMO EXISTENTE	SAYULILLA	ACAPONETA	INVITACION	VIDA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	2018-11-23	2019-01-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-002-18-A	A)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE SINIESTRADOS POR EL HURACAN WILLA	VALLE MORELOS	HUAJICORI	INVITACION	EDIFICACIONES SUSTENTABLES LA SOLEDAD, S.A. DE C.V.	\$138,085.42	\$0.00	2018-11-23	2018-12-09	FONDEN	100	100

**RELACION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS  
RELACIONADOS CON LAS MISMAS**

CONCURSO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	MODALIDAD	EMPRESA	CONTRATO ANTES DE I.V.A.	OFICIO APROBACION	FECHA INICIO PROG.	FECHA FIN PORG.	PROGRAMA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
CEAPA-FONDEN-002-18-C	REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE LINEA DE CONDUCCION SINISTRADOS POR EL HURACAN WILLA	SAN ANDRES MILPILLAS	HUAJICORI	PUBLICA	EDIFICACIONES SUSTENTABLES LA SOLEDAD, S.A. DE C.V.	\$1,024,926.89	\$0.00	2018-11-23	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-003-18-A	A)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE Y LINEA DE CONDUCCION SINISTRADOS POR EL HURACAN WILLA	ZAPOTILLOS	HUAJICORI	INVITACION	PERFORADORES UNIDOS PERGOL, S.A. DE C.V.	\$268,084.33	\$0.00	2018-11-23	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-003-18-C	C)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SINISTRADOS POR EL HURACAN WILLA	SAN ANDRES MILPILLAS	HUAJICORI	PUBLICA	PERFORADORES UNIDOS PERGOL, S.A. DE C.V.	\$1,312,239.53	\$0.00	2018-11-23	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-004-18-A	A)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE SINISTRADOS POR EL HURACAN WILLA.	RODEO DE ARRIBA	HUAJICORI	INVITACION	DN DISEÑO CONSTRUCCION Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$100,312.82	\$0.00	2018-11-23	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-004-18-B	B)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO SINISTRADOS POR EL HURACAN WILLA	EL RECODO	ACAPONETA	INVITACION	DN DISEÑO CONSTRUCCION Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$186,080.42	\$0.00	2018-11-23	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-005-18-A	A)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTENARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL SINISTRADOS POR EL HURACAN WILLA	TUXPAN	TUXPAN	PUBLICA	ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS	\$92,246.30	\$0.00	2018-11-23	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-005-18-B	B)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CENTENARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL SINISTRADOS POR EL HURACAN WILLA	TUXPAN	TUXPAN	PUBLICA	ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS	\$358,312.16	\$0.00	2018-11-23	2018-12-09	FONDEN	100	100

**RELACION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS  
RELACIONADOS CON LAS MISMAS**

CONCURSO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	MODALIDAD	EMPRESA	CONTRATO ANTES DE I.V.A.	OFICIO APROBACION	FECHA INICIO PROG.	FECHA FIN PORG.	PROGRAMA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
CEAPA-FONDEN-006-18-A	A)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO NO 5 (EL RASTRO) EN LA CABECERA MUNICIPAL SINIESTRADO POR EL HURACAN WILLA	TUXPAN	TUXPAN	PUBLICA	NAYELI RENTERIA MALDONADO	\$414,626.91	\$0.00	2018-11-23	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-006-18-B	B)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO NO 6 AVIACION) EN LA CABECERA MUNICIPAL SINIESTRADO POR EL HURACAN WILLA	TUXPAN	TUXPAN	PUBLICA	NAYELI RENTERIA MALDONADO	\$345,117.64	\$0.00	2018-11-23	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-006-18-C	C)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE DEL CARCAMO DE BOMBEO SINIESTRADOS POR EL HURACAN WILLA	COAMILES	TUXPAN	PUBLICA	NAYELI RENTERIA MALDONADO	\$523,274.65	\$0.00	2018-11-23	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-007-18-A	A)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE LAGUNA DE OXIDACION EN LA CABECERA MUNICIPALSINIESTRADOS POR EL HURACAN WILLA	RUIZ	RUIZ	PUBLICA	GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA, S.A. DE C.V.	\$1,753,804.81	\$0.00	2018-11-23	2018-12-07	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-007-18-B	B)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA UNO EN LA CABECERA MUNICIPAL SINIESTRADOS POR EL HURACAN WILLA	ACAPONETA	ACAPONETA	PUBLICA	GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA, S.A. DE C.V.	\$79,233.16	\$0.00	2018-11-23	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-008-18-A	A)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE	LA GUERRA	EL NAYAR	PUBLICA	CUALLI PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$228,373.24	\$0.00	2018-11-23	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-008-18-B	B)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL SINIESTRADO POR EL HURACAN WILLA	SAYULILLA	ACAPONETA	PUBLICA	CUALLI PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$221,920.60	\$0.00	2018-11-23	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-009-18-A	A)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DEL CARCAMO DE BOMBEO CALLE MORELIA EN LA CABECERA MUNICIPAL SINIESTRADOS POR EL HURACAN WILLA	TECUALA	TECUALA	PUBLICA	ING. JOEL JESÚS SANTANA ULLOA	\$705,386.13	\$0.00	2018-11-23	2018-12-09	FONDEN	100	100

## RELACION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CONCURSO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	MODALIDAD	EMPRESA	CONTRATO ANTES DE I.V.A.	OFICIO APROBACION	FECHA INICIO PROG.	FECHA FIN PORG.	PROGRAMA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
CEAPA-FONDEN-009-18-B	B)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE CARCAMO DE REBOMBEO PERICOS-ARENITAS SINIESTRADO POR EL HURACAN WILLA	ARENITAS	TECUALA	PUBLICA	ING. JOEL JESÚS SANTANA ULLOA	\$192,272.72	\$0.00	2018-11-23	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-010-18-A	A)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA EN LINEA DE ALIMENTACION SINIESTRADOS POR EL HURACAN WILLA	LLANO GRANDE	HUAJICORI	PUBLICA	GRUPO URBACO, S.A. DE C.V.	\$2,269,007.90	\$0.00	2018-11-23	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-010-18-B	B)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE CAJA COLECTORA SINIESTRADOS POR EL HURACAN WILLA	SAN ANDRES MILPILLAS	HUAJICORI	PUBLICA	GRUPO URBACO, S.A. DE C.V.	\$330,513.07	\$0.00	2018-11-23	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-011-18-A	A)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO SINIESTRADO POR EL HURACAN WILLA	LOS SANDOVALES	ACAPONETA	PUBLICA	ING. LENNIN LEONIDES SANTILLAN GONZÁLEZ	\$156,127.07	\$0.00	2018-11-23	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-011-18-B	B)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA 2 SINIESTRADOS POR EL HURACAN WILLA	ACAPONETA	ACAPONETA	PUBLICA	ING. LENNIN LEONIDES SANTILLAN GONZÁLEZ	\$354,267.41	\$0.00	2018-11-23	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-012-18-A	A)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO CALLEJON EN LA CABECERA MUNICIPAL SINIESTRADO POR EL HURACAN WILLA	ACAPONETA	ACAPONETA	PUBLICA	EFICIENCIA ENERGETICA EN SISTEMAS ELÉCTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$429,224.88	\$0.00	2018-11-23	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-012-18-B	B)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO EL CIRUELO SINIESTRADO POR EL HURACAN WILLA	EL CIRUELO	ACAPONETA	PUBLICA	EFICIENCIA ENERGETICA EN SISTEMAS ELÉCTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$544,801.03	\$0.00	2018-11-23	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-012-18-C	C)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE LOS JAUREGUI	ACAPONETA	ACAPONETA	PUBLICA	EFICIENCIA ENERGETICA EN SISTEMAS ELÉCTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$262,982.64	\$0.00	2018-11-23	2018-12-09	FONDEN	100	100

## RELACION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CONCURSO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	MODALIDAD	EMPRESA	CONTRATO ANTES DE I.V.A.	OFICIO APROBACION	FECHA INICIO PROG.	FECHA FIN PORG.	PROGRAMA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
CEAPA-FONDEN-013-18	REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES	MEXCALTITAN DE URIBE	SANTIAGO IXCUINTLA	PUBLICA	LOG URBA, S. DE R.L. DE C.V.	\$341,529.44	\$0.00	2018-11-23	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-014-18	REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO SINIESTRADO POR EL HURACAN WILLA	JESUS MARIA	EL NAYAR	PUBLICA	FELIPE ALAVEZ RAMÍREZ	\$255,154.98	\$0.00	2018-11-23	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-015-18	REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE	EL CHALATE	EL NAYAR	PUBLICA	ARQ. LORENZO SANTANA LUNA	\$318,484.17	\$0.00	2018-11-23	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-016-18	DESAZOLVE Y SANEAMIENTO (VACTOR) EN LA CABECERA MUNICIPAL	TUXPAN	TUXPAN	PUBLICA	JOB DAVID HERNANDEZ GONZALEZ	\$1,052,901.00	\$0.00	2018-11-24	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-018-18-B	B-REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE CARCAMO DE BOMBEO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA EMILIO CARRANZA SINIESTRADO POR EL HURACAN WILLA	ACAPONETA	ACAPONETA	PUBLICA	JESIEL FABIAN RAMÍREZ MEDINA	\$281,968.95	\$0.00	2018-11-24	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-019-18-A	A-REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD EL VENADO MUNICIPIO DE RUIZ SINIESTRADOS POR EL HURACAN WILLA NAYARIT	EL VENADO	RUIZ	PUBLICA	ING. JOSE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ	\$2,296,392.05	\$0.00	2018-11-24	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-019-18-B	B-REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE EN LA CABECERA MUNICIPAL SINIESTRADOS POR EL HURACAN WILLA EN NAYARIT	RUIZ	RUIZ	PUBLICA	ING. JOSE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ	\$311,977.94	\$0.00	2018-11-24	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-019-18-C	C-REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL SINIESTRADO POR EL HURACAN WILLA	RUIZ	RUIZ	PUBLICA	ING. JOSE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ	\$254,059.82	\$0.00	2018-11-24	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-019-18-D	D-REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE SINIESTRADOS POR EL HURACAN WILLA EN NAYARIT	LAGUNA DEL MAR	RUIZ	PUBLICA	ING. JOSE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ	\$210,543.34	\$0.00	2018-11-24	2018-12-09	FONDEN	100	100

## RELACION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CONCURSO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	MODALIDAD	EMPRESA	CONTRATO ANTES DE I.V.A.	OFICIO APROBACION	FECHA INICIO PROG.	FECHA FIN PORG.	PROGRAMA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
CEAPA-FONDEN-019-18-E	E-REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE DEL CARCAMO DE BOMBEO EL RASTRO SINIESTRADOS POR EL HURACAN WILLA	RUIZ	RUIZ	PUBLICA	ING. JOSE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ	\$137,152.74	\$0.00	2018-11-24	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-020-18-A	A.REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO SINIESTRADOS POR EL HURACAN WILLA	PEÑITAS	TUXPAN	PUBLICA	MARGARITA CASTAÑEDA ULLOA	\$213,979.17	\$0.00	2018-11-24	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-020-18-B	B-REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE LINEA DE CONDUCCION	PEÑITAS	TUXPAN	PUBLICA	MARGARITA CASTAÑEDA ULLOA	\$459,894.61	\$0.00	2018-11-24	2018-12-09	FONDEN	100	100
CEAPA-FONDEN-021-18	REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE LINEA DE CONDUCCION SINIESTRADOS POR EL HURACAN WILLA	SAN DIEGO DEL NARANJO	ROSAMORADA	PUBLICA	REMTOL. S. DE R. L DE C. V.	\$70,574.84	\$0.00	2018-12-01	2018-12-09	FONDEN	100	100

COPIA DE INTERNET