

## RELACION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CONCURSO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	MODALIDAD	EMPRESA	CONTRATO ANTES DE I.V.A.	OFICIO APROBACION	FECHA INICIO	FECHA FIN PORG.	PROGRAMA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
918020999-001-19	CONSTRUCCION DE TUNEL PLUVIAL EL TAJO EN LA CABECERA MUNICIPAL	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	SISTEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$8,012,757.56	\$0.00	2019-05-20	2019-11-25	APAUT	100	100
918020999-002-19	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	VILLA HIDALGO	SANTIAGO IXCUINTLA	PUBLICA	ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS	\$1,897,216.18	\$0.00	2019-05-27	2019-09-20	APAUT	100	100
918020999-003-19	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR SANITARIO LANDARENAS EN CABECERA MUNICIPAL	XALISCO	XALISCO	PUBLICA	GAIA PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$3,496,360.02	\$0.00	2019-05-27	2019-08-20	APAUT	100	100
918020999-004-19	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA ETAPA	SAN JOSE DE MOJARRAS	SANTA MARIA DEL ORO	PUBLICA	SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA Y DECORACION S.A. DE C.V.	\$2,075,044.36	\$0.00	2019-05-27	2019-09-15	APARURAL	100	100
918020999-005-19	REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS EN CALLE BENITO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y SANTA CLARA EN LA CABECERA MUNICIPAL	AHUACATLAN	AHUACATLAN	INVITACION	GAIA PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$1,635,021.16	\$0.00	2019-05-20	2019-08-10	APAUT	100	100
918020999-006-19	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO JUAN ESCUTIA 1RA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL	TUXPAN	TUXPAN	PUBLICA	BERONIZON INMOBILIARIA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	\$2,437,892.14	\$0.00	2019-05-17	2019-09-14	APAUT	100	100
918020999-007-19	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CERRO DE LOS TIGRES	TEPIC	PUBLICA	HOSMARA MARIANE SHARAID LÓPEZ RAMIREZ	\$650,559.20	\$0.00	2019-06-20	2019-08-18	APARURAL	100	100
918020999-008-19	REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE GURRERO Y ZARAGOZA	AHUACATLAN	AHUACATLAN	PUBLICA	ARQ. JUAN MANUEL MONTES GÓMEZ	\$715,494.11	\$0.00	2019-06-24	2019-08-12	APAUT	100	100
918020999-009-19	SUSTITUCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DE LA COL MOLOLOA	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	IVAN ANATOLY ALVAREZ AGUAYO	\$303,157.61	\$0.00	2019-07-03	2019-08-21	APAUT	100	100
918020999-010-19	REHABILITACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	ACAPONETILLA	SANTIAGO IXCUINTLA	PUBLICA	IVAN ANATOLY ALVAREZ AGUAYO	\$227,961.84	\$0.00	2019-07-03	2019-08-21	APARURAL	100	100
918020999-011-19	SUSTITUCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	ROSA BLANCA	JALA	PUBLICA	INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$1,279,640.19	\$0.00	2019-07-08	2019-09-25	APAUT	100	100

## RELACION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CONCURSO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	MODALIDAD	EMPRESA	CONTRATO ANTES DE I.V.A.	OFICIO APROBACION	FECHA INICIO PROG.	FECHA FIN PORG.	PROGRAMA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
918020999-012-19	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO LINEA DE CONDUCCION	PLAYA DE LOS COCOS	SAN BLAS	PUBLICA	A & A INGENIERIA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$908,232.49	\$0.00	2019-07-08	2019-09-15	APARURAL	100	100
918020999-013-19	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN LA COLONIA IMSS SPAUAN	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	ARQUIISO INCO, S.A. DE C.V.	\$688,633.46	\$0.00	2019-07-15	2019-09-02	APARURAL	100	100
918020999-014-19	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HUARISTEMBA	SAN BLAS	PUBLICA	ING. EDGAR ISRAEL MACÍAS OCEGUEDA	\$600,210.66	\$0.00	2019-07-15	2019-09-02	APARURAL	100	100
918020999-015-19	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ERA ETAPA	ACUITAPILCO DE BACA CALDERON	SANTA MARIA DEL ORO	PUBLICA	CONSTRUCTORA R LIM S.A. DE C.V.	\$2,296,127.72	\$0.00	2019-07-30	2019-10-26	APARURAL	100	100
918020999-016-19	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA ETAPA	MECATAN	SAN BLAS	PUBLICA	INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$456,721.76	\$0.00	2019-08-05	2019-09-21	APUR	100	100
918020999-017-19	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL NUEVO AMANECER	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	URBAA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$643,802.52	\$0.00	2019-08-05	2019-10-18	APUR	100	100
918020999-018-19	PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	PUBLICA	MARCO ANTONIO PIÑA ALTAMIRANO	\$1,728,213.23	\$0.00	2019-10-11	2019-12-21	APUR	100	100
918020999-019-19	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE DE 500 M <sup>3</sup> Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	ZACUALPAN	COMPOSTELA	PUBLICA	ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$2,844,353.94	\$0.00	2019-10-11	2019-12-21	APUR	100	100
918020999-020-19	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	EL ROSARIO	AMATLAN DE CAÑAS	PUBLICA	INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$394,419.11	\$0.00	2019-10-11	2019-12-21	APARURAL	100	100
918020999-022-19	SUSTITUCION DE COLECTOR SANITARIO CALLE PALOMAS Y RED DE ATARJEAS	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE	\$1,499,558.57	\$0.00	2019-10-21	2019-12-21	APUR	100	100
918020999-023-19	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE DE 40 M <sup>3</sup>	LA LIBERTAD	SAN BLAS	PUBLICA	SERGIO JOEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	\$706,611.43	\$0.00	2019-11-13	2019-12-26	APARURAL	100	100

## RELACION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CONCURSO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	MODALIDAD	EMPRESA	CONTRATO ANTES DE I.V.A.	OFICIO APROBACION	FECHA INICIO PROG.	FECHA FIN PORG.	PROGRAMA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
918020999-024-19	REHABILITACION DE LAGUNA DE OXIDACION CON HUMEDAL	SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	PUBLICA	MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO	\$2,806,138.01	\$0.00	2019-11-19	2019-12-28	PTAR	100	100
918020999-025-19	CONSTRUCCION DE EMISOR SANITARIO DE 10 DE A <sup>m</sup> EN AV MEXICO ENTRE ANDADOR FCO MARQUEZ Y CARCAMO NO 1	BUCERIAS	BAHIA DE BANDERAS	PUBLICA	URBAA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,344,080.12	\$0.00	2019-11-19	2019-12-28	APAUT	100	100
918020999-026-19	PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO LA CAPILLA	SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	PUBLICA	EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	\$4,096,123.94	\$0.00	2019-11-19	2019-12-28	APAUT	100	100
918020999-027-19	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE DE 250 M <sup>3</sup> LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	JALCOCOTAN	SAN BLAS	PUBLICA	ING. MARTÍN MANUEL RODRIGUEZ GALVÁN	\$2,253,386.88	\$0.00	2019-11-19	2019-12-28	APARURAL	100	100
918020999-028-19	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA	TONDOROQUE	BAHIA DE BANDERAS	PUBLICA	DESARROLLO CONSTRUCTOR ROCHA S. DE R. L. M. I.	\$5,264,870.84	\$0.00	2019-11-20	2019-12-28	APARURAL	100	100
918020999-029-19	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO PROFUNDO CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	RUIZ	RUIZ	PUBLICA	CAYCOVA S.A. DE C.V.	\$4,940,677.39	\$0.00	2019-11-20	2019-12-28	APAUT	100	100
918020999-030-19	REHABILITACION DE LAGUNA DE OXIDACION	TECUALA	TECUALA	PUBLICA	URBANIZADORA FELLER ROCKET, S.A. DE C.V.	\$3,109,013.73	\$0.00	2019-11-20	2019-12-28	PTAR	100	100
918020999-031-19	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO PROFUNDO CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	PUENTE DE CAMOTLAN	LA YESCA	PUBLICA	JOSE RAMIREZ CORTES	\$1,776,311.24	\$0.00	2019-11-20	2019-12-28	APARURAL	100	100
918020999-032-19	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 1RA ETAPA	VILLA MORELOS	COMPOSTELA	PUBLICA	CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ	\$4,528,253.90	\$0.00	2019-11-20	2019-12-28	APARURAL	100	100
918020999-033-19	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ER ETAPA	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	GRUPO FARAET, S.A. DE C.V.	\$1,935,312.32	\$0.00	2019-11-20	2019-12-28	APAUT	100	100

## RELACION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CONCURSO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	MODALIDAD	EMPRESA	CONTRATO ANTES DE I.V.A.	OFICIO APROBACION	FECHA INICIO PROG.	FECHA FIN PORG.	PROGRAMA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
918020999-034-19	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE	EL ROSARIO	AMATLAN DE CAÑAS	PUBLICA	CONSTRUCCIONES NAYVILLA S.A. DE C.V.	\$1,456,362.80	\$0.00	2019-11-21	2019-12-28	APARURAL	100	100
918020999-035-19	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO 1ERA ETAPA	JOMULCO	JALA	PUBLICA	GRUPO CONSTRUCTOR ROALME, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,018,505.53	\$0.00	2019-11-18	2019-12-28	APAU	100	100
918020999-036-19	REHABILITACION DE DOS TANQUES SUPERFICIALES DE AGUA POTABLE DE MAMPOSTERIA Y CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	VARIAS	JALA	PUBLICA	ING. ALEXANDRO RAMIREZ MORENO	\$1,248,728.43	\$0.00	2019-11-18	2019-12-28	APAU	100	100
918020999-037-19	PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	LAS BLANCAS	TEPIC	PUBLICA	MARIA DEL CARMEN HARO TOPETE	\$620,470.41	\$0.00	2019-11-25	2019-12-28	APARURAL	100	100
918020999-038-19	PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO NUMERO 6	COLONIA 18 DE MARZO	ROSAMORADA	PUBLICA	ING. DANIEL RODRIGUEZ VAZQUEZ	\$1,244,619.42	\$0.00	2019-11-25	2019-12-28	APARURAL	100	100
918020999-039-19	PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	LAS VARAS	COMPOSTELA	PUBLICA	ARQ. FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ	\$1,145,743.12	\$0.00	2019-12-03	2019-12-29	APAU	100	100
918020999-040-19	PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	PEÑITA DE JALTEMBA	COMPOSTELA	PUBLICA	SERVICIOS DE INGENIERÍA LA CRUZ, S.A. DE C.V.	\$872,983.16	\$0.00	2019-12-03	2019-12-29	APAU	100	100
918020999-041-19	PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	TECUALA	TECUALA	PUBLICA	SPAD CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$1,289,974.75	\$0.00	2019-12-03	2019-12-29	APAU	100	100
918020999-042-19	MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 15 LPS	TECUALA	TECUALA	PUBLICA	BVG MOTORS, S.A. DE C.V.	\$1,154,924.57	\$0.00	2019-12-11	2019-12-29	PTAR	100	100
918020999-043-19	CONSTRUCCION DEL DREN PLUVIAL	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	CORPORATIVO INDUSTRIAL ROISE, S.A. DE C.V.	\$28,137,834.72	\$0.00	2019-12-26	2020-05-20	FONDO METROPOLITANO	100	100
CEA-AAL-001-2019-IR	SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS-EQUIPO ELECTRICO DIVERSO	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	HIDROTECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO DE NAYARIT S.A. DE C.V.	\$1,001,829.04	\$0.00	2019-07-29	2019-10-26	AGUA LIMPIA	100	100

## RELACION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CONCURSO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	MODALIDAD	EMPRESA	CONTRATO ANTES DE I.V.A.	OFICIO APROBACION	FECHA INICIO PROG.	FECHA FIN PORG.	PROGRAMA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
CEA-IND.SUP.TEC.APA RURAL-001-2019-IR	REPARACION DE MOTOR PRINCIPAL Y SISTEMA DE SUCCION DE EQUIPO VACTOR	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	INGENIERIA EN SISTEMAS Y DESAZOLVES GRUPO ROMERO S.A. DE C.V.	\$423,831.95	\$0.00	2019-12-14	2019-12-28	APARURAL	100	100
CEA-NAY-ESTATAL-019-19-IR.	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO HOSPITAL JESUS MARIA	JESUS MARIA	EL NAYAR	PUBLICA	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V.	\$1,147,299.55	\$0.00	2019-10-11	2019-11-09	FINANCIAMIENTO	100	100
CEA-NAY-FAFEF-024-19-IR	PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	GUAYABITOS	COMPOSTELA	PUBLICA	ING. JOSÉ RAMÓN ESPARZA GONZÁLEZ	\$1,144,108.93	\$0.00	2019-12-04	2019-12-29	FAFEF	100	100
CEA-NAY-FAFEF-025-19-IR	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA PARA POZO PROFUNDO EN LA COLONIA CARMEN SANCHEZ	SAN CAYETANO	TEPIC	PUBLICA	JOEL JESUS SANTANA ULLOA	\$209,850.64	\$0.00	2019-12-09	2019-12-29	FAFEF	100	100
CEA-NAY-FAFEF-026-19-IR	MEJORAMIENTO DE LA PTAR XALISCO	XALISCO	XALISCO	PUBLICA	OBRA CIVIL TOTAL, S.A. DE C.V.	\$830,503.84	\$0.00	2019-12-12	2019-12-29	FAFEF	100	100
CEA-NAY-FAFEF-027-19-IR	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO TU TRANQUILIDAD MACROTANQUE LA CANTERA Y LINEA DE ALIMENTACION	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	AJ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$589,416.17	\$0.00	2019-12-20	2019-12-29	FAFEF	100	100
CEA-NAY-FINAN-001-19-IR	REHABILITACION PTAR LA CANTERA TERCER MODULO	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	NAYELI RENTERIA MALDONADO	\$2,130,462.70	\$0.00	2019-06-03	2019-08-11	FINANCIAMIENTO	100	100
CEA-NAY-FINAN-002-19-IR	REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO AV INSURGENTES ENTRE REY NAYAR E IXTLAN	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	RIPEJMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$2,990,335.26	\$0.00	2019-06-03	2019-10-31	FINANCIAMIENTO	100	100
CEA-NAY-FINAN-004-19	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RETENCION DE AGUA PLUVIAL EN EL RECINTO FERIAL	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	CONSTRUCCIONES MADAL S.A.L. DE C.V.	\$18,083,501.56	\$0.00	2019-06-24	2019-09-15	FINANCIAMIENTO	100	100
CEA-NAY-FINAN-005-19-IR	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANITARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	ING. ERIC SANDOVAL VILLEGAS	\$1,629,674.85	\$0.00	2019-06-12	2019-08-30	FINANCIAMIENTO	100	100

## RELACION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CONCURSO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	MODALIDAD	EMPRESA	CONTRATO ANTES DE I.V.A.	OFICIO APROBACION	FECHA INICIO PROG.	FECHA FIN PORG.	PROGRAMA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
CEA-NAY-FINAN-006-19-IR	REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN LA COLONIA DEL BOSQUE MORELOS	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	ALUMINOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	\$6,447,320.28	\$0.00	2019-06-26	2019-09-15	FINANCIAMIENTO	100	100
CEA-NAY-FINAN-007-19	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL LA CANTERA 4TA ETAPA	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC, S.A. DE C.V.	\$11,500,096.07	\$0.00	2019-07-22	2019-11-10	FINANCIAMIENTO	100	100
CEA-NAY-FINAN-008-19	REHABILITACION DE CANAL EL SABINO Y PUENTE DE LA AVENIDA INSURGENTES	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ	\$10,169,316.23	\$0.00	2019-06-24	2019-10-10	FINANCIAMIENTO	100	100
CEA-NAY-FINAN-009-19	REHABILITACION PTAR ORIENTE	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V.	\$12,821,945.72	\$0.00	2019-06-24	2019-09-21	FINANCIAMIENTO	100	100
CEA-NAY-FINAN-010-19	REHABILITACION Y AMPLIACION DE CANAL PLUVIAL EL SABINO 1era ETAPA	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	CONSTRUBRAVO, S.A. DE C.V.	\$15,200,601.21	\$0.00	2019-06-24	2019-10-15	FINANCIAMIENTO	100	100
CEA-NAY-FINAN-011-19	REHABILITACION Y AMPLIACION DE COLECTOR PLUVIAL GUADALAJARA INDEPENDENCIA 1era ETAPA	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	BENARI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$15,492,033.85	\$0.00	2019-06-24	2019-10-15	FINANCIAMIENTO	100	100
CEA-NAY-FINAN-012-19	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANITARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE TEPEC (CALLE DURANGO ENTRE HIDALGO Y BRAVO Y CALLES HIDALGO LERDO AMADO NERVO Y ZARAGOZA ENTRE QUERETARO Y DURANGO)	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	SICNAY, S.A. DE C.V.	\$21,549,998.06	\$0.00	2019-08-05	2019-11-27	FINANCIAMIENTO	100	100
CEA-NAY-FINAN-013-19	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANITARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE TEPEC (CALLE QUERETARO ENTRE HIDALGO Y VICTORIA)	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	VIDA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$19,434,318.80	\$0.00	2019-08-05	2019-11-27	FINANCIAMIENTO	100	100

## RELACION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CONCURSO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	MODALIDAD	EMPRESA	CONTRATO ANTES DE I.V.A.	OFICIO APROBACION	FECHA INICIO PROG.	FECHA FIN PORG.	PROGRAMA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
CEA-NAY-FINAN-014-19	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANITARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE TEPIC (CALLE HIDALGO ENTRE VERACRUZ Y DURANGO ZAPATA ENTRE DURANGO Y MEXICO Y PUEBLA ENTRE ZAPATA E HIDALGO)	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	ING. JOSE RAÚL ANGELES ORTEGON	\$16,182,009.19	\$0.00	2019-08-05	2019-11-16	FINANCIAMIENTO	100	100
CEA-NAY-FINAN-015-19	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANITARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE TEPIC (CALLE MORELOS ENTRE DURANGO Y MEXICO Y PUEBLA ENTRE ALLENDE Y ZAPATA)	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	ING. ALFONSO VILLASEÑOR GÓMEZ	\$11,013,259.53	\$0.00	2019-08-05	2019-11-16	FINANCIAMIENTO	100	100
CEA-NAY-FINAN-016-19-IR.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE CARCAMO DE BOMBEO AGUAS NEGRAS UPTT (POLICIAS) Y ADECUACIONES	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	JOEL JESUS SANTANA ULLOA	\$1,255,133.99	\$0.00	2019-08-05	2019-10-26	FINANCIAMIENTO	100	100
CEA-NAY-FINAN-017-19-IR	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE BRAVO 1RA ETAPA	COMPOSTELA	COMPOSTELA	PUBLICA	ING. PEDRO DANIEL RENTERIA GARCIA	\$3,946,668.51	\$0.00	2019-08-05	2019-11-23	FINANCIAMIENTO	100	100
CEA-NAY-FINAN-018-19-IR.	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANITARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO HISTORICO	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$6,504,251.59	\$0.00	2019-08-29	2019-12-14	FINANCIAMIENTO	100	100
CEA-NAY-FINAN-020-19	REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V.	\$22,235,718.30	\$0.00	2019-10-18	2019-12-21	FINANCIAMIENTO	100	100
CEA-NAY-FINAN-021-19	ALCANTARILLADO PERIMETRAL EN LA LAGUNA DE SANTA MARIA DEL ORO	LA LAGUNA	SANTA MARIA DEL ORO	PUBLICA	ING. ERIC SANDOVAL VILLEGAS	\$12,789,894.05	\$0.00	2019-10-18	2019-12-21	FINANCIAMIENTO	100	100
CEA-NAY-FINAN-022-19-IR	SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD SEGUNDA PARTE	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	EDIFICACIONES SUSTENTABLES LA SOLEDAD, S.A. DE C.V.	\$8,601,650.23	\$0.00	2019-10-24	2019-12-22	FINANCIAMIENTO	100	100

## RELACION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CONCURSO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	MODALIDAD	EMPRESA	CONTRATO ANTES DE I.V.A.	OFICIO APROBACION	FECHA INICIO PROG.	FECHA FIN PORG.	PROGRAMA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
CEA-NAY-FINAN-023-19-IR.	ALCANTARILLADO PERIMETRAL EN LA LAGUNA DE SANTA MARIA DEL ORO 2DA ETAPA	LA LAGUNA	SANTA MARIA DEL ORO	PUBLICA	INNOVACIONES TECNOLÓGICAS APLICADAS EN MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.	\$8,608,138.73	\$0.00	2019-11-18	2019-12-26	FINANCIAMIENTO	100	100
CEA-NAY-PTAR-FINAN-001-19-IR	MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	PUBLICA	CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS FASVEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	2019-11-04	2019-11-26	FINANCIAMIENTO	100	100
CEA-NAY-PTAR-FINAN-002-19-IR	MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	PUBLICA	OBRA CIVIL TOTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	2019-11-04	2019-12-26	FINANCIAMIENTO	100	100
CEA-NAY-RECONS-001-19-IR	B)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE	HUERTITAS	EL NAYAR	PUBLICA	ARQ. RICARDO VAZQUEZ CALVILLO	\$428,539.66	\$0.00	2019-08-19	2019-11-09	FONDO DE RECONSTRUCCION	100	100
CEA-NAY-RECONS-001-19-IR	A)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE	SEGUNDO PASO	EL NAYAR	PUBLICA	ARQ. RICARDO VAZQUEZ CALVILLO	\$1,233,398.09	\$0.00	2019-08-19	2019-11-09	FONDO DE RECONSTRUCCION	100	100
CEA-NAY-RECONS-001-19-IR	C)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE	EL MIRADOR	EL NAYAR	PUBLICA	ARQ. RICARDO VAZQUEZ CALVILLO	\$487,959.21	\$0.00	2019-08-19	2019-09-09	FONDO DE RECONSTRUCCION	100	100
CEA-NAY-RECONS-003-19-IR	D)ACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA	PIEDRA IGLESIA	EL NAYAR	PUBLICA	CONSTRUCTORA PIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$1,103,771.06	\$0.00	2019-08-19	2019-11-03	FONDO DE RECONSTRUCCION	100	100
CEA-NAY-RECONS-003-19-IR	A)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	GUINEA DE GUADALUPE	EL NAYAR	PUBLICA	CONSTRUCTORA PIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$123,440.13	\$0.00	2019-08-19	2019-11-09	FONDO DE RECONSTRUCCION	100	100
CEA-NAY-RECONS-003-19-IR	C)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE	JESUS MARIA	EL NAYAR	PUBLICA	CONSTRUCTORA PIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$435,330.55	\$0.00	2019-08-19	2019-11-09	FONDO DE RECONSTRUCCION	100	100
CEA-NAY-RECONS-003-19-IR	B)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE ARROYO DEL FRAILE	JESUS MARIA	EL NAYAR	PUBLICA	CONSTRUCTORA PIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$293,041.93	\$0.00	2019-08-19	2019-11-09	FONDO DE RECONSTRUCCION	100	100
CEA-NAY-RECONS-006-19-IR	REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	TECUALA	TECUALA	PUBLICA	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$3,073,964.68	\$0.00	2019-08-28	2019-11-18	FONDO DE RECONSTRUCCION	100	100
CEA-NAY-RECONS-007-19-IR	REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE SUBCOLECTOR SANITARIO	TUXPAN	TUXPAN	PUBLICA	ING. LUIS RAMÓN LÓPEZ DEL REAL	\$1,411,486.98	\$0.00	2019-08-28	2019-11-18	FONDO DE RECONSTRUCCION	100	100
CEA-NAY-RECONS-008-19-IR.	B)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE	MORILLOS	TECUALA	PUBLICA	ARQ. FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ	\$1,665,949.09	\$0.00	2019-08-28	2019-11-18	FONDO DE RECONSTRUCCION	100	100



## RELACION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CONCURSO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	MODALIDAD	EMPRESA	CONTRATO ANTES DE I.V.A.	OFICIO APROBACION	FECHA INICIO PROG.	FECHA FIN PORG.	PROGRAMA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
CEA-NAY-RECONS-008-19-IR.	A) REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO	VARIAS	ACAPONETA	PUBLICA	ARQ. FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ	\$211,844.84	\$0.00	2019-08-28	2019-11-18	FONDO DE RECONSTRUCCION	100	100
CEA-NAY-RECONS-009-19-IR	D) REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL HUIZACHE	HUAJICORI	PUBLICA	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	\$822,503.82	\$0.00	2019-08-30	2019-11-20	FONDO DE RECONSTRUCCION	100	100
CEA-NAY-RECONS-009-19-IR	C) ACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE	HUAJICORI	HUAJICORI	PUBLICA	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	\$654,771.02	\$0.00	2019-08-30	2019-11-20	FONDO DE RECONSTRUCCION	100	100
CEA-NAY-RECONS-009-19-IR	B) ACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE	EL TEPEHUAJE 1	HUAJICORI	PUBLICA	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	\$486,875.43	\$0.00	2019-08-30	2019-11-20	FONDO DE RECONSTRUCCION	100	100
CEA-NAY-RECONS-009-19-IR.	A) REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SAN ANDRES MILPILLAS	HUAJICORI	PUBLICA	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	\$153,450.26	\$0.00	2019-08-30	2019-11-20	FONDO DE RECONSTRUCCION	100	100
CEA-NAY-RECONS-010-19-IR	REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	TUXPAN	TUXPAN	PUBLICA	ING. DAVID ARELLANO ARIAS	\$2,508,777.60	\$0.00	2019-08-30	2019-11-20	FONDO DE RECONSTRUCCION	100	100
CEA-NAY-RECONS-011-19-IR	A) REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE LINEA DE CONDUCCION	RODEO DE ABAJO	HUAJICORI	PUBLICA	ISMAEL ESPINOSA GONZALEZ	\$85,380.33	\$0.00	2019-09-13	2019-11-20	FONDO DE RECONSTRUCCION	100	100
CEA-NAY-RECONS-011-19-IR	C) REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE	LAS QUEMADAS	HUAJICORI	PUBLICA	ISMAEL ESPINOSA GONZALEZ	\$579,026.99	\$0.00	2019-09-13	2019-11-30	FONDO DE RECONSTRUCCION	100	100
CEA-NAY-RECONS-011-19-IR.	D) REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE CASETA DE CONTROL Y CLORACION	ZAPOTILLOS	HUAJICORI	PUBLICA	ISMAEL ESPINOSA GONZALEZ	\$119,379.30	\$0.00	2019-09-13	2019-11-30	FONDO DE RECONSTRUCCION	100	100
CEA-NAY-RECONS-011-19-IR.	F) REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE	LLANO DE TENEPANTA	HUAJICORI	PUBLICA	ISMAEL ESPINOSA GONZALEZ	\$402,860.80	\$0.00	2019-09-13	2019-11-30	FONDO DE RECONSTRUCCION	100	100
CEA-NAY-RECONS-011-19-IR.	B) REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE LINEA DE CONDUCCION Y TREN DE PIEZAS ESPECIALES	RODEO DE ARRIBA	HUAJICORI	PUBLICA	ISMAEL ESPINOSA GONZALEZ	\$211,058.85	\$0.00	2019-09-13	2019-11-30	FONDO DE RECONSTRUCCION	100	100
CEA-NAY-RECONS-011-19-IR.	E) REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	GUAMUCHILAR	HUAJICORI	PUBLICA	ISMAEL ESPINOSA GONZALEZ	\$311,651.91	\$0.00	2019-09-13	2019-11-30	FONDO DE RECONSTRUCCION	100	100