



## RELACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CONCURSO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	MODALIDAD	EMPRESA	CONTRATO ANTES DE I.V.A.	OFICIO APROBACION	FECHA INICIO	FECHA FIN PORG.	PROGRAMA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
918020999-001-21	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CD DE LA SALUD	TEPIC	TEPIC	INVITACION	RUBEN RUBIO ALMARAZ	\$4,084,829.73	\$0.00	2021-06-14	2021-12-10	PROAGUA	100	100
918020999-002-21	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO 1RA ETAPA	AHUACATLAN	AHUACATLAN	INVITACION	GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA, S.A. DE C.V.	\$3,984,678.17	\$0.00	2021-06-14	2021-11-10	PROAGUA	100	100
918020999-003-21	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ERA ETAPA EN LA COLONIA DEL BEIS	ROSAMORADA	ROSAMORADA	INVITACION	PRIMO URBANIZACIONES S DE RL DE CV	\$3,820,735.53	\$0.00	2021-06-15	2021-12-11	PROAGUA	100	100
918020999-004-21	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ER ETAPA	VILLA MORELOS	COMPOSTELA	INVITACION	PEDRO DANIEL RENTERIA GARCIA	\$3,788,052.64	\$0.00	2021-06-15	2021-12-11	PROAGUA	100	100
918020999-005-21	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA ETAPA	ACUITAPILCO DE BACA CALDERON	SANTA MARIA DEL ORO	INVITACION	NAN 2 CONSTRUCCIONES CIVILES E HIDRAULICAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$2,999,210.54	\$0.00	2021-06-16	2021-12-12	PROAGUA	100	100
918020999-006-21	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE RIO SUCHIATE ENTRE LIBRAMIENTO Y JUAN DE LA BARRERA	TEPIC	TEPIC	INVITACION	ING.JOSÉ MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ	\$2,024,824.50	\$0.00	2021-06-21	2021-06-21	FAFEF	100	100
918020999-007-21	PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	MIRAVALLS	COMPOSTELA	INVITACION	AJ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	2021-06-21	2021-11-30	FAFEF	100	100
918020999-008-21	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL INSURGENTES	TEPIC	TEPIC	INVITACION	ING.HUGO EDMUNDO REAL TORRES	\$1,114,990.40	\$0.00	2021-07-12	2021-11-19	PROAGUA	100	100
918020999-009-21	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA	AHUACATE	TEPIC	PUBLICA	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES MERAL, S. DE R. L. DE C. V.	\$2,522,563.35	\$0.00	2021-07-12	2021-11-30	PROAGUA	100	100
918020999-010-21	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN CD INDUSTRIAL	TEPIC	TEPIC	PUBLICA	URBBA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S. DE R. L. DE C. V.	\$2,006,456.93	\$0.00	2021-07-12	2021-10-30	PROAGUA	100	100



## RELACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CONCURSO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	MODALIDAD	EMPRESA	CONTRATO ANTES DE I.V.A.	OFICIO APROBACION	FECHA INICIO PROG.	FECHA FIN PORG.	PROGRAMA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
918020999-011-21	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO 1RA ETAPA	FRANCISCO I. MADERO	TEPIC	PUBLICA	SIEM BR, S. A. DE C. V.	\$1,382,534.78	\$0.00	2021-12-15	2021-12-31	PROAGUA	100	100
CEA-NAY-FAFEF-001-21-IR	DESIERTA A)EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE CARCAMO DE BOMBEO	LOS AYALA	COMPOSTELA	INVITACION	SIEM BR, S. A. DE C. V.	\$2,948,217.89	\$0.00	2021-06-01	2021-10-28	FAFEF	100	100
CEA-NAY-FAFEF-002-21-IR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL ANTONIO ECHEVARRIA DOMINGUEZ (3ERA ETAPA)	TEPIC	TEPIC	INVITACION	GRUPO CONSTRUCTOR ROALME, S. DE R.L. DE C.V.	\$4,188,255.13	\$0.00	2021-06-01	2021-11-17	FAFEF	100	100
CEA-NAY-FAFEF-003-21-IR	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ERA ETAPA EN LA COLONIA 15 DE MAYO	TEPIC	TEPIC	INVITACION	CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS G. C. H., S. A. DE C. V.	\$2,544,270.72	\$0.00	2021-06-01	2021-10-28	FAFEF	100	100
CEA-NAY-FAFEF-004-21-IR	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL PROGRESO 2DA ETAPA	XALISCO	XALISCO	INVITACION	HOSMARA MARIANE SHARAID LOPEZ RAMIREZ	\$501,293.86	\$0.00	2021-06-01	2021-10-27	FAFEF	100	100
CEA-NAY-FAFEF-005-21-IR	B)REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COPAL ENTRE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE EJIDO Y CALLE PRAXEDIS GUERRERO ENTRE COPAL Y OJO DE AGUA	TEPIC	TEPIC	INVITACION	URBBA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S. DE R. L. DE C. V.	\$1,487,577.01	\$0.00	2021-06-07	2021-11-03	FAFEF	100	100
CEA-NAY-FAFEF-005-21-IR	A)REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE COPAL ENTRE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE EJIDO Y CALLE PRAXEDIS GUERRERO ENTRE COPAL Y OJO DE AGUA	TEPIC	TEPIC	INVITACION	URBBA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S. DE R. L. DE C. V.	\$2,594,871.38	\$0.00	2021-06-07	2021-11-03	FAFEF	100	100
CEA-NAY-FAFEF-006-21-IR	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA	SAN JUAN DE ABAJO	BAHIA DE BANDERAS	INVITACION	TERRAGUZA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$1,645,981.32	\$0.00	2021-06-14	2021-10-13	FAFEF	100	100
CEA-NAY-FAFEF-007-21-IR	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA	ZACUALPAN	COMPOSTELA	INVITACION	ARQ. JOSE RAMÍREZ CORTES	\$2,499,013.81	\$0.00	2021-06-14	2021-10-23	FAFEF	100	100



## RELACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CONCURSO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	MODALIDAD	EMPRESA	CONTRATO ANTES DE I.V.A.	OFICIO APROBACION	FECHA INICIO PROG.	FECHA FIN PORG.	PROGRAMA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
CEA-NAY-FAFEF-010-21-IR	B.ADECUACIONES DE RED ELÉCTRICA PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	VILLA MORELOS	COMPOSTELA	INVITACION	SIEM BR, S. A. DE C. V.	\$1,711,918.45	\$0.00	2021-07-13	2021-11-09	FAFEF	100	100
CEA-NAY-FAFEF-010-21-IR	A.EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE CARCAMO DE BOMBEO	LOS AYALA	COMPOSTELA	INVITACION	SIEM BR, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	2021-07-13	2021-11-09	FAFEF	100	100
CEA-NAY-FAFEF-008-21-IR	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE MATATIPAC 3RA ETAPA	XALISCO	XALISCO	INVITACION	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES MERAL, S. DE R. L. DE C. V.	\$2,937,059.85	\$0.00	2021-07-01	2021-11-07	FAFEF	100	100
CEA-NAY-FAFEF-009-21-IR	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TERAN Y FRANCISCO I MADERO EN LA COLONIA CENTRO	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	INVITACION	ING. JESUS AMADOR MURO MARTINEZ	\$2,287,747.85	\$0.00	2021-07-01	2021-10-28	FAFEF	100	100
CEA-NAY-FAFEF-011-21-IR	ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA POZO PROFUNDO	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	INVITACION	CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS G. C. H., S. A. DE C. V.	\$144,104.91	\$0.00	2021-08-04	2021-08-18	FAFEF	100	100
CEA-NAY-FAFEF-012-21-IR	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO LLANITOS	TEPIC	TEPIC	INVITACION	EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	\$3,268,486.51	\$0.00	2021-08-26	2021-12-18	FAFEF	100	100
CEA-PROAGUA-ADA-001-2021-IR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS EQUIPOS APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS Y OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y DE LABORATORIO	TEPIC	TEPIC	INVITACION	HIDROTECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO DE NAYARIT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	2021-08-16	2021-10-31	AGUA LIMPIA	100	100
CEAPA-FNP-001-21	A) REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT. SINIESTRADO POR EL HURACAN	TODO EL ESTADO	VARIAS	PUBLICA	CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA	\$1,100,956.29	\$0.00	2021-12-17	2021-12-31	PROAGUA	100	100
CEAPA-FNP-002/21	REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE EMISOR EN LA LOCALIDAD DE SAYULILLA MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT. SINIESTRADO POR EL HURACAN	SAYULILLA	ACAPONETA	PUBLICA	ARQ. FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ	\$952,426.28	\$0.00	2021-12-17	2021-12-31	PROAGUA	100	100



## RELACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CONCURSO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	MODALIDAD	EMPRESA	CONTRATO ANTES DE I.V.A.	OFICIO APROBACION	FECHA INICIO PROG.	FECHA FIN PORG.	PROGRAMA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
CEAPA-FNP-003/21	A)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO 6 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN NAYARIT. SINIESTRADO POR EL HURACAN	TUXPAN	TUXPAN	PUBLICA	ING. JOSE RAÚL ANGELES ORTEGON	\$1,177,166.38	\$0.00	2021-12-17	2021-12-31	PROAGUA	100	100
CEAPA-FNP-004/21	REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE 1 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPONETA NAYARIT. SINIESTRADO POR EL HURACAN	ACAPONETA	ACAPONETA	PUBLICA	GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA, S.A. DE C.V.	\$1,875,780.35	\$0.00	2021-12-17	2021-12-31	PROAGUA	100	100
CEAPA-FNP-005/21	A)REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE	ACAPONETA	ACAPONETA	PUBLICA	ING.HUGO EDMUNDO REAL TORRES	\$1,097,881.74	\$0.00	2021-12-17	2021-12-31	PROAGUA	100	100
CEAPA-FNP-007/21	REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE CARCAMO DE BOMBEO	TUXPAN	TUXPAN	PUBLICA	AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	\$1,665,757.46	\$0.00	2021-12-18	2021-12-31	PROAGUA	100	100
CEAPA-FNP-008/21	REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE	MILPAS VIEJAS	TECUALA	PUBLICA	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	\$1,040,071.24	\$0.00	2021-12-17	2021-12-31	PROAGUA	100	100
CEAPA-FNP-009/21	A) REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE	VARIAS	TECUALA	PUBLICA	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OBRAS CIVILES DE PAZ S DE RL DE CV	\$1,640,985.80	\$0.00	2021-12-18	2021-12-31	PROAGUA	100	100
CEAPA-FNP-011/21	REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE	COAMILES	TUXPAN	PUBLICA	SIEM BR, S. A. DE C. V.	\$1,382,534.78	\$0.00	2021-12-17	2021-12-31	PROAGUA	100	100
CEAPA-FNP-012/21	A) REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE	VARIAS	VARIAS	PUBLICA	JORGE ELIAS OSORNIO ESTRADA	\$1,306,856.95	\$0.00	2021-12-17	2021-12-31	PROAGUA	100	100
CEAPA-FNP-013/21	REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE CARCAMO DE BOMBEO	TUXPAN	TUXPAN	PUBLICA	ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS	\$1,627,041.88	\$0.00	2021-12-17	2021-12-31	PROAGUA	100	100



## RELACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CONCURSO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	MODALIDAD	EMPRESA	CONTRATO ANTES DE I.V.A.	OFICIO APROBACION	FECHA INICIO PROG.	FECHA FIN PORG.	PROGRAMA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
CEAPA-FNP-014/21	REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CALLE MORELIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA NAYARIT. SINIESTRADO POR EL HURACAN	TECUALA	TECUALA	PUBLICA	DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S DE RL DE CV	\$814,583.40	\$0.00	2021-12-17	2021-12-31	PROAGUA	100	100
CEAPA-FNP-015/21	A) REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE VADO DE SAN PEDRO PARA ABASTECER DE AGUA A LAS LOCALIDADES DE VADO DE SAN PEDRO Y RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT. SINIESTRADO POR EL HURACAN	RUIZ	RUIZ	PUBLICA	UNION CRACK SA DE CV	\$1,510,418.22	\$0.00	2021-12-18	2021-12-31	PROAGUA	100	100
CEAPA-FNP-017/21	REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	ACAPONETA	ACAPONETA	PUBLICA	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL NAYAR SA DE CV	\$2,070,578.74	\$0.00	2021-12-17	2021-12-31	PROAGUA	100	100

COPIA DE INTERNET