



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA DE ELABORACION: 2 DE ENERO DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2018 APARURAL

NO. DE OBRA	NO. DE OFICIO APROBACION Y FECHAS	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHAS			INVERSION AFIRMADA				% AVANCE	INVERSION EJERCIDA				SALDO			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO GUBER.	TERMINO GUBER.	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL E33	FIN	TOTAL		FEDERAL	FEDERAL E33	FIN	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL E33	UM.	CANT.	ALCAZANZAS DE PROYECTO	FIN.			
2018-CEA-FEB-110-0122	AP-IP-ABR-059/2018 (1) 23/04/2018 AP-IP-AGO-031/2018 (R1) 10/08/2018	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CERRO DE LA CRUZ (PROAGUA-APARURAL)	TEPIC MORA	C	14/05/18	30/09/18	4,495,157	2,697,094	1,798,063	100	4,495,156	2,697,094	1,798,062	100	1	0	1	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1	1,199	1,199	100%			
2018-CEA-ABR-016-0171	AP-IP-MAY-010/2018 (1) 3/05/2018 AP-IP-AGO-032/2018 (R1) 10/08/2018	PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (PROGRAMA-APARURAL)	XALISCO TESTERAZO (EL REFUGIO)	C	21/06/18	10/10/18	1,065,610	639,366	426,244	100	1,065,610	639,366	426,244	100	0	0	0	POZO PERSONAS JORNALES	1	2,266	2,266	100%			
2018-CEA-JUL-019-0354	AP-IP-JUL-049/2018 (1) 18/07/2018	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION (PROAGUA-APARURAL)	TEPIC SALAZARES. LOS	C	03/09/18	31/10/18	322,077	225,454	96,623	100	316,690	221,683	95,007	100	5,387	3,771	1,616	OBRA PERSONAS JORNALES	1	396	396	100%			
2018-CEA-ABR-017-0348	AP-IP-JUL-081/2018 (1) 26/07/2018	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROAGUA-APARURAL)	TEPIC CERRO DE LOS TIGRES	C	04/09/18	30/11/18	249,405	149,643	99,762	100	241,600	144,960	96,640	100	7,805	4,683	3,122	PROYECTO PERSONAS JORNALES	1	141	141	100%			
2018-CEA-JUL-081-0363	AP-IP-AGO-008/2018 (1) 3/08/2018 AP-IP-OCT-037/2018 (R1) 4/10/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA (PROAGUA-APARURAL)	XALISCO CUARENTENO. EL	C	12/09/18	15/12/18	5,160,548	3,096,329	2,064,219	100	5,160,536	3,096,321	2,064,214	100	12	8	5	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1	342	342	100%			
2018-CEA-JUL-083-0364	AP-IP-AGO-009/2018 (1) 3/08/2018 AP-IP-OCT-088/2018 (R1) 9/10/2018 AP-IP-OCT-130/2018 (R1) 18/10/2018	PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (PROAGUA-APARURAL)	COMPOSTELA RINCON DE GUAYABITOS	C	06/09/18	31/10/18	571,204	342,722	228,482	0.89	508,020	304,812	203,208	0.89	63,184	37,910	25,274	POZO PERSONAS JORNALES	1	2,891	201	30%	REINTEGRO POR \$ "POZO FALLIDO" NO OPTIMO POR FALTA DE CALIDAD Y ABASTECIMIENTO		
2018-CEA-JUL-084-0365	AP-IP-AGO-010/2018 (1) 3/08/2018 AP-IP-OCT-033/2018 (R1) 4/10/2018	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 40 M3 (PROAGUA-APARURAL)	JALA SAN MIGUEL (BUENAVISTA)	C	06/09/18	08/12/18	718,096	430,858	287,238	100	718,095	430,857	287,238	100	1	1	0	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1	517	517	100%			
2018-CEA-FEB-020-0378	AP-IP-AGO-029/2018 (1) 9/08/2018	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 60 M3 (PROAGUA-APARURAL)	TEPIC REFUGIO. EL	C	10/09/18	30/11/18	604,716	362,830	241,886	100	603,565	362,139	241,426	100	1,151	691	460	TANQUE PERSONAS JORNALES	1	342	342	100%			
2018-CEA-AGO-004-0377	AP-IP-AGO-030/2018 9/08/2018 AP-IP-OCT-173/2018 26/10/2018	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA MULTIPLE TECUALA-NOVILLERO (PROAGUA-APARURAL)	SANTIAGO IXCUINTLA PALMAR DE CUAUTLA (CUAUTLA)	C	03/10/18	18/12/18	330,513	198,308	132,205	100	330,397	198,238	132,159	100	116	70	46	POZO PERSONAS JORNALES	1	11,370	8	100%			
2018-CEA-AGO-005-0385	AP-IP-AGO-034/2018 (1) 10/08/2018 AP-IP-OCT-100/2018 (R1) 12/10/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROAGUA-APARURAL)	TECUALA HUAJUQUILLA	C	20/09/18		2,669,279	1,868,495	800,784	0.43	1,150,262	805,184	345,079	0.43	1,519,017	1,063,311	455,705	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1	564	741	50%	LOS SALDOS SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO 2019. OBRA PRORROGADA AL 31/03/2019		
2018-CEA-ABR-008-0391	AP-IP-AGO-041/2018 (1) 13/08/2018 AP-IP-OCT-085/2018 (R1) 9/10/2018	PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	ROSAMORADA LLANO DEL TIGRE	C	17/09/18	20/12/18	1,157,339	694,403	462,936	100	1,157,338	694,403	462,935	100	1	0	1	POZO PERSONAS JORNALES	1	1,109	1,109	100%			
2018-CEA-AGO-033-0392	AP-IP-AGO-042/2018 (1) 13/08/2018 AP-IP-OCT-035/2018 (R1) 4/10/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROAGUA-APARURAL)	SANTIAGO IXCUINTLA LIMON. EL	C	17/09/18		3,999,899	2,799,929	1,199,970	0.18	712,127	498,489	213,638	0.18	3,287,772	2,301,440	986,332	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1	1,258	1,001	50%	LOS SALDOS SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO 2019. OBRA PRORROGADA AL 31/03/2019		
2018-CEA-JUN-027-0393	AP-IP-AGO-044/2018 (1) 13/08/2018 AP-IP-OCT-025/2018 (R1) 3/10/2018	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (PROAGUA-APARURAL)	TEPIC SANTIAGO DE POCHOTITAN	C	10/09/18	15/12/18	3,408,800	1,648,747	1,760,053	100	3,408,800	1,648,747	1,760,053	100	0	0	0	SISTEMA PERSONAS JORNALES	4,511	2,494	2,494	100%			
SUMA DE LA HOJA							24,752,643	15,154,178	9,598,465		19,868,197	11,742,294	8,125,903		4,884,446	3,364,751	1,442,038								
SUBTOTAL							24,752,643	15,154,178	9,598,465		19,868,197	11,742,294	8,125,903		4,884,446	3,364,751	1,442,038								
TOTAL							24,752,643	15,154,178	9,598,465		19,868,197	11,742,294	8,125,903		4,884,446	3,364,751	1,442,038								

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**
 FONDO: **FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAPEF**
 DEPENDENCIA EJECUTORA: **COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

FECHA DE ELABORACION: 2 DE ENERO DE 2019

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2018 APARURAL

Nº DE OBRA	Nº DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			% AVANCE	BALDO			METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	FIN	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIN	
2018-CEA-ABR-029-0123	AP-IP-ABR-060/2018 ⁽¹⁾ 23/04/2018 AP-IP-AGO-022/2018 ^(A) 8/08/2018 AP-IP-AGO-124/2018 ^(A) 31/08/2018	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. 3 DE JULIO (PROAGUA-APARURAL)	TEPIC CAMICHIN DE JAUJA	C	28/05/18	26/07/18	6,998,958	3,850,341	3,148,617	6,998,958	3,850,341	3,148,617	100	0	0	0	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 1,246 1,895	1 1,246 1,895	100%	
2018-CEA-ABR-018-0213	AP-IP-MAY-067/2018 ⁽¹⁾ 23/05/2018 AP-IP-OCT-032/2018 ^(R) 4/10/2018	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (PROGRAMA-APARURAL)	SANTA MARIA DEL ORO COFRADIA DE ACUITAPILCO	C	04/09/18	30/11/18	393,426	236,056	157,370	301,884	181,130	120,754	0.77	91,542	54,926	36,616	PROYECTO PERSONAS JORNALES	1 519 272	1 519 272	100%	
SUMA DE LA HOJA							7,392,384	4,086,397	3,305,987	7,300,842	4,031,471	3,269,370		91,542	54,926	36,617					
SUBTOTAL							7,392,384	4,086,397	3,305,987	7,300,842	4,031,471	3,269,370		91,542	54,926	36,617					
TOTAL							7,392,384	4,086,397	3,305,987	7,300,842	4,031,471	3,269,370		91,542	54,926	36,617					


 ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
 DIRECTORA GENERAL



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2018 APARURAL

PROGRAMA: US DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJE	FECHA		INVERSION APROBADA			% AVANCE	INVERSION EJERIDA			% AVANCE	SALDO			METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES	
					INICIO (DIA/MES)	TERMINO (DIA/MES)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	FIN	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	FIN	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANTARILLADO DE PROYECTO	FIN.		
2018-CEA-ABR-052-0129	AP-IP-ABR-069/2018 ⁽¹⁾ 25/04/2018 AP-IP-JUL-026/2018 ^(A) 12/07/2018	COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APARURAL) 2018	VARIOS VARIAS	AD	01/04/18		1,072,962	643,777	429,185	0.42	454,813	272,888	181,925	0.42	618,149	370,889	247,260	INFORME	1	0.42	42%		
2018-CEA-ABR-055-0130	AP-IP-ABR-070/2018 ⁽¹⁾ 25/04/2018 AP-IP-JUL-041/2018 ^(A) 16/07/2018	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	VARIOS VARIAS	AD	01/04/18		100,000	60,000	40,000	0.25	25,000	15,000	10,000	0.25	75,000	45,000	30,000	INFORME	1	0.25	25%		
2018-CEA-ABR-051-0131	AP-IP-ABR-071/2018 ⁽¹⁾ 25/04/2018 AP-IP-JUL-032/2018 ^(A) 13/07/2018	COMPONENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APARURAL) 2018	VARIOS VARIAS	AD	25/04/18	30/09/18	153,822	33,340	120,482	100	153,817	33,336	120,481	100	5	5	1	INFORME	1	1.00	100%		
2018-CEA-ABR-053-0132	AP-IP-ABR-072/2018 ⁽¹⁾ 25/04/2018 AP-IP-JUL-025/2018 ^(A) 12/07/2018	INDIRECTOS DE SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	VARIOS VARIAS	AD	01/04/18		1,050,480	652,662	397,818	0.41	432,624	268,789	163,835	0.41	617,856	383,873	233,983	INFORME	1	0.41	41%		
SUMA DE LA HOJA							2,377,264	1,389,779	987,485		1,066,253	590,012	476,241		1,311,011	799,767	511,244						
SUBTOTAL							2,377,264	1,389,779	987,485		1,066,253	590,012	476,241		1,311,011	799,767	511,244						
TOTAL							2,377,264	1,389,779	987,485		1,066,253	590,012	476,241		1,311,011	799,767	511,244						



ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
 DIRECTORA GENERAL



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

Nº DE OBRA	Nº DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHAS	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.B.C.	FECHAS		INVERSION APROBADA			% FINANCIADO	INVERSION EJECUCIDA			BALDO			METAS PROG.		METAS ALC.		% FINANCIADO	OBSERVACIONES
					RECIBO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R22	PK	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R23	PK	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R21	U.M.	CANT.	ALCANTARILLADO DE PROYECTO		
2018-CEA-FEB-114-0173	AP-IP-MAY-013/2018 ⁽¹⁾ 4/05/2018 AP-IP-AGO-083/2018 ⁽¹⁾ 22/09/2018	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO PROFUNDO EN CD. SATELITE (PROAGUA-APAU)	TEPIC TEPIC	C	18/09/18	17/10/18	2,451,617	1,225,809	1,225,808	100	2,451,617	1,225,809	1,225,808	100	0	0	0	POZO PERSONAS JORNALES	1 305	1 305	100%	
2018-CEA-JUN-012-0273	AP-IP-JUN-053/2018 ⁽¹⁾ 11/09/2018 AP-IP-OCT-031/2018 ⁽¹⁾ 4/10/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN AVENIDA TECNOLÓGICO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CAUCE DEL RIO MOLOLOA (PROAGUA-APAU)	TEPIC TEPIC	C	20/08/18	31/10/18	1,577,798	788,899	788,899	100	1,577,798	788,899	788,899	100	0	0	0	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 665 376	1 665 376	100%	
2018-CEA-JUL-055-0358	AP-IP-JUL-091/2018 ⁽¹⁾ 27/07/2018 AP-IP-OCT-036/2018 ⁽¹⁾ 4/10/2018	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE ELEVADO DE 250 M3 (PROAGUA-APAU)	BAHÍA DE BANDERAS PORVENIR, EL	C	06/09/18	15/12/18	3,166,570	1,899,942	1,266,628	100	3,166,570	1,899,942	1,266,628	100	0	0	0	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 4,820 1,022	1 4,820 1,022	100%	
2018-CEA-JUL-070-0369	AP-IP-AGO-018/2018 ⁽¹⁾ 8/09/2018 AP-IP-OCT-034/2018 ⁽¹⁾ 4/10/2018	MEJORAMIENTO EN LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EUCALIPTO, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC (PROAGUA-APAU)	TEPIC TEPIC	C	07/09/18	06/10/18	255,793	127,897	127,896	100	255,793	127,897	127,896	100	0	0	0	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 140 75	1 140 75	100%	
2018-CEA-AGO-006-0384	AP-IP-AGO-033/2018 ⁽¹⁾ 10/08/2018 AP-IP-OCT-087/2018 ⁽¹⁾ 9/10/2018	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (PROAGUA-APAU)	RUIZ RUIZ	C	17/09/18	20/12/18	1,121,939	673,163	448,776	100	1,121,939	673,163	448,776	100	0	0	0	POZO PERSONAS JORNALES	1 16,448 138	1 16,448 138	100%	
2018-CEA-AGO-023-0388	AP-IP-AGO-037/2018 ⁽¹⁾ 10/08/2018	ESTUDIO GEOLÓGICO HIDROLOGICO E HIDRAULICO DE TUNEL DE TAJO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC	TEPIC TEPIC	C	10/08/18	31/12/18	449,735	224,868	224,867	100	449,032	224,516	224,516	100	703	352	351	ESTUDIO PERSONAS JORNALES	1 19,500 254	1 19,500 254	100%	
SUMA DE LA HOJA							9,023,452	4,940,578	4,082,874		9,022,749	4,940,226	4,082,523		703	352	351					
SUBTOTAL							9,023,452	4,940,578	4,082,874		9,022,749	4,940,226	4,082,523		703	352	351					
TOTAL							9,023,452	4,940,578	4,082,874		9,022,749	4,940,226	4,082,523		703	352	351					



ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA:

1 DE 1

Nº. DE OBRA	Nº. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA			% AVANCE	INVERSION EJERCIDA			% AVANCE	BALDO			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (DIA)	TERMINO (DIA)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIL.		
2018-CEA-ENE-016-0008	AP-IP-ENE-012/2018 ⁽¹⁾ 31/01/2018 AP-IP-MAR-004/2018 ^(R1) 2/03/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA (RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS) (PROAGUA-APAUR) COMPLEMENTO FAFEF	TEPIC SAN CAYETANO	C	30/12/17	29/03/18	809,860		809,860	100	809,860		809,860	100	0	0	0					100%	
2018-CEA-MAY-027-0210	AP-IP-MAY-057/2018 ⁽¹⁾ 17/05/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA (EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO) PROGRAMA PROAGUA-APAUR COMPLEMENTO 2018	TEPIC SAN CAYETANO	C	30/12/17	22/03/18	261,714		261,714	100	261,714		261,714	100	0	0	0					100%	
2018-CEA-JUN-011-0272	AP-IP-JUN-052/2018 ⁽¹⁾ 11/06/2018 AP-IP-AGO-084/2018 ^(R1) 22/08/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AVENIDA TECNOLÓGICO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CAUCE DEL RIO MOLOLOA (PROAGUA-APAUR)	TEPIC TEPIC	C	16/07/18	15/09/18	4,990,278	2,495,139	2,495,139	100	4,990,278	2,495,139	2,495,139	100	0	0	0	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 566 1,698	1 566 1,698		100%	
2018-CEA-JUL-026-0376	AP-IP-AGO-028/2018 ⁽¹⁾ 9/09/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA ETAPA (PROAGUA-APAUR)	SAN BLAS MECATAN	C	10/09/18	15/12/18	3,465,483	2,079,290	1,386,193	100	3,464,461	2,078,677	1,385,784	100	1,022	613	409	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 1,015 1,335	1 1,015 1,335		100%	
2018-CEA-AGO-026-0441	AP-IP-AGO-111/2018 ⁽¹⁾ 28/08/2018 AP-IP-DIC-001/2018 ^(R1) 3/12/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (EMISOR SUBMARINO) (PROAGUA-APAUR)	BAHIA DE BANDERAS SAYULITA	C			22,027,134	12,225,059	9,802,075						22,027,134	12,225,059	9,802,075	OBRA PERSONAS JORNALES	1 2,262 510				LOS SALDOS SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO 2019. OBRA PRORROGADA AL 31/03/2019
SUMA DE LA HOJA							31,554,469	16,799,488	14,754,981		9,526,313	4,573,816	4,952,497		\$ 22,028,156.23	\$ 12,225,672.39	\$ 9,802,483.84						
SUBTOTAL							31,554,469	16,799,488	14,754,981		9,526,313	4,573,816	4,952,497		\$ 22,028,156.23	\$ 12,225,672.39	\$ 9,802,483.84						
TOTAL							31,554,469	16,799,488	14,754,981		9,526,313	4,573,816	4,952,497		\$ 22,028,156.23	\$ 12,225,672.39	\$ 9,802,483.84						

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA DE ELABORACION: 2 DE ENERO DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: \$5 PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2018 APAUR

Nº DE OBRA	Nº DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.EC.	FECHAS		INVERSION APROBADA			% AVANCE	INVERSION EJERCIDA			% AVANCE	BALDO			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	FIN	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	FIN	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIN		
2018-CEA-FEB-036-0017	AP-IP-FEB-019/2018 (1) 16/02/2018 AP-IP-MAY-025/2018 (2) 8/05/2018	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO (COLECTOR Y PTAR) (PROAGUA APAUR)	BAHIA DE BANDERAS SAYULITA	C	20/03/18		17,718,879	10,821,878	6,897,001	0.90	13,885,704	7,706,566	6,179,138	0.90	3,833,175	3,115,312	717,863	PLANTA DE TRATAMIENTO PERSONAS JORNALES	1	0.80	2,262 1,215	80%	LOS SALDOS SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO 2019, OBRA PRORROGADA AL 31/03/2019
SUMA DE LA HOJA							17,718,879	10,821,878	6,897,001		13,885,704	7,706,566	6,179,138		3,833,175	3,115,312	717,863						
SUBTOTAL							17,718,879	10,821,878	6,897,001		13,885,704	7,706,566	6,179,138		3,833,175	3,115,312	717,863						
TOTAL							17,718,879	10,821,878	6,897,001		13,885,704	7,706,566	6,179,138		3,833,175	3,115,312	717,863						


 ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
 DIRECTORA GENERAL



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL

NUM. DE HOJA:

1 DE 1

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2018 APAUR

Nº DE OBRA	Nº DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			% AVANCE	BILDO			METAS PROG.		METAS ALC. DE PROYECTO	% AVANCE	OBSERVACIONES			
					INICIO (DIA/M)	TERMINO (DIA/M)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RIZ	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RIZ		PA	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RIZ	U.M.				CANT.		
2018-CEA-ABR-015-0112	AP-IP-ABR-041/2018 (1) 18/04/2018 AP-IP-JUL-031/2018 (A) 13/07/2018	INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (PROAGUA-APAU) 2018	VARIOS VARIAS	AD	01/04/18	31/12/18	1,643,948	898,898	745,050	1,401,303	706,205	635,098	100	242,585	132,633	109,952	INFORME	1	1.00	100%				
2018-CEA-ABR-014-0113	AP-IP-ABR-042/2018 (1) 18/04/2018 AP-IP-JUL-018/2018 (A) 10/07/2018	CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROGRAMA-APAU) 2018	VARIOS VARIAS	AD	18/04/18		98,434	49,217	49,217	63,593	31,797	31,797	0.65	34,841	17,420	17,420	INFORME	1	0.65	65%				
2018-CEA-JUN-030-0299	AP-IP-JUN-081/2018 (1) 20/06/2018	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS, DE MITIGACIÓN Y COMPENSACION DEL RESOLUTIVO AMBIENTAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN SAYULITA) (PROAGUA-APAU)	BAHÍA DE BANDERAS SAYULITA	C	30/07/18		1,199,864	665,924	533,940	566,291	314,291	251,999	0.47	633,573	351,633	281,941	INFORME PERSONAS JORNALES	1 2,262 832	0.50	50%	LOS SALDOS SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO 2019, OBRA PRORROGADA AL 31/03/2019			
2018-CEA-AGO-082-0449	AP-IP-AGO-123/2018 (1) 31/08/2018	CURSO DE CAPACITACIÓN A ORGANISMOS OPERADORES "ESCUELA DEL AGUA"	VARIOS VARIAS	AD	31/08/18	31/12/18	1,000,000	500,000	500,000	1,000,000	500,000	500,000	100	0	0	0	CURSO	1	1.00	100%				
SUMA DE LA HOJA							3,942,246	2,114,039	1,828,207	3,031,247	1,612,353	1,418,894		910,999	501,686	409,313								
SUBTOTAL							3,942,246	2,114,039	1,828,207	3,031,247	1,612,353	1,418,894		910,999	501,686	409,313								
TOTAL							3,942,246	2,114,039	1,828,207	3,031,247	1,612,353	1,418,894		910,999	501,686	409,313								

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE EJERCICIO 2018

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA DE ELABORACION: 2 DE ENERO DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAPEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2018 PTAR

PROGRAMA: S5 PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

Table with columns: No. de obra, No. de Oficio, Nombre del Proyecto, Municipio, Mod., Fechas, Inversion Aprobada, Inversion Ejercida, % Avance, Saldo, Metas Prog, Metas Alc, % Avance, Observaciones. Includes rows for projects in Tepic and summary rows at the bottom.

Signature of Arq. Martha Patricia Urenda Delgado, Directora General.

Handwritten mark or signature.



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA DE ELABORACION: 2 DE ENERO DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2018 PTAR

PROGRAMA: US DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESA

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			% AVANCE	SALDO			METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES	
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	FIN	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.		
2018-CEA-AGO-067-0447	AP-IP-AGO-121/2018 ⁽¹⁾ 30/08/2018 AP-IP-OCT-053/2018 ⁽²⁾ 5/10/2018 AP-IP-OCT-187/2018 ⁽³⁾ 29/10/2018	INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2018	VIARIOS VARIAS	AD	30/08/18		246,344	123,172	123,172	179,175	89,587	89,587	0.73	67,169	33,585	33,585	INFORME	1	0.73	73%		
2018-CEA-AGO-072-0523	AP-IP-SEP-049/2018 ⁽¹⁾ 7/09/2018	CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)2018	VIARIOS VARIAS	AD	07/09/18		17,594	8,797	8,797	7,432	3,716	3,716	0.42	10,162	5,081	5,081	INFORME	1	0.42	42%		
SUMA DE LA HOJA							263,938	131,969	131,969	186,607	93,303	93,303		77,331	38,666	38,666						
SUBTOTAL							263,938	131,969	131,969	186,607	93,303	93,303		77,331	38,666	38,666						
TOTAL							263,938	131,969	131,969	186,607	93,303	93,303		77,331	38,666	38,666						

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA DE ELABORACION: 2 DE ENERO DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS
 DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				% AVANCE	BALDO			METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	FN		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCAZADAS DE PROYECTO			FR		
2018-CEA-SEP-115-0640	AP-IP-SEP-082/2018 (1) 10/09/2018	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ING. AGUAYO, DE LA COL. INDECO	TEPIC TEPIC	C			734,736			734,736		0		0		734,736		734,736	SISTEMA PERSONAS	1 5,120						
2018-CEA-SEP-089-0634	AP-IP-OCT-223/2018 (1) 31/10/2018	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO DE 20 M3, EN PANTANO GRANDE, SANTIAGO IXCUINTLA.	SANTIAGO IXCUINTLA PANTANO GRANDE	C			975,901			975,901		0		0		975,901		975,901	POZO PERSONAS JORNALES	1 608 180						
SUMA DE LA HOJA							1,710,637			1,710,637		0		0		1,710,637		1,710,637								
SUBTOTAL							1,710,637			1,710,637		0		0		1,710,637		1,710,637								
TOTAL							1,710,637			1,710,637		0		0		1,710,637		1,710,637								

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
 DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

FECHA DE ELABORACION 2 DE ENERO DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FONDO III FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
 DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			BALDO			METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R\$	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R\$	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R\$	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.	
2018-CEA- NOV-016-0665	AP-IP-NOV- 076/2018 (0) 30/11/2018	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, DEL MUNICIPIO DE TEPIC	TEPIC BELLAVISTA	C			5,102,904		5,102,904	0	0	0	5,102,904		5,102,904	SISTEMA PERSONAS	1 2,291				
2018-CEA- NOV-025-0666	AP-IP-DIC- 003/2018 (0) 3/12/2018	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COL. 3 DE JULIO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	TEPIC CAMICHIN DE JAUJA	C			166,798		166,798	0	0	0	166,798		166,798	SISTEMA PERSONAS	1 85				
2018-CEA- NOV-025-0667	AP-IP-DIC- 004/2018 (0) 3/12/2018	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA	XALISCO EMILIANO ZAPATA (MAJADAS)	C			764,548		764,548	0	0	0	764,548		764,548	METRO PERSONAS	850 1,356				
SUMA DE LA HOJA							6,034,250		6,034,250	0		0	6,034,250		6,034,250						
SUBTOTAL							6,034,250		6,034,250	0		0	6,034,250		6,034,250						
TOTAL							6,034,250		6,034,250	0		0	6,034,250		6,034,250						

ARG: MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO

DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE EJERCICIO 2018

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

FECHA DE ELABORACION: 2 DE ENERO DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS
 FONDO: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL
 DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA: 1 DE 2

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA			% AVANCE	BALDO			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL	R23	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R23		FIN	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R23	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO		
2018-CEA-MAR-065-0183	AP-IP-MAY-022/2018 (1) 7/05/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	SANTIAGO IXCUINTLA HIGUERAS, LAS	C	18/06/18	15/12/18	4,524,893	4,524,893			4,436,170	4,476,322		100	48,571	48,571		SISTEMA PERSONAS	1 313	1 313	100%		
SUMA DE LA HOJA							4,524,893	4,524,893			4,436,170	4,476,322			48,571	48,571							
SUBTOTAL							4,524,893	4,524,893			4,436,170	4,476,322			48,571	48,571							
TOTAL							4,524,893	4,524,893			4,436,170	4,476,322			48,571	48,571							

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE EJERCICIO 2018

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS**
 FONDO: **PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL**
 DEPENDENCIA EJECUTORA: **COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

FECHA DE ELABORACION: **2 DE ENERO DE 2019**

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA: **1 DE 1**

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA			% AVANCE			SALDO			METAS PROG.		METAS ALC.		OBSERVACIONES		
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R23	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R23	FIN	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R23	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO		FIS.	
2018-CEA-FEB-108-0125	AP-IP-ABR-063/2018 (I) 24/04/2018 AP-IP-JUL-052/2018 (R) 19/07/2018	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE EUCALIPTO ENTRE AV. DE LA CULTURA Y PASE DE VIENA DE LA COLONIA BUROCRATA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	TEPIC TEPIC	C	14/06/18	11/10/18	1,315,744	1,315,744		1,289,338	1,315,744		100	0	0		SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 140 248	1 140 248	100%		
2018-CEA-FEB-111-0126	AP-IP-ABR-064/2018 (I) 24/04/2018 AP-IP-JUL-071/2018 (R) 23/07/2018	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL ZONA DE LAS CANTERAS DEL KILOMETRO 1+260.00 AL 1+460.00 Y DEL KILOMETRO 1+734.30 AL 2+175.00 EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	TEPIC TEPIC	C	28/05/18	08/12/18	8,898,478	8,898,478		8,704,680	8,832,020		100	66,458	66,458		METRO PERSONAS JORNALES	640.61 40,000 3,321	640.61 40,000 3,321	100%		
2018-CEA-FEB-107-0184	AP-IP-MAY-023/2018 (I) 7/05/2018 AP-IP-JUL-062/2018 (R) 20/07/2018	SUSTITUCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS EN AV. TECNOLÓGICO DESDE CALLE DIAMANTE HASTA CAUCE DEL RIO MOLOLOA, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	TEPIC TEPIC	C	07/06/18	31/10/18	26,569,131	26,569,131		26,340,215	26,340,215		100	228,916	228,916		COLECTOR PERSONAS	1 85,000	1 85,000	100%		
SUMA DE LA HOJA							36,783,353	36,783,353		36,334,234	36,487,979			295,374	295,374							
SUBTOTAL							36,783,353	36,783,353		36,334,234	36,487,979			295,374	295,374							
TOTAL							36,783,353	36,783,353		36,334,234	36,487,979			295,374	295,374							


 ARG. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
 DIRECTORA GENERAL





GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

FONDO:

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

DEPENDENCIA EJECUTORA:

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: S5 PROTECCION Y PRESERVACION ECOLÓGICA

FECHA DE ELABORACION:

2 DE ENERO DE 2019

NUM. DE HOJA:

1 DE 2

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			% AVANCE	SALDO			METAS PROG		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R23	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R23	FIN.	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R23	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIN.		
2018-CEA-ABR-004-0119	AP-IP-ABR-056/2018 (1) 23/04/2018 AP-IP-JUL-076/2018 (2) 24/07/2018	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, NAYARIT.	TEPIC TEPIC	C	17/05/18	08/09/18	4,024,759	4,024,759		4,009,085	4,009,085		100	15,674	15,674		LOTE DE EQUIPO PERSONAS JORNALES	1 50,085 1,502	1 50,085 1,502	100%		
SUMA DE LA HOJA							4,024,759	4,024,759		4,009,085	4,009,085			15,674	15,674							
SUBTOTAL							4,024,759	4,024,759		4,009,085	4,009,085			15,674	15,674							
TOTAL							4,024,759	4,024,759		4,009,085	4,009,085			15,674	15,674							

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA DE ELABORACION: 2 DE ENERO DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS
 FONDO: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)
 DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: TI PROTECCIÓN DE ÁREAS Y CAUCES FEDERALES

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

Nº DE OBRA	Nº DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC	FECHAS		INVERSION APROBADA			% AVANCE	INVERSION EJERCIDA			% AVANCE	BALDO			METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES		
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R23	FIN	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R23	FIN	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R23	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS			
2018-CEA-FEB-109-0277	AP-IP-JUN-058/2018 (1) 12/06/2018	SUSTITUCIÓN DE CANAL PLUVIAL ARROYO SECO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+100 Y REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	TEPIC TEPIC	C	04/07/18	15/12/18	14,875,231	14,875,231		100	10,443,338	10,443,338		100	4,431,893	4,431,893		OBRA PERSONAS	1 85,000	1 85,000	100%			
SUMA DE LA HOJA							14,875,231	14,875,231			10,443,338	10,443,338			4,431,893	4,431,893								
SUBTOTAL							14,875,231	14,875,231			10,443,338	10,443,338			4,431,893	4,431,893								
TOTAL							14,875,231	14,875,231			10,443,338	10,443,338			4,431,893	4,431,893								


 ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
 DIRECTORA GENERAL





GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

2 DE ENERO DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FONDO III FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
 DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			SALDO			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES	
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.			
2018-CEA- NOV-022-0659	AP-IP-NOV- 083/2018 (0) 30/11/2018	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO, AZUL Y CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN	SAN PEDRO LAGUNILLAS TEQUILITA	C			3,187,810	3,187,810		0	0		3,187,810	3,187,810		SISTEMA PERSONAS	1 2,291						
2018-CEA- NOV-021-0663	AP-IP-NOV- 082/2018 (0) 30/11/2018	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE CARTAGENA DEL FRACC. CD. DEL VALLE	TEPIC TEPIC	C			250,263	250,263		0	0		250,263	250,263		SISTEMA PERSONAS	1 85						
SUMA DE LA HOJA							3,438,073	3,438,073		0	0		3,438,073	3,438,073									
SUBTOTAL							3,438,073	3,438,073		0	0		3,438,073	3,438,073									
TOTAL							3,438,073	3,438,073		0	0		3,438,073	3,438,073									

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO

DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

2 DE ENERO DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FONDO III FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
 DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			BALDO			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.		
2018-CEA- NOV-020-0664	AP-IP-NOV- 084/2018 (1) 30/11/2018	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CARTAGENA DEL FRACC. CD. DEL VALLE	TEPIC TEPIC	C			386,373	386,373		0	0		386,373	386,373		SISTEMA PERSONAS	1 85					
SUMA DE LA HOJA							386,373	386,373		0	0		386,373	386,373								
SUBTOTAL							386,373	386,373		0	0		386,373	386,373								
TOTAL							386,373	386,373		0	0		386,373	386,373								

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO

DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

DEL 01 DE ENERO AL DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA DE ELABORACION: 2 DE ENERO DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSION ESTATAL
 FONDO: RECURSO ESTATAL
 DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO I NUM. DE HOJA: 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			% AVANCE	SALDO			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	FIN.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIN.		
2018-CEA-JUL-048-0355	AP-IP-JUL-088/2018 27/07/2018	PROGRAMA E005 CULTURA DEL AGUA 2018	VARIOS VARIAS	AD	27/07/18	31/12/18	1,600,000	800,000	800,000	1,513,064	756,532	756,532	100	86,936	43,468	43,468	INFORME PERSONAS	1 300,000	1 300,000	100%		
SUMA DE LA HOJA							1,600,000	800,000	800,000	1,513,064	756,532	756,532		86,936	43,468	43,468						
SUBTOTAL							1,600,000	800,000	800,000	1,513,064	756,532	756,532		86,936	43,468	43,468						
TOTAL							1,600,000	800,000	800,000	1,513,064	756,532	756,532		86,936	43,468	43,468						

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

DEL 01 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSION ESTATAL
 FONDO: RECURSO ESTATAL
 DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION: 2 DE ENERO DE 2019

PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RI NUM. DE HOJA: 1 DE 1

Nº DE OBRA	Nº DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA				% AVANCE	INVERSION EJERCIDA			% AVANCE	BALDO			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES		
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	FIN	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	FIN	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIN				
2018-CEA-ABR-070-0180	AP-IP-MAY-019/2018 ⁽¹⁾ 7/05/2018 AP-IP-AGO-098/2018 ⁽²⁾ 23/08/2018	PROGRAMA AGUA LIMPIA 2018	VARIOS VARIAS	AD	07/05/18	30/09/18	725,754	362,877		362,877	100	725,754	362,877	362,877	100	0	0	0	INFORME PERSONAS	1	460,938	1	460,938	100%		
SUMA DE LA HOJA							725,754	362,877	0	362,877		725,754	362,877	362,877		0	0	0								
SUBTOTAL							725,754	362,877	0	362,877		725,754	362,877	362,877		0	0	0								
TOTAL							725,754	362,877	0	362,877		725,754	362,877	362,877		0	0	0								


ARQ. MARTHÁ PATRICIA URENDA DELGADO
 DIRECTORA GENERAL

