



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO:
DEPENDENCIA EJECUTORA:

INVERSION ESTATAL
RECURSO ESTATAL
COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 2 DE ABRIL DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS
APAU SD ALCANTARILLADO		3,000,000			3,000,000			756,250			756,250			2,243,750			2,243,750		
SUMA DE LA HOJA		3,000,000			3,000,000			756,250			756,250			2,243,750			2,243,750		
SUBTOTAL		3,000,000			3,000,000			756,250			756,250			2,243,750			2,243,750		
TOTAL		3,000,000			3,000,000			756,250			756,250			2,243,750			2,243,750		

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

FECHA DE ELABORACION 2 DE ABRIL DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSION ESTATAL
FONDO: RECURSO ESTATAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA							INVERSION EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES							
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R/R	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R/R	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R/R	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	RS.		FIN.						
																																	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R/R	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS
2019-CEA-ENE-004-0008	AP-IP-FEB-015/2019 12/02/2019	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	VARIOS VARIAS	C	12/02/19			3,000,000				3,000,000				756,250					756,250						2,243,750						INFORME	1	0.25	25%	25%	
SUMA DE LA HOJA								3,000,000				3,000,000				756,250					756,250						2,243,750											
SUBTOTAL								3,000,000				3,000,000				756,250					756,250							2,243,750										
TOTAL								3,000,000				3,000,000				756,250					756,250							2,243,750										

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 2 DE ABRIL DE 2019

FONDO:

FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA:

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS
APAU SD ALCANTARILLADO	1,779,999	1,779,999		1,779,999				1,779,999		1,779,999				0		0			
SUMA DE LA HOJA	1,779,999	1,779,999		1,779,999				1,779,999		1,779,999				0		0			
SUBTOTAL	1,779,999	1,779,999		1,779,999				1,779,999		1,779,999				0		0			
TOTAL	1,779,999	1,779,999		1,779,999				1,779,999		1,779,999				0		0			


 ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
 DIRECTORA GENERAL





GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

FECHA DE ELABORACION: 2 DE ABRIL DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAPEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2018 APAUR

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.JEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS PROD.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES						
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPA L	SEN EF/ DTR OS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPA L	SE NE F/J OT	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPA L	SEN EF/ DTR OS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO		PIS.	FIN.				
2019-CEA-FEB-026-0018	AP-IP-FEB-027/2019 25/02/2019	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (COLECTOR Y PTAR) APAUR COMPLEMENTO 2019	BAHÍA DE BANDERAS SAYULITA	C	20/03/18	31/03/19	1,779,999	1,779,999		1,779,999					1,779,999		1,779,999						0		0								100%	100%	
SUMA DE LA HOJA							1,779,999	1,779,999		1,779,999					1,779,999		1,779,999						0		0										
SUBTOTAL							1,779,999	1,779,999		1,779,999					1,779,999		1,779,999							0		0									
TOTAL							1,779,999	1,779,999		1,779,999					1,779,999		1,779,999							0		0									

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2018 - 2019

DEL **01 DE ENERO DE 2018** AL **31 DE MARZO DE 2019**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS** FECHA DE ELABORACION: **1 DE ABRIL DE 2019**
 FONDO: **FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF**
 DEPENDENCIA EJECUTORA: **COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO** NUM. DE HOJA **1** DE **1**

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			SALDO		
	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33
APARURAL									
SC AGUA POTABLE	6,669,178	4,668,424	2,000,754	6,669,040	4,668,328	2,000,712	138	96	42
SUMAS APARURAL	6,669,178	4,668,424	2,000,754	6,669,040	4,668,328	2,000,712	138	96	42
APAUUR									
SD ALCANTARILLADO	22,027,134	12,225,059	9,802,075	22,027,134	12,225,059	9,802,075	0	0	0
S5 PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	17,718,878	10,821,877	6,897,001	17,718,879	10,821,878	6,897,001	-1	-1	0
U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	1,199,864	665,924	533,940	1,078,212	598,408	479,804	121,652	67,516	54,136
SUMAS APAUR	40,945,876	23,712,860	17,233,016	40,824,225	23,645,345	17,178,880	121,651	67,515	54,136
SUMA DE LA HOJA	47,615,054	28,381,284	19,233,770	47,493,265	28,313,673	19,179,592	121,789	67,611	54,178
SUBTOTAL	47,615,054	28,381,284	19,233,770	47,493,265	28,313,673	19,179,592	121,789	67,611	54,178
TOTAL	47,615,054	28,381,284	19,233,770	47,493,265	28,313,673	19,179,592	121,789	67,611	54,178

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

3



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2018 - 2019

DEL 01 DE ENERO DE 2018

AL

31 DE MARZO DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION

1 DE ABRIL DE 2019

FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA

1

DE

1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			SALDO		
	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33
APARURAL SC AGUA POTABLE	6,669,178	4,668,424	2,000,754	6,669,040	4,668,328	2,000,712	138	96	42
SUMA DE LA HOJA	6,669,178	4,668,424	2,000,754	6,669,040	4,668,328	2,000,712	138	96	42
SUBTOTAL	6,669,178	4,668,424	2,000,754	6,669,040	4,668,328	2,000,712	138	96	42
TOTAL	6,669,178	4,668,424	2,000,754	6,669,040	4,668,328	2,000,712	138	96	42

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2018 - 2019**

DEL 31 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**
 FONDO: **FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF**
 DEPENDENCIA EJECUTORA: **COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2018 APARURAL

PROGRAMA: **SC AGUA POTABLE**

FECHA DE ELABORACION: **1 DE ABRIL DE 2019**

NUM. DE HOJA: **1 DE 1**

Nº DE OBRA	Nº DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			% AMARCE	SALDO			METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (DIAS)	TERMINO (DIAS)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33		FIN	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	U.M.			
2018-CEA-AGO-005-0385	AP-IP-AGO-034/2018 (1) 10/08/2018 AP-IP-OCT-100/2018 (2) 12/10/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROAGUA-APARURAL)	TECUALA HUAJUQUILLA	C	20/09/18	31/03/19	2,669,279	1,868,495	800,784	2,669,279	1,868,495	800,784	100				SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 564 741	1 564 741	100%	
2018-CEA-AGO-033-0392	AP-IP-AGO-042/2018 (1) 13/08/2018 AP-IP-OCT-035/2018 (2) 4/10/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROAGUA-APARURAL)	SANTIAGO IXCUINTLA LIMÓN, EL	C	17/09/18	31/03/19	3,999,899	2,799,929	1,199,970	3,999,761	2,799,833	1,199,928	100.00	138	96	42	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 1,258 1,001	1 1,258 1,001	100%	
SUMA DE LA HOJA							6,669,178	4,668,424	2,000,754	6,669,040	4,668,328	2,000,712		138	96	42					
SUBTOTAL							6,669,178	4,668,424	2,000,754	6,669,040	4,668,328	2,000,712		138	96	42					
TOTAL							6,669,178	4,668,424	2,000,754	6,669,040	4,668,328	2,000,712		138	96	42					

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2018 - 2019

DEL 01 DE ENERO DE 2019

AL

31 DE MARZO DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 1 DE ABRIL DE 2019

FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			SALDO		
	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33
APAU									
SD ALCANTARILLADO	22,027,134	12,225,059	9,802,075	22,027,134	12,225,059	9,802,075	0	0	0
S5 PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	17,718,878	10,821,877	6,897,001	17,718,879	10,821,878	6,897,001	-1	-1	0
U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	1,199,864	665,924	533,940	1,078,212	598,408	479,804	121,652	67,516	54,136
SUMA DE LA HOJA	40,945,876	23,712,860	17,233,016	40,824,225	23,645,345	17,178,880	121,651	67,515	54,136
SUBTOTAL	40,945,876	23,712,860	17,233,016	40,824,225	23,645,345	17,178,880	121,651	67,515	54,136
TOTAL	40,945,876	23,712,860	17,233,016	40,824,225	23,645,345	17,178,880	121,651	67,515	54,136

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2018 - 2019**

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019

FECHA DE ELABORACION: 1 DE ABRIL DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**
 FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2018 APAUR

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			% AVANCE	BALDO			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES		
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33		FIN.	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO			FIS.	
2018-CEA-AGO-026-0441	AP-IP-AGO-111/2018 ⁽¹⁾ 28/08/2018 AP-IP-DIC-001/2018 ^(R) 3/12/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (EMISOR SUBMARINO) (PROAGUA-APAUR)	BAHÍA DE BANDERAS SAYULITA	C	15/12/18	27/03/19	22,027,134	12,225,059	9,802,075	22,027,134	12,225,059	9,802,075	100				OBRA PERSONAS JORNALES	1 2,262 510	1 2,262 510	100%				
SUMA DE LA HOJA							22,027,134	12,225,059	9,802,075	22,027,134	12,225,059	9,802,075		0	0									
SUBTOTAL							22,027,134	12,225,059	9,802,075	22,027,134	12,225,059	9,802,075		0	0									
TOTAL							22,027,134	12,225,059	9,802,075	22,027,134	12,225,059	9,802,075		0	0									

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

3



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2018 - 2019**

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**
 FONDO: **FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF**
 DEPENDENCIA EJECUTORA: **COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2018 APAUR

PROGRAMA: **S5 PROTECCION Y PRESERVACION ECOLÓGICA**

FECHA DE ELABORACION: **1 DE ABRIL DE 2019**

NUM. DE HOJA: **1 DE 1**

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			% AVANCE	BALDO			METAS PROG.		METAS ALC.		OBSERVACIONES			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33		FIN	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO		%		
2018-CEA-FEB-036-0017	AP-IP-FEB-019/2018 (I) 16/02/2018 AP-IP-MAY-025/2018 (R) 8/05/2018 AP-IP-OCT-144/2018 (A) 19/10/2018	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO (COLECTOR Y PTAR) (PROAGUA APAUR)	BAHIA DE BANDERAS SAYULITA	C		20/03/18	31/03/19	17,718,878	10,821,877	6,897,001	17,718,879	10,821,878	6,897,001	100	-1	-1	0	PLANTA DE TRATAMIENTO PERSONAS JORNALES	1 2,262 1,215	1 2,262 1,215	100%			
SUMA DE LA HOJA								17,718,878	10,821,877	6,897,001	17,718,879	10,821,878	6,897,001		-1	-1	0							
SUBTOTAL								17,718,878	10,821,877	6,897,001	17,718,879	10,821,878	6,897,001		-1	-1	0							
TOTAL								17,718,878	10,821,877	6,897,001	17,718,879	10,821,878	6,897,001		-1	-1	0							

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2018 - 2019**

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**
 FONDO: **FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF**
 DEPENDENCIA EJECUTORA: **COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2018 APAUR

PROGRAMA: U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL

FECHA DE ELABORACION: 1 DE ABRIL DE 2019

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.JEC.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN EJERCIDA EJECUTOR			% AVANCE	SALDO			METAS PROG.		METAS ALC.		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL E33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL E33	FIN	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL E33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIN.	
2018-CEA-JUN-030-0299	AP-IP-JUN-051/2018 01 20/06/2018	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS, DE MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN DEL RESOLUTIVO AMBIENTAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN SAYULITA) (PROAGUA-APAU)	BAHÍA DE BANDERAS SAYULITA	C	30/07/18	31/03/18	1,199,864	665,924	533,940	1,078,212	598,408	479,804	100	121,652	67,516	54,136	INFORME PERSONAS JORNALES	1 2,262 832	1 2,262 832	100%	
SUMA DE LA HOJA							1,199,864	665,924	533,940	1,078,212	598,408	479,804		121,652	67,516	54,136					
SUBTOTAL							1,199,864	665,924	533,940	1,078,212	598,408	479,804		121,652	67,516	54,136					
TOTAL							1,199,864	665,924	533,940	1,078,212	598,408	479,804		121,652	67,516	54,136					

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2018 - 2019

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FECHA DE ELABORACION 1 DE ABRIL DE 2019
 FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS
 DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HOJA No. 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA EJECUTOR				SALDO			
	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	MPAL	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	MPAL	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	MPAL
SC AGUA POTABLE	1,710,637		1,710,637		1,704,431		1,704,431		6,206		6,206	
SD ALCANTARILLADO	4,527,106		3,893,876	633,230	4,492,821		3,861,265	631,556	34,285		32,611	1,674
SUMA DE LA HOJA	6,237,743		5,604,513	633,230	6,197,252		5,565,696	631,556	40,491		38,817	1,674
SUBTOTAL	6,237,743		5,604,513	633,230	6,197,252		5,565,696	631,556	40,491		38,817	1,674
TOTAL	6,237,743		5,604,513	633,230	6,197,252		5,565,696	631,556	40,491		38,817	1,674


 ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
 DIRECTORA GENERAL

3



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2018 - 2019**

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019

FECHA DE ELABORACION: 1 DE ABRIL DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FONDO VII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS
 DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROSADA			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			% AVANCE	SALDO			METAS PROG.		METAS ALC.		OBSERVACIONES			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33		FIN	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	UM	CANT.	ALCANDADAS DE PROYECTO		PS		
2018-CEA-SEP-115-0640	AP-IP-SEP-082/2018 (1) 10/09/2018	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ING. AGUAYO, DE LA COL. INDECO	TEPIC TEPIC	C			734,736		734,736	733,622		733,622	100	1,114		1,114	SISTEMA PERSONAS	1 5,120	1 5,120	100%				
2018-CEA-SEP-089-0634	AP-IP-OCT-223/2018 (1) 31/10/2018	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO DE 20 M3, EN PANTANO GRANDE, SANTIAGO IXCUINTLA.	SANTIAGO IXCUINTLA PANTANO GRANDE	C			975,901		975,901	970,809		970,809	100	5,092		5,092	POZO PERSONAS JORNALES	1 608 180	1 608 180	100%				
SUMA DE LA HOJA							1,710,637		1,710,637	1,704,431		1,704,431		6,206		6,206								
SUBTOTAL							1,710,637		1,710,637	1,704,431		1,704,431		6,206		6,206								
TOTAL							1,710,637		1,710,637	1,704,431		1,704,431		6,206		6,206								

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2018**

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS
 DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

FECHA DE ELABORACION: 1 DE ABRIL DE 2019

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA EJECUTOR				% AVANCE	BALDO				METAS PROG.		METAS ALC.		OBSERVACIONES				
					INICIO (DIAS)	TERMINO (DIAS)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	MPAL	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	MPAL		FN	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	MPAL	U/M	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO		%			
2018-CEA-SEP-113-0628	AP-IP-SEP-078/2018 ⁹ 10/09/2018	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ING. AGUAYO ENTRE AV. FLORES MAGÓN Y AV. LÓPEZ MATEOS DE LA COLONIA INDECO, DE TEPIC.	TEPIC TEPIC	C	31/12/18	22/02/19	1,533,960		1,533,960			1,531,812		1,531,812	100	2,148		2,148				SISTEMA PERSONAS	1 100	1 100	100%			
2018-CEA-JUL-065-0627	AP-IP-SEP-131/2018 ⁹ 27/09/2018	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE IDEALES DE JUSTICIA Y CERRADA CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO, EN LA COL. 2 DE AGOSTO	TEPIC TEPIC	C	31/12/18	28/02/19	1,266,461		633,231	633,230	1,263,112		631,556	631,556	100	3,349		1,675	1,674			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 220 300	1 220 300	100%			
2018-CEA-OCT-019-0638	AP-IP-OCT-175/2018 ⁹ 26/10/2018	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COL. NUEVO AMANE CER	TEPIC CAMICHIN DE JAUJA	C	31/12/18	23/02/19	745,383		745,383		744,030		744,030	100	1,353		1,353				SISTEMA PERSONAS	1 648	1 648	100%				
2018-CEA-OCT-013-0602	AP-IP-OCT-208/2018 ⁹ 31/10/2018	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BOULEVARD TEPIC XALISCO, ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE SANTA CECILIA	XALISCO XALISCO	C	31/12/18	22/02/19	981,302		981,302		953,867		953,867	100	27,435		27,435				METRO RED SANITARIA PERSONAS	405 7,500	405 7,500	100%				
SUMA DE LA HOJA							4,527,106		3,893,876	633,230	4,492,821		3,861,265	631,556		34,285		32,611	1,674									
SUBTOTAL							4,527,106		3,893,876	633,230	4,492,821		3,861,265	631,556		34,285		32,611	1,674									
TOTAL							4,527,106		3,893,876	633,230	4,492,821		3,861,265	631,556		34,285		32,611	1,674									



ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

3



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2018 - 2019

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS FECHA DE ELABORACION 1 DE ABRIL DE 2019
 FONDO: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)
 DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HOJA No. 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMÁTICA	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA EJECUTOR				SALDO			
	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	MPAL	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	MPAL	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	MPAL
SC AGUA POTABLE	3,438,073	3,438,073			248,273	248,273			3,189,800	3,189,800		
SD ALCANTARILLADO	386,373	386,373			385,374	385,374			999	999		
SUMA DE LA HOJA	3,824,446	3,824,446			633,647	633,647			3,190,799	3,190,799		
SUBTOTAL	3,824,446	3,824,446			633,647	633,647			3,190,799	3,190,799		
TOTAL	3,824,446	3,824,446			633,647	633,647			3,190,799	3,190,799		

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2018**

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2019

FECHA DE ELABORACION: 1 DE ABRIL DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS
 FONDO: FIDUCIARIO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIFE)
 DEPENDENCIA EJECUTIVA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJE.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA EJECUTOR				% AVAN	SALDO			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES		
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	NPAL	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	NPAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.				
2018-CEA-NOV-022-0659	AP-IP-NOV-083/2018 ^{1/1} 30/11/2018	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO, AZUL Y CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN	SAN PEDRO LAGUNILLAS TEQUILITA	C	31/12/18		3,187,810	3,187,810								3,187,810	3,187,810		POZO PERSONAS	1 595					OBRA PRORROGADA AL 30/08/2019	
2018-CEA-NOV-021-0663	AP-IP-NOV-082/2018 ^{1/1} 30/11/2018	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE CARTAGENA DEL FRACC. CD. DEL VALLE	TEPIC	C	02/01/19	30/03/19	250,263	250,263			248,273	248,273			100	1,990	1,990		SISTEMA PERSONAS	1 85	1 85	100%				
SUMA DE LA HOJA							3,438,073	3,438,073			248,273	248,273				3,189,800	3,189,800									
SUBTOTAL							3,438,073	3,438,073			248,273	248,273				3,189,800	3,189,800									
TOTAL							3,438,073	3,438,073			248,273	248,273				3,189,800	3,189,800									


 ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
 DIRECTORA GENERAL

3



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2018**

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS
 FONDO: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIFE)
 DEPENDENCIA EJECUTIVA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION: 1 DE ABRIL DE 2019

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA EJECUTOR				% AVANCE			SALDO			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	MPAL	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	MPAL	FIN.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.							
2018-CEA-NOV-020-0664	AP-IP-NOV-084/2018 (1) 30/11/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CARTAGENA DEL FRACC. CD. DEL VALLE	TEPIC TEPIC	C	02/01/19	30/03/19	386,373	386,373					385,374	385,374				100	999	999			SISTEMA PERSONAS	1 85	1 85	100%			
SUMA DE LA HOJA							386,373	386,373					385,374	385,374					999	999									
SUBTOTAL							386,373	386,373					385,374	385,374						999	999								
TOTAL							386,373	386,373					385,374	385,374							999	999							


 ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
 DIRECTORA GENERAL

Handwritten mark



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2018 - 2019

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FECHA DE ELABORACION 1 DE ABRIL DE 2019
 FONDO: FONDO III FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
 DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HOJA No. 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA EJECUTOR				SALDO			
	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	MPAL	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	MPAL
SC AGUA POTABLE	6,034,250		6,034,250			5,960,740		5,960,740		73,510		73,510	
SUMA DE LA HOJA	6,034,250		6,034,250			5,960,740		5,960,740		73,510		73,510	
SUBTOTAL	6,034,250		6,034,250			5,960,740		5,960,740		73,510		73,510	
TOTAL	6,034,250		6,034,250			5,960,740		5,960,740		73,510		73,510	

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2018**

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

FECHA DE ELABORACION: 1 DE ABRIL DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
 DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA EJECUTOR				% AVANCE	BALDO				METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES				
					INICIO (DIAS)	TERMINO (DIAS)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	MPAL	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	MPAL		EDIFIC/ OTROS	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIG.						
2018-CEA-NOV-016-0665	AP-IP-NOV-076/2018 (1) 30/11/2018	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, DEL MUNICIPIO DE TEPIC	TEPIC BELLAVISTA	C	31/12/18	15/03/19	5,102,904		5,102,904			5,099,903		5,099,903		100	3,001		3,001		SISTEMA PERSONAS	1	2,291	1	2,291	100%			
2018-CEA-NOV-025-0666	AP-IP-DIC-003/2018 (1) 3/12/2018	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COL. 3 DE JULIO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	TEPIC CAMICHIN DE JAUJA	C	31/12/18	29/01/19	166,798		166,798			164,407		164,407		100	2,391		2,391		SISTEMA PERSONAS	1	85	1	85	100%			
2018-CEA-NOV-025-0667	AP-IP-DIC-004/2018 (1) 3/12/2018	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA	XALISCO EMILIANO ZAPATA (MAJADAS)	C	31/12/18	15/02/19	764,548		764,548			696,430		696,430		100	68,118		68,118		METRO PERSONAS	850	1,356	850	1,356	100%			
SUMA DE LA HOJA							6,034,250		6,034,250			5,960,740		5,960,740				73,510		73,510									
SUBTOTAL							6,034,250		6,034,250			5,960,740		5,960,740					73,510		73,510								
TOTAL							6,034,250		6,034,250			5,960,740		5,960,740					73,510		73,510								


ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
 DIRECTORA GENERAL

38