

CICLO	TRIMESTRE	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	NOMBRE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO
2020	2	\$4,136,437.00	CEA-01-2020 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO JOMULCO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT (URBANO)	JALA	JOMULCO	284.00	\$535,508.45	\$3,469,147.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
2020	2	\$1,979,428.00	CEA-02-2020 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ABAJO, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (URBANO)	BAHÍA DE BANDERAS	SAN JUAN DE ABAJO	10,442.00	\$624,750.00	\$1,978,808.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
2020	2	\$2,500,000.00	CEA-03-2020 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT (URBANO)	COMPOSTELA	ZACUALPAN	2,151.00	\$375,000.00	\$1,917,660.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
2020	2	\$5,000,000.00	CEA-04-2020 SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MAZATLANCITO Y MOJONERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPONETA, NAYARIT (URBANO)	ACAPONETA	MAZATLANCITO	120.00	\$675,000.00	\$4,208,236.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
2020	2	\$991,260.00	CEA-05-2020 REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO CALLE HIDALGO ENTRE CALLE OAXACA Y DURANGO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLÁN MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, NAYARIT	AHUACATLAN	AHUACATLAN	276.00	\$148,689.00	\$986,463.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
2020	2	\$834,575.00	CEA-06-2020 SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APAUR 2020	VARIOS	VARIOS	1,181,050.00	\$511,408.00	\$31,988.30	\$31,988.30	\$31,988.30	\$31,988.30	4%	4%
2020	2	\$59,613.00	CEA-07-2020 CONTRALORÍA SOCIAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APAUR 2020)	VARIOS	VARIOS	1,181,050.00	\$36,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%

Preliminar

CICLO	TRIMESTRE	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO
2020	2	\$816,085.00	CEA-08-2020 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT (RURAL)	COMPOSTELA	EL DIVISADERO	115.00	\$285,630.00	\$813,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
2020	2	\$1,726,294.00	CEA-09-2020 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TESTERAZO, MUNICIPIO DE XALISCO (RURAL)	XALISCO	TESTERAZO	2,410.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
2020	2	\$349,146.00	CEA-10-2020 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHACALA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT (RURAL)	COMPOSTELA	CHACALA	319.00	\$101,744.00	\$347,931.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
2020	2	\$8,000,000.00	CEA-11-2020 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL AHUACATE, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT (RURAL)	TEPIC	EL AHUACATE	1,148.00	\$429,685.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
2020	2	\$499,678.00	CEA-12-2020 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT (RURAL)	COMPOSTELA	CHACALA	319.00	\$149,903.00	\$498,942.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
2020	2	\$354,095.00	CEA-13-2020 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (RURAL)	BAHÍA DE BANDERAS	SAN QUINTIN	100.00	\$140,000.00	\$353,607.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
2020	2	\$400,000.00	CEA-14-2020 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (RURAL)	BAHÍA DE BANDERAS	SAN IGNACIO	610.00	\$140,000.00	\$397,651.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%

Preliminar

CICLO	TRIMESTRE	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO
2020	2	\$581,897.00	CEA-15-2020 INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA APARURAL 2020)	VARIOS	VARIOS	1,181,050.00	\$581,896.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
2020	2	\$48,308.00	CEA-16-2020 COMPONENTE DE ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APARURAL 2020)	VARIOS	VARIOS	1,181,050.00	\$48,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
2020	2	\$46,113.00	CEA-17-2020 COMPONENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA APARURAL 2020)	VARIOS	VARIOS		\$46,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
2020	2	\$43,917.00	CEA-18-2020 MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN 2020 DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APARURAL 2020)	VARIOS	VARIOS	1,181,050.00	\$43,916.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
2020	2	\$3,540,324.00	CEA-19-2020 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO 2A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT (PTAR)	COMPOSTELA	VILLA MORELOS	100.00	\$1,180,411.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
2020	2	\$502,261.00	CEA-20-2020 SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APTAR 2020	VARIOS	VARIOS	1,181,050.00	\$502,261.00	\$42,951.60	\$42,951.60	\$42,951.60	\$42,951.60	9%	9%
2020	2	\$35,876.00	CEA-21-2020 CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA APTAR 2020)	VARIOS	VARIOS	1,181,050.00	\$35,876.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%

Preliminar

CICLO	TRIMESTRE	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO
2020	2	\$856,274.00	CEA-22-2020 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN SU APARTADO AGUA LIMPIA	ESTADO	ESTADO	95,917.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
2020	2	\$2,102,863.00	CEA-23-2020 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EMERGENTE, EN SU APARTADO AGUA LIMPIA (ALL) EMERGENTE 2020, POR LA CONTINGENCIA DE LA ENFERMEDAD SARS-COV2 COVID-19	ESTADO	ESTADO	571,614.00	\$2,071,425.98	\$2,071,425.98	\$2,071,425.98	\$2,071,425.98	\$2,071,425.98	99%	100%

Preliminar