

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL
EJERCICIO 2021



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO:
DEPENDENCIA EJECUTORA:

INVERSIÓN ESTATAL
RECURSO ESTATAL
COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 5 DE ABRIL DE 2021

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| (PROGRAMA) APERTURA PROGRAMÁTICA | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES | INVERSION APROBADA | | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | | | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|------|--------------------|---------|-----------------|-------------|-----------------|------|---------------------------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|------|---------------|
| | | IMPORTE | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS |
| U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL | | | 3,842,382 | | | 3,842,382 | | | 911,965 | | | 911,965 | | | 2,930,417 | | | 2,930,417 | | |
| SUMA DE LA HOJA | | | 3,842,382 | | | 3,842,382 | | | 911,965 | | | 911,965 | | | 2,930,417 | | | 2,930,417 | | |
| SUBTOTAL | | | 3,842,382 | | | 3,842,382 | | | 911,965 | | | 911,965 | | | 2,930,417 | | | 2,930,417 | | |
| TOTAL | | | 3,842,382 | | | 3,842,382 | | | 911,965 | | | 911,965 | | | 2,930,417 | | | 2,930,417 | | |

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TRIMESTRAL
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

FECHA DE ELABORACIÓN 5 DE ABRIL DE 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSIÓN ESTATAL
 FONDO: RECURSO ESTATAL
 DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL NUM. DE HOJA 1 DE 1

| No. DE OBRA | No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. EJEC. | FECHAS | | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE | INVERSIÓN APROBADA | | | | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | | | | METAS PROG. | | METAS ALC. | | % AVANCE | | OBSERVACIONES | | | | | |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------------|------|----------|--|---------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | U.M. | CANT. | ALCANZADAS DE PROYECTO | FIS. | FIN. | | | | | | | |
| 2021010003-0031 | AP-IP-MAR-022/2021 11/03/2021 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT | TODO EL ESTADO TODO EL ESTADO | AD | 11/03/21 | | | 3,842,382 | | | 3,842,382 | 911,965 | | | 911,965 | 2,930,417 | | | 2,930,417 | INFORME PERSONAS | 1 29 | 0.24 | 24 | 24 | | | | | | | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | | 3,842,382 | | | 3,842,382 | 911,965 | | | 911,965 | 2,930,417 | | | 2,930,417 | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 3,842,382 | | | 3,842,382 | 911,965 | | | 911,965 | 2,930,417 | | | 2,930,417 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 3,842,382 | | | 3,842,382 | 911,965 | | | 911,965 | 2,930,417 | | | 2,930,417 | | | | | | | | | | | | |



 ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
 DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2021

FECHA DE ELABORACION 5 DE ABRIL DE 2021

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| (PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES | INVERSION APROBADA | | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | | | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|-------------|-----------------|------|--------------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|------|---------------------------------|------------|--------------------------|-------------|-----------------|------|---------------|--|--|
| | | IMPORTE | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF / OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF / OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF / OTROS | | |
| URBANO SD ALCANTARILLADO | 6,166,248. | 6,166,248. | 2,466,499. | 3,699,749. | | | | | | | | | | 6,166,248. | 2,466,499. | 3,699,749. | | | | | | |
| FAFEF SC AGUA POTABLE SD ALCANTARILLADO | | 3,272,907. 8,607,706. | | 3,272,907. 8,607,706. | | | | | | | | | | 3,272,907. 8,607,706. | | 3,272,907. 8,607,706. | | | | | | |
| SUMAS FAFEF | | 11,880,613. | | 11,880,613. | | | | | | | | | | 11,880,613. | | 11,880,613. | | | | | | |
| SUMA DE LA HOJA | 6,166,248. | 18,046,861. | 2,466,499. | 15,580,362. | | | | | | | | | | 18,046,861. | 2,466,499. | 15,580,362. | | | | | | |
| SUBTOTAL | 6,166,248. | 18,046,861. | 2,466,499. | 15,580,362. | | | | | | | | | | 18,046,861. | 2,466,499. | 15,580,362. | | | | | | |
| TOTAL | 6,166,248. | 18,046,861. | 2,466,499. | 15,580,362. | | | | | | | | | | 18,046,861. | 2,466,499. | 15,580,362. | | | | | | |

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) URBANO 2021

FECHA DE ELABORACION 5 DE ABRIL DE 2021

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| (PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES | INVERSION APROBADA | | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | | | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|------|--------------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|------|---------------------------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|------|
| | | IMPORTE | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF / OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF / OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL |
| URBANO SD ALCANTARILLADO | 6,166,248. | 6,166,248. | 2,466,499. | 3,699,749. | | | | | | | | | | 6,166,248. | 2,466,499. | 3,699,749. | | | |
| SUMA DE LA HOJA | 6,166,248. | 6,166,248. | 2,466,499. | 3,699,749. | | | | | | | | | | 6,166,248. | 2,466,499. | 3,699,749. | | | |
| SUBTOTAL | 6,166,248. | 6,166,248. | 2,466,499. | 3,699,749. | | | | | | | | | | 6,166,248. | 2,466,499. | 3,699,749. | | | |
| TOTAL | 6,166,248. | 6,166,248. | 2,466,499. | 3,699,749. | | | | | | | | | | 6,166,248. | 2,466,499. | 3,699,749. | | | |

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

**TRIMESTRAL
EJERCICIO 2021**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 5 DE ABRIL DE 2021

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| No. DE OBRA | No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. EJEC. | FECHAS | | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | | | | | METAS PROG. | | METAS ALC. | | % AVANCE | | OBSERVACIONES | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|------------|----------------|-----------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----|--------------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----|------------|-----|---------------------------|------------------------|---------------|------|------|--|--|--|--|--|
| | | | | | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPA | BENEFICIOS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPA | BENEFICIOS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPA | BENEFICIOS | U M | CANT. | ALCANZADAS DE PROYECTO | | FIS. | FIN. | | | | | |
| 2021010146-0061 | AP-IP-MAR-056/2021 I 29/03/2021 | REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO 1RA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLAN. (URBANA) | AHUACATLAN AHUACATLAN | C | | | 4,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | SISTEMA PERSONAS JORNALES | 1 860 3.500 | | | | | | | | |
| 2021010093-0062 | AP-IP-MAR-057/2021 I 29/03/2021 | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA INSURGENTES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT. (URBANO) | TEPIC TEPIC | C | | | 1,123,207 | 1,123,207 | 449,283 | 673,924 | | | | | | | 1,123,207 | 449,283 | 673,924 | | | | | | | | SISTEMA PERSONAS JORNALES | 1 112 983 | | | | | | | | |
| 2021010149-0065 | AP-IP-MAR-060/2021 I 29/03/2021 | REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN CD. INDUSTRIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT. (URBANO) | TEPIC TEPIC | C | | | 2,016,790 | 2,016,790 | 806,716 | 1,210,074 | | | | | | | 2,016,790 | 806,716 | 1,210,074 | | | | | | | | SISTEMA PERSONAS JORNALES | 1 5,000 1,765 | | | | | | | | |
| 2021010092-0068 | AP-IP-MAR-063/2021 I 30/03/2021 | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE RIO SUCHIATE ENTRE LIBRAMIENTO Y JUAN DE LA BARRERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT. (URBANO) | TEPIC TEPIC | C | | | 2,057,289 | 2,057,289 | 822,915 | 1,234,374 | | | | | | | 2,057,289 | 822,915 | 1,234,374 | | | | | | | | SISTEMA PERSONAS JORNALES | 1 396 1,803 | | | | | | | | |
| 2021010150-0069 | AP-IP-MAR-064/2021 I 30/03/2021 | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CD. DE LA SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT. (URBANO) | TEPIC TEPIC | C | | | 4,108,959 | 4,108,959 | 1,643,584 | 2,465,375 | | | | | | | 4,108,959 | 1,643,584 | 2,465,375 | | | | | | | | SISTEMA PERSONAS JORNALES | 1 1,500 3,596 | | | | | | | | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | | 6,166,248 | 6,166,248 | 2,466,499 | 3,699,749 | | | | | | | 6,166,248 | 2,466,499 | 3,699,749 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 6,166,248 | 6,166,248 | 2,466,499 | 3,699,749 | | | | | | | 6,166,248 | 2,466,499 | 3,699,749 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 6,166,248 | 6,166,248 | 2,466,499 | 3,699,749 | | | | | | | 6,166,248 | 2,466,499 | 3,699,749 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
FAFEF 2021

FECHA DE ELABORACION 5 DE ABRIL DE 2021

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| (PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES | INVERSION APROBADA | | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | | | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------|---------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|------|---------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------|---------------|
| | IMPORTE | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF / OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF / OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF / OTROS |
| FAFEF SC AGUA POTABLE SD ALCANTARILLADO | | 3,272,907. 8,607,706. | | 3,272,907. 8,607,706. | | | | | | | | | | 3,272,907. 8,607,706. | | 3,272,907. 8,607,706. | | | |
| SUMA DE LA HOJA | | 11,880,613. | | 11,880,613. | | | | | | | | | | 11,880,613. | | 11,880,613. | | | |
| SUBTOTAL | | 11,880,613. | | 11,880,613. | | | | | | | | | | 11,880,613. | | 11,880,613. | | | |
| TOTAL | | 11,880,613. | | 11,880,613. | | | | | | | | | | 11,880,613. | | 11,880,613. | | | |


 ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
 DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

FECHA DE ELABORACION 5 DE ABRIL DE 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

FAFF 2021

| No. DE OBRA | No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. EJEC. | FECHAS | | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | | | | | METAS PROG. | | METAS ALC. | | % AVANCE | | OBSERVACIONES | | | | | | |
|---------------------|--|--|--------------------------|---------------|-------------------|--------------------|---|--------------------|-------|--------------------|----------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|-------|--------------------|----------------|---------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------------|---------------------------------|------------------------|------------|-------------------------|----------|-------|---------------|---------------------------|-----|-----|--|--|--|
| | | | | | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | | IMPORTE | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATA L AL DIRECTO | MPA L | BER EF/ OTR OS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATA L DIRECTO | MPA L | BER EF/ OTR OS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FEDERAL R33 | ESTATA L DIRECTO | MPA L | BER EF/ OTR OS | U M | CANT. | | ALCANZADAS DE PROYECTO | FIS | FIN | | | |
| 20210100 43-0017 | AP-IP-MAR- 001/2021 I 01/03/2021 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LOS AYALA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | COMPOSTELA AYALA, LOS | C | | | | 1,916,503 | | 1,916,503 | | | | | | | 1,916,503 | | 1,916,503 | | | | CARCAMO PERSONAS JORNALES | 1 316 | 1,061 | | | | | | | | | | |
| 20210100 78-0023 | AP-IP-MAR- 008/2021 I 4/03/2021 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. ANTONIO ECHEVARRIA DOMINGUEZ (3ER ETAPA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIIC, NAYARIT. | TEPIC TEPIC | C | | | | 4,116,203 | | 4,116,203 | | | | | | | 4,116,203 | | 4,116,203 | | | | CARCAMO PERSONAS JORNALES | 1 640 | 3,497 | | | | | | | | | | |
| 20210101 00-0056 | AP-IP-MAR- 052/2021 I 23/03/2021 | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ERA ETAPA EN LA COLONIA 15 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIIC, NAYARIT. | TEPIC TEPIC | C | | | | 2,575,000 | | 2,575,000 | | | | | | | 2,575,000 | | 2,575,000 | | | | SISTEMA PERSONAS JORNALES | 1 352 | 2,188 | | | | | | | | | | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | | 8,607,706 | | 8,607,706 | | | | | | | 8,607,706 | | 8,607,706 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 8,607,706 | | 8,607,706 | | | | | | | | | 8,607,706 | | 8,607,706 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 8,607,706 | | 8,607,706 | | | | | | | | | | 8,607,706 | | 8,607,706 | | | | | | | | | | | | | |

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2020 - 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

FECHA DE ELABORACION 5 DE ABRIL DE 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO:
DEPENDENCIA EJECUTORA:

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2020

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| (PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES | INVERSION APROBADA | | | INVERSION MINISTRADA POR SAF | | | SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF) | | | INVERSION EJERCIDA EJECUTOR | | | SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO) | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---|--------------|------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| | | IMPORTE | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 |
| APARTADO URBANO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC AGUA POTABLE | 6,121,394 | 6,328,115 | 3,209,476 | 3,118,639 | 6,328,115 | 3,209,477 | 3,118,638 | 0 | -1 | 1 | 6,322,360 | 3,206,518 | 3,115,842 | 5,755 | 2,959 | 2,796 | |
| SD ALCANTARILLADO | 12,560,315 | 12,675,917 | 6,824,818 | 5,851,099 | 12,675,296 | 6,824,385 | 5,850,911 | 621 | 433 | 188 | 12,670,477 | 6,821,309 | 5,849,168 | 4,819 | 3,076 | 1,744 | |
| U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL | 545,573 | 545,573 | 289,113 | 256,460 | 545,573 | 289,113 | 256,460 | 0 | 0 | 0 | 488,644 | 259,923 | 228,721 | 56,929 | 29,190 | 27,739 | |
| SUMAS APARTADO URBANO | 19,227,282 | 19,549,605 | 10,323,407 | 9,226,198 | 19,548,984 | 10,322,975 | 9,226,009 | 621 | 432 | 189 | 19,481,482 | 10,287,750 | 9,193,731 | 67,503 | 35,225 | 32,278 | |
| APARTADO RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC AGUA POTABLE | 3,651,067 | 3,652,281 | 1,812,842 | 1,839,439 | 3,651,067 | 1,812,114 | 1,838,953 | 1,214 | 728 | 486 | 2,934,665 | 1,432,075 | 1,502,590 | 716,402 | 380,039 | 336,363 | |
| SD ALCANTARILLADO | 19,557,337 | 19,558,562 | 11,914,076 | 7,644,486 | 19,557,337 | 11,913,294 | 7,644,044 | 1,225 | 782 | 442 | 19,557,337 | 11,913,294 | 7,644,044 | 141,789 | 94,001 | 47,788 | |
| U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL | 705,882 | 706,647 | 420,398 | 286,249 | 706,647 | 420,398 | 286,249 | 0 | 0 | 0 | 564,858 | 326,397 | 238,461 | | | | |
| SUMAS APARTADO RURAL | 23,914,286 | 23,917,490 | 14,147,316 | 9,770,174 | 23,915,051 | 14,145,805 | 9,769,245 | 2,439 | 1,511 | 928 | 23,056,860 | 13,671,766 | 9,385,094 | 858,191 | 474,040 | 384,151 | |
| APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SD ALCANTARILLADO | 14,577,144 | 14,987,440 | 6,241,670 | 8,745,771 | 14,987,440 | 6,241,670 | 8,745,769 | 0 | -1 | 1 | 14,987,440 | 6,241,670 | 8,745,769 | 26,944 | 11,388 | 15,556 | |
| U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL | 437,314 | 437,314 | 187,250 | 250,064 | 437,314 | 187,250 | 250,064 | 0 | 0 | 0 | 410,370 | 175,862 | 234,508 | | | | |
| SUMAS APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO | 15,014,458 | 15,424,754 | 6,428,920 | 8,995,835 | 15,424,754 | 6,428,920 | 8,995,833 | 0 | -1 | 1 | 15,397,809 | 6,417,532 | 8,980,277 | 26,944 | 11,388 | 15,556 | |
| FAFEF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC AGUA POTABLE | | 7,629,872 | | 7,629,872 | 7,618,885 | | 7,618,885 | 10,987 | | | 10,987 | 7,563,544 | | 7,563,544 | 55,341 | 55,341 | |
| SD ALCANTARILLADO | | 13,108,871 | | 13,108,871 | 12,938,016 | | 12,938,016 | 170,854 | | | 170,854 | 12,917,610 | | 12,917,610 | 20,406 | 20,406 | |
| DRENAJE Y LETRINAS | | 1,229,267 | | 1,229,267 | 1,229,267 | | 1,229,267 | 0 | | | 0 | | | 16,218 | 16,218 | | |
| TOTAL FAFEF | | 21,968,010 | | 21,968,010 | 21,786,168 | | 21,786,168 | 181,841 | | | 181,841 | 20,481,154 | | 20,481,154 | 91,965 | 91,965 | |
| SUMA DE LA HOJA | 58,156,026 | 80,859,859 | 30,899,643 | 49,960,216 | 80,674,957 | 30,897,701 | 49,777,256 | 184,901 | 1,942 | 182,959 | 78,417,304 | 30,377,048 | 48,040,256 | 1,044,603 | 520,653 | 523,950 | |
| SUBTOTAL | 58,156,026 | 80,859,859 | 30,899,643 | 49,960,216 | 80,674,957 | 30,897,701 | 49,777,256 | 184,901 | 1,942 | 182,959 | 78,417,304 | 30,377,048 | 48,040,256 | 1,044,603 | 520,653 | 523,950 | |
| TOTAL | 58,156,026 | 80,859,859 | 30,899,643 | 49,960,216 | 80,674,957 | 30,897,701 | 49,777,256 | 184,901 | 1,942 | 182,959 | 78,417,304 | 30,377,048 | 48,040,256 | 1,044,603 | 520,653 | 523,950 | |

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2020 - 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO:
DEPENDENCIA EJECUTORA:

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFFF
COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APAUR 2020

FECHA DE ELABORACION 5 DE ABRIL DE 2021

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| (PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES | INVERSION APROBADA | | | INVERSION MINISTRADA POR SAF | | | ROBADO MENOS MINISTRADO | | | INVERSION EJERCIDA EJECUTOR | | | SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO) | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| | IMPORTE | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 |
| APARTADO URBANO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC AGUA POTABLE | 6,121,394 | 6,328,115 | 3,209,476 | 3,118,639 | 6,328,115 | 3,209,477 | 3,118,638 | 0 | -1 | 1 | 6,322,360 | 3,206,518 | 3,115,842 | 5,755 | 2,959 | 2,796 |
| SD ALCANTARILLADO | 12,560,315 | 12,675,917 | 6,824,818 | 5,851,099 | 12,675,296 | 6,824,385 | 5,850,911 | 621 | 433 | 188 | 12,670,477 | 6,821,309 | 5,849,168 | 4,819 | 3,076 | 1,744 |
| U9: DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL | 545,573 | 545,573 | 289,113 | 256,460 | 545,573 | 289,113 | 256,460 | | | | 488,644 | 259,923 | 228,721 | 56,929 | 29,190 | 27,739 |
| SUMA DE LA HOJA | 19,227,282 | 19,549,605 | 10,323,407 | 9,226,198 | 19,548,984 | 10,322,975 | 9,226,009 | 621 | 432 | 189 | 19,481,482 | 10,287,750 | 9,193,731 | 67,503 | 35,225 | 32,278 |
| SUBTOTAL | 19,227,282 | 19,549,605 | 10,323,407 | 9,226,198 | 19,548,984 | 10,322,975 | 9,226,009 | 621 | 432 | 189 | 19,481,482 | 10,287,750 | 9,193,731 | 67,503 | 35,225 | 32,278 |
| TOTAL | 19,227,282 | 19,549,605 | 10,323,407 | 9,226,198 | 19,548,984 | 10,322,975 | 9,226,009 | 621 | 432 | 189 | 19,481,482 | 10,287,750 | 9,193,731 | 67,503 | 35,225 | 32,278 |

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2020 - 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

FECHA DE ELABORACION 5 DE ABRIL DE 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VILLERONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APAUR 2020

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NUM DE HOJA 1 DE 1

| Nº DE OBRA | Nº DE OFICIO | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. ELEC. | FECHAS | | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE | INVERSION APROBADA | | | INVERSION MINISTRADA POR SAF | | | % AVANCE | BALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF) | | | INVERSION EJERCIDA EJECUTOR | | | % AVANCE | BALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO) | | | METAS PROG. | | METAS ALC. | | % AVANCE | OBSERVACIONES | | |
|---------------------|---|---|--------------------------|------------|----------------|-----------------|---|--------------------|-----------|--------------|------------------------------|-----------|--------------|----------|---|---------|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------|-------|-------|---------------------------|--------------|------------|-------|----------|---------------|------------------------|-----|
| | | | | | INICIO (DIA/M) | TERMINO (DIA/M) | | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL (R3) | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL (R3) | | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL (R3) | FIN | TOTAL | FEDERAL | | FEDERAL (R3) | FIN | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL (R3) | UM | CANT. | | | ALCANDADAS DE PROYECTO | FIN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020010 300-0192 | AP-IP-JUL-013/2020 I 6/07/2020 AP-IP-SEP-096/2020 R 28/09/2020 | PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA EL RUBI MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT (PROGRAMA APAUR) | TEPIC | C | 10/08/20 | 07/11/20 | 2,430,126 | 2,430,127 | 1,215,063 | 1,215,064 | 2,430,127 | 1,215,064 | 1,215,063 | 100 | 0 | -1 | 1 | 2,424,644 | 1,212,322 | 1,212,322 | 100 | 5,483 | 2,742 | 2,741 | POZO PERSONA JORNALES | 1 2,638 | 1 2,450 | 100 | | | | |
| 2020010 301-0193 | AP-IP-JUL-014/2020 I 6/07/2020 AP-IP-AGO-032/2020 I 17/08/2020 AP-IP-OCT-089/2020 A 30/10/2020 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO POZO "LA CAPILLA" Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT (PROAGUA-APAU) | SANTA MARIA DEL ORO | C | 24/08/20 | 30/11/20 | 3,195,336 | 3,402,056 | 1,597,668 | 1,804,388 | 3,402,056 | 1,597,668 | 1,804,388 | 100 | | | | 3,402,056 | 1,597,668 | 1,804,388 | 100 | | | | POZO PERSONA JORNALES | 1 3,522 | 1 2,800 | 100 | | | | |
| 2020010 336-0208 | AP-IP-JUL-030/2020 I 15/07/2020 AP-IP-SEP-100/2020 R 28/09/2020 | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYARIT (PROGRAMA APAUR) | DEL NAYAR JESUS MARIA | C | 10/08/20 | 12/12/20 | 495,932 | 495,932 | 396,745 | 99,187 | 495,932 | 396,746 | 99,186 | 100 | 0 | -1 | 1 | 495,660 | 396,528 | 99,132 | 100 | 272 | 218 | 54 | PROYECTO PERSONA JORNALES | 1 2,638 | 1 438 | 100 | | | | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | 6,121,394 | 6,328,115 | 3,209,476 | 3,118,639 | 6,328,115 | 3,209,477 | 3,118,638 | | 0 | -1 | 1 | 6,322,360 | 3,206,518 | 3,115,842 | | 5,755 | 2,959 | 2,796 | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 6,121,394 | 6,328,115 | 3,209,476 | 3,118,639 | 6,328,115 | 3,209,477 | 3,118,638 | | 0 | -1 | 1 | 6,322,360 | 3,206,518 | 3,115,842 | | 5,755 | 2,959 | 2,796 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 6,121,394 | 6,328,115 | 3,209,476 | 3,118,639 | 6,328,115 | 3,209,477 | 3,118,638 | | 0 | -1 | 1 | 6,322,360 | 3,206,518 | 3,115,842 | | 5,755 | 2,959 | 2,796 | | | | | | | | |

ING. RAUL MONTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2020 - 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

FECHA DE ELABORACION 5 DE ABRIL DE 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

NUM DE HOJA: 1 DE 1

CONVENIO CEA-CNA (PROGUA) APAUR 2020

| No. DE OBRA | No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO LOCALIDAD | MODO E.E.C. | FECHAS | | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES | INVERSION APROBADA | | | INVERSION INVIERTA POR SAF | | | % AVANCE | BALDO APROBADO MENOS INVIERTO POR SAF | | | INVERSION EJERCIDA EJECUTOR | | | % AVANCE | BALDO INVIERTO MENOS EJERCIDO | | | METAS PROG | | METAS ALC. | | % AVANCE | OBSERVACIONES |
|------------------|---|---|-------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------|-----|-------|-----------------------------|-------------|-----------|----------|-------------------------------|-------------|-------|--------------------------|----------------|----------------|-----|----------|---------------|
| | | | | | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | | IMPORTE | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | TOTAL | FEDERAL | | FEDERAL R33 | FR | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | TOTAL | | FEDERAL | FEDERAL R33 | FR | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | U/M | | |
| 2020010 263-0127 | AP-IP-MAY-04/12/2020 26/05/2020 AP-IP-AGO-01/02/2020 R 6/09/2020 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | COMPOSTELA ZACUALPAN | C | 03/07/20 | 30/09/20 | 1,917,658 | 1,917,660 | 958,829 | 958,831 | 1,917,660 | 958,830 | 958,830 | 100 | 0 | -1 | 1 | 1,917,660 | 958,830 | 958,930 | 100 | | | | SISTEMA PERSONA JORNALES | 1 2 151 2 187 | 1 2 151 2 187 | 100 | | |
| 2020010 244-0128 | AP-IP-MAY-04/30/2020 26/05/2020 AP-IP-AGO-08/02/2020 R 6/09/2020 | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO CALLE HIDALGO ENTRE CALLE OAXACA Y DURANGO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN, MUNICIPIO DE AHUACATLAN, NAYARIT | AHUACATLAN AHUACATLAN | C | 18/07/20 | 19/08/20 | 986,464 | 986,464 | 493,232 | 493,232 | 986,463 | 493,232 | 493,232 | 100 | 1 | 0 | 0 | 986,463 | 493,232 | 493,232 | 100 | | | | SISTEMA PERSONA JORNALES | 1 276 868 | 1 276 868 | 100 | | |
| 2020010 245-0129 | AP-IP-MAY-04/4/2020 26/05/2020 AP-IP-AGO-09/02/2020 R 6/08/2020 AP-IP-OCT-01/02/2020 R 8/19/2020 | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO JOMULCO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT | JALA JOMULCO | C | 28/08/20 | 26/11/20 | 3,469,147 | 3,469,147 | 2,093,451 | 1,375,696 | 3,469,147 | 2,093,451 | 1,375,696 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3,464,328 | 2,090,375 | 1,373,952 | 100 | 4,819 | 3,076 | 1,744 | SISTEMA PERSONA JORNALES | 1 284 3,620 | 1 284 3,620 | 100 | | |
| 2020010 262-0130 | AP-IP-MAY-04/5/2020 26/05/2020 AP-IP-DIC-02/5/2020 R 17/12/2020 | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ABAJO, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | BAHIA DE BANDERAS SAN JUAN DE ABAJO | C | 17/07/20 | 11/10/20 | 1,978,809 | 2,094,409 | 1,385,600 | 708,809 | 2,093,789 | 1,385,166 | 708,623 | 100 | 620 | 434 | 186 | 2,093,789 | 1,385,166 | 708,623 | 100 | | | | SISTEMA PERSONA JORNALES | 1 10,442 2,604 | 1 10,442 2,604 | 100 | | |
| 2020010 279-0135 | AP-IP-MAY-05/6/2020 28/05/2020 AP-IP-AGO-02/02/2020 R 10/08/2020 | SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA MAZATLANCITO Y MUJEREA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPONETA, NAYARIT | ACAPONETA ACAPONETA | C | 03/07/20 | 30/10/20 | 4,208,237 | 4,208,237 | 1,893,706 | 2,314,531 | 4,208,237 | 1,893,706 | 2,314,530 | 100 | 0 | 0 | 1 | 4,208,237 | 1,893,706 | 2,314,530 | 100 | | | | SISTEMA PERSONA JORNALES | 1 120 4,275 | 1 120 4,275 | 100 | | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | 12,560,315 | 12,675,917 | 6,824,818 | 5,851,099 | 12,675,296 | 6,824,385 | 5,850,911 | | 621 | 433 | 188 | 12,670,477 | 6,821,309 | 5,849,168 | | 4,819 | 3,076 | 1,744 | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 12,560,315 | 12,675,917 | 6,824,818 | 5,851,099 | 12,675,296 | 6,824,385 | 5,850,911 | | 621 | 433 | 188 | 12,670,477 | 6,821,309 | 5,849,168 | | 4,819 | 3,076 | 1,744 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 12,560,315 | 12,675,917 | 6,824,818 | 5,851,099 | 12,675,296 | 6,824,385 | 5,850,911 | | 621 | 433 | 188 | 12,670,477 | 6,821,309 | 5,849,168 | | 4,819 | 3,076 | 1,744 | | | | | | |

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2020 - 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

FECHA DE ELABORACION 5 DE ABRIL DE 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APAUR 2020

PROGRAMA: U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| Nº. DE OBRA | Nº. DE OFICIO APROBACION Y FECHA | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. EJEC. | FECHAS | | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE | INVERSION APROBADA | | | INVERSION MINISTRADA POR SAF | | | % AVANCE | BALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF) | | | INVERSION EJERCIDA EJECUTOR | | | % AVANCE | BALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO) | | | METAS PROG. | | METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO | % AVANCE | OBSERVACIONES | | |
|---------------------|---|--|----------------------------------|------------|---------------|----------------|---|--------------------|---------|-------------|------------------------------|---------|-------------|----------|---|---------|-------------|-----------------------------|---------|-------------|----------|-----------------------------------|---------|-------------|-----------------|--------|-----------------------------------|----------|---------------|-----|--|
| | | | | | INICIO (DIAS) | TERMINO (DIAS) | | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | U.M. | CANT. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020010 225-0115 | AP-IP-MAY-09/2020 I 7/05/2020 AP-IP-OCT-06/2020 R 29/10/2020 | CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APAU R 2020) | TODO EL ESTADO TODO EL ESTADO | AD | 07/05/20 | 31/12/20 | 36,372. | 36,372. | 19,274 | 17,098 | 36,372. | 19,274 | 17,098 | 100 | | | | 30,364 | 16,080 | 14,274 | 83 | 6,009 | 3,184 | 2,824 | INFORME PERSONA | 1 | 1,181,050 | 1 | 1,181,050 | 100 | REINTREGRO POR \$6,009. APORTACION FEDERAL \$3,184 ESTATAL \$2,824. |
| 2020010 226-0116 | AP-IP-MAY-01/2020 I 7/05/2020 AP-IP-OCT-06/3/2020 R 29/10/2020 | SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APAUR 2020 | TODO EL ESTADO TODO EL ESTADO | AD | 07/05/20 | 31/12/20 | 509,201. | 509,201 | 269,839 | 239,362. | 509,201 | 269,839 | 239,362. | 100 | | | | 458,281 | 243,833 | 214,448 | 90 | 50,920 | 26,006 | 24,915 | INFORME PERSONA | 1 | 1,181,050 | 1 | 1,181,050 | 100 | REINTREGRO POR \$50,920. APORTACION FEDERAL \$26,006.80 ESTATAL \$24,914.50. |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | 545,573 | 545,573 | 289,113 | 256,460 | 545,573 | 289,113 | 256,460 | | | | | 488,644 | 259,923 | 228,721 | | 56,929 | 29,190 | 27,739 | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 545,573 | 545,573 | 289,113 | 256,460 | 545,573 | 289,113 | 256,460 | | | | | | 488,644 | 259,923 | 228,721 | | 56,929 | 29,190 | 27,739 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 545,573 | 545,573 | 289,113 | 256,460 | 545,573 | 289,113 | 256,460 | | | | | | | 488,644 | 259,923 | 228,721 | | 56,929 | 29,190 | 27,739 | | | | | |

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2020 - 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO:
DEPENDENCIA EJECUTORA:

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFF
COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APARURAL 2020

FECHA DE ELABORACION 5 DE ABRIL DE 2021

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| (PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES | INVERSION APROBADA | | | INVERSION MINISTRADA POR SAF | | | SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF) | | | INVERSION EJERCIDA EJECUTOR | | | SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO) | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|---|--------------|-------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| | IMPORTE | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R31 | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R31 | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R31 | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R31 | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R31 |
| APARTADO RURAL SC AGUA POTABLE SD ALCANTARILLADO U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL | 3,651,067 | 3,652,281 | 1,812,842 | 1,839,439 | 3,651,067 | 1,812,114 | 1,838,953 | 1,214 | 728 | 486 | 2,934,665 | 1,432,075 | 1,502,590 | 716,402 | 380,039 | 336,363 |
| | 19,557,337 | 19,558,562 | 11,914,076 | 7,644,486 | 19,557,337 | 11,913,294 | 7,644,044 | 1,225 | 782 | 442 | 19,557,337 | 11,913,294 | 7,644,044 | 141,789 | 94,001 | 47,788 |
| | 705,882 | 706,647 | 420,398 | 286,249 | 706,647 | 420,398 | 286,249 | | | | 564,858 | 326,397 | 238,461 | | | |
| SUMA DE LA HOJA | 23,914,286 | 23,917,490 | 14,147,316 | 9,770,174 | 23,915,051 | 14,145,805 | 9,769,245 | 2,439 | 1,511 | 928 | 23,056,860 | 13,671,766 | 9,385,094 | 858,191 | 474,040 | 384,151 |
| SUBTOTAL | 23,914,286 | 23,917,490 | 14,147,316 | 9,770,174 | 23,915,051 | 14,145,805 | 9,769,245 | 2,439 | 1,511 | 928 | 23,056,860 | 13,671,766 | 9,385,094 | 858,191 | 474,040 | 384,151 |
| TOTAL | 23,914,286 | 23,917,490 | 14,147,316 | 9,770,174 | 23,915,051 | 14,145,805 | 9,769,245 | 2,439 | 1,511 | 928 | 23,056,860 | 13,671,766 | 9,385,094 | 858,191 | 474,040 | 384,151 |


ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2020 - 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

FECHA DE ELABORACION 5 DE ABRIL DE 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NUM DE HOJA 1 DE 1

| No. DE OBRA | No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. EJEC. | FECHAS | | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE | INVERSION APROBADA | | | INVERSION MNISTRADA POR SAF | | | | % AVANCE | BALDO (APROBADO MENOS MNISTRADO POR SAF) | | | INVERSION EJERCIDA EJECUTOR | | | | % AVANCE | BALDO (MNISTRADO MENOS EJERCIDO) | | | METAS PROG. | | METAS ALC. | | % AVANCE | OBSERVACIONES | | |
|---------------------|---|---|--------------------------------|------------|----------------|-----------------|---|--------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------|----------|--|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------|----------|----------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|----------|---------------|--|--|
| | | | | | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R31 | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R31 | FR | | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R31 | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R31 | FR | | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R31 | UM | CANT. | ALCANTADAS DE PROYECTO | FR | | | | |
| | | | | | IMPORTE | TOTAL | | FEDERAL | FEDERAL R31 | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R31 | FR | TOTAL | | FEDERAL | FEDERAL R31 | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R31 | FR | TOTAL | | FEDERAL | FEDERAL R31 | | | | | | | | | |
| 2020010 192-0056 | AP-IP-ABR-037/2020 I 28/04/2020 | PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHACALA MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | COMPOSTELA CHACALA | C | 06/07/20 | 30/09/20 | 347.932 | 349.146 | 209.488 | 139.658 | 347.932 | 208.759 | 139.173 | 100 | 1.214 | 729 | 485 | 347.932 | 208.759 | 139.173 | 100 | | | | | | | PROYECTO PERSONA JORNALES | 1 319 407 | 1 319 407 | 100 | | | |
| 2020010 359-0210 | AP-IP-MAY-048/2020 I 27/05/2020 AP-IP-JUL-032/2020 I 16/07/2020 AP-IP-OCT-009/2020 R 8/10/2020 | PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TESTERAZO MUNICIPIO DE XALISCO | XALISCO TESTERAZO (EL REFUGIO) | C | 28/08/20 | 24/01/21 | 2.489.777 | 2.489.777 | 1.034.004 | 1.455.773 | 2.489.777 | 1.034.004 | 1.455.773 | 100 | | | | 2.063.214 | 856.853 | 1.206.361 | 426.563 | 177.151 | 249.411 | | | | POZO PERSONA JORNALES | 1 2.410 1.510 | 1 2.410 1.510 | 100 | | | | |
| 2020010 193-0133 | AP-IP-MAY-049/2020 I 27/05/2020 AP-IP-AGO-005/2020 R 6/08/2020 | PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | COMPOSTELA DIVISADERO, EL | C | 03/08/20 | 01/09/20 | 813.358 | 813.358 | 569.350 | 244.008 | 813.358 | 569.351 | 244.007 | 100 | 0 | -1 | 1 | 523.519 | 366.463 | 157.056 | 64 | 289.839 | 202.888 | 86.952 | | | | POZO PERSONA JORNALES | 1 115 952 | 1 115 952 | 100 | | | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | 3.651.067 | 3.652.281 | 1.812.842 | 1.839.439 | 3.651.067 | 1.812.114 | 1.838.953 | | 1.214 | 728 | 486 | 2.934.665 | 1.432.075 | 1.502.590 | | 716.402 | 380.039 | 336.363 | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 3.651.067 | 3.652.281 | 1.812.842 | 1.839.439 | 3.651.067 | 1.812.114 | 1.838.953 | | 1.214 | 728 | 486 | 2.934.665 | 1.432.075 | 1.502.590 | | 716.402 | 380.039 | 336.363 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 3.651.067 | 3.652.281 | 1.812.842 | 1.839.439 | 3.651.067 | 1.812.114 | 1.838.953 | | 1.214 | 728 | 486 | 2.934.665 | 1.432.075 | 1.502.590 | | 716.402 | 380.039 | 336.363 | | | | | | | | | | |

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FONDO VII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)
 DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SO ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| No. DE OBRA | No. DE OFICIO APROBACION | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. E.REC. | FECHAS | | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE | INVERSION APROBADA | | | INVERSION MNSTRADA POR SAF | | | % AVANCE | BALDO (APROBADO MENOS MNSTRADO POR SAF) | | | INVERSION EJERCIDA EJECUTOR | | | % AVANCE | BALDO (MNSTRADO MENOS EJERCIDO) | | | METAS PROG. | | METAS ALC. | | OBSERVACIONES | | | | | |
|------------------------|---|---|--|-------------|----------|----------|---|--------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------|----------|---|------------|-------------|-----------------------------|-------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------|-------------|-------------|---------------------------|------------------------|-------|---------------|-------|-----|--|--|--|
| | | | | | INICIO | TERMINO | | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | UM. | CANT. | ALCANZADAS DE PROYECTO | FR. | | | | | | |
| | | | | | DIGITAL | DIARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020010 189-0956 | AP-IP-AGR-0380/2001 28/04/2020 | PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAGALA MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | COMPOSTELA CHACALA | C | 06/07/20 | 30/09/20 | 498.943 | 499.678 | 299.807 | 199.871 | 498.943 | 299.366 | 199.577 | 100 | 735 | 441 | 294 | 498.943 | 299.366 | 199.577 | 100 | | | | | PROYECTO PERSONA JORNALES | 1 | 319 | 1 | 319 | 100 | | | |
| 2020010 243-0125 | AP-IP-MAY-0330/2001 22/05/2020 AP-IP-AGO-0030/2000 R 4/08/2020 AP-IP-OCT-0140/2000 R 9/10/2020 | PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT | BAHIA DE BANDERAS SAN IGNACIO | C | 06/07/20 | 30/09/20 | 397.651 | 397.652 | 278.355 | 119.297 | 397.652 | 278.356 | 119.295 | 100 | 0 | -1 | 2 | 397.652 | 278.356 | 119.295 | 100 | | | | | PROYECTO PERSONA JORNALES | 1 | 610 | 1 | 610 | 100 | | | |
| 2020010 251-0137 | AP-IP-MAY-0610/2001 29/05/2020 | PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN QUINTIN MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT | BAHIA DE BANDERAS SAN QUINTIN | C | 06/07/20 | 30/09/20 | 353.607 | 354.095 | 247.867 | 106.228 | 353.607 | 247.525 | 106.082 | 100 | 488 | 342 | 146 | 353.607 | 247.525 | 106.082 | 100 | | | | | PROYECTO PERSONA JORNALES | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 | | | |
| 2020010 253-0144 | AP-IP-JUN-0070/2001 5/06/2020 AP-IP-OCT-0110/2000 R 8/10/2020 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL AHUACATE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | TEPIC AHUACATE EL | C | 01/08/20 | 11/12/20 | 7.333.293 | 7.333.294 | 4.399.976 | 2.933.318 | 7.333.294 | 4.399.976 | 2.933.318 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7.333.294 | 4.399.976 | 2.933.318 | 100 | | | | | SISTEMA PERSONA JORNALES | 1 | 1.148 | 1 | 1.148 | 100 | | | |
| 2020010 302-0194 | AP-IP-JUL-0150/2001 6/07/2020 AP-IP-SEP-0970/2000 R 28/09/2020 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TONDORROQUE MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT (PROGRAMA APARURAL) | BAHIA DE BANDERAS TONDORROQUE | C | 07/08/20 | 29/11/20 | 5.339.722 | 5.339.721 | 3.203.833 | 2.135.888 | 5.339.721 | 3.203.832 | 2.135.888 | 100 | 0 | 1 | 0 | 5.339.721 | 3.203.832 | 2.135.888 | 100 | | | | | SISTEMA PERSONA JORNALES | 1 | 400 | 1 | 400 | 100 | | | |
| 2020010 308-0195 | AP-IP-JUL-0160/2001 6/07/2020 AP-IP-SEP-0980/2000 R 28/09/2020 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUTAPILCO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT (PROGRAMA APARURAL) | SANTA MARIA DEL ORO COFRADIA DE ACUTAPILCO | C | 24/08/20 | 11/11/20 | 3.640.893 | 3.640.893 | 2.288.301 | 1.352.592 | 3.640.893 | 2.288.301 | 1.352.592 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3.640.893 | 2.288.301 | 1.352.592 | 100 | | | | | SISTEMA PERSONA JORNALES | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 | | | |
| 2020010 360-0209 | AP-IP-JUL-0310/2001 16/07/2020 AP-IP-SEP-0940/2000 R 28/09/2020 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE MIRAMAR MUNICIPIO DE SAN BLAS NAYARIT (APARURAL) | SAN BLAS SANTA CRUZ DE MIRAMAR | C | 10/08/20 | 08/10/20 | 1.993.228 | 1.993.229 | 1.195.937 | 797.292 | 1.993.228 | 1.195.937 | 797.291 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1.993.228 | 1.195.937 | 797.291 | 100 | | | | | SISTEMA PERSONA JORNALES | 1 | 60 | 1 | 60 | 100 | | | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | 19,557,337 | 19,558,562 | 11,914,076 | 7,644,486 | 19,557,337 | 11,913,294 | 7,644,044 | | 1,225 | 782 | 442 | 19,557,337 | 11,913,294 | 7,644,044 | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 19,557,337 | 19,558,562 | 11,914,076 | 7,644,486 | 19,557,337 | 11,913,294 | 7,644,044 | | 1,225 | 782 | 442 | 19,557,337 | 11,913,294 | 7,644,044 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 19,557,337 | 19,558,562 | 11,914,076 | 7,644,486 | 19,557,337 | 11,913,294 | 7,644,044 | | 1,225 | 782 | 442 | 19,557,337 | 11,913,294 | 7,644,044 | | | | | | | | | | | | | | |

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO FONDO VII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APARURAL 2020

PROGRAMA 19. DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| No. DE OBRA | No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. EJEC. | FECHAS | | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE | INVERSION APROBADA | | | INVERSION MONSTRADA POR SAF | | | % AVANCE | BALDO (APROBADO MENOS MONSTRADO POR SAF) | | | INVERSION EJERCIDA EJECUTOR | | | % AVANCE | BALDO (MONSTRADO MENOS EJERCIDO) | | | METAS PROG. | | METAS ALC. | % AVANCE | OBSERVACIONES | | | |
|------------------|--|---|---------------------|------------|---------------|----------------|---|--------------------|---------|-------------|-----------------------------|---------|-------------|----------|--|-------|---------|-----------------------------|---------|---------|----------|----------------------------------|---------|---------|-------------|-----------------|------------|-----------|---------------|-----------|-------|--|
| | | | | | INICIO (DIAS) | TERMINO (DIAS) | | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | | FIN | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | TOTAL | FEDERAL | | FEDERAL R33 | FIN | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | | | | U.M. | CANT. | ALCANZADAS DE PROYECTO |
| 2020010-210-0110 | AP-IP-MAY-004/2020 I 7/05/2020 | COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APARURAL 2020) | TODO EL ESTADO | AD | A-31 | 07/05/20 | 31/12/20 | 47,543 | 48,308 | 29,410 | 18,898 | 48,308 | 29,410 | 18,898 | 100 | | | | 36,228 | 22,055 | 14,173 | 75 | 12,080 | 7,355 | 4,726 | INFORME PERSONA | 1 | 1,181,050 | 1 | 1,181,050 | 100 | REINTEGRO POR APORTACION FEDERAL 7,354.64 ESTATAL 4,725.77 |
| 2020010-201-0111 | AP-IP-MAY-005/2020 I 7/05/2020 | COMPONENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA-APARURAL 2020 | TODO EL ESTADO | AD | | 07/05/20 | 31/12/20 | 46,113 | 46,113 | 31,483 | 14,630 | 46,113 | 31,483 | 14,630 | 100 | | | | 12,913 | | 12,913 | 28 | 33,200 | 31,483 | 1,717 | INFORME | 1 | | 1 | | 100 | REINTEGRO POR APORTACION FEDERAL 31,483 ESTATAL 1,717 |
| 2020010-234-0113 | AP-IP-MAY-007/2020 I 7/05/2020 AP-IP-OCT-050/2020 R 29/10/2020 | MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APARTAMENTO RURAL 2020) | TODO EL ESTADO | AD | | 07/05/20 | 31/12/20 | 39,554 | 39,554 | 23,183 | 16,371 | 39,554 | 23,183 | 16,371 | 100 | | | | 32,938 | 19,679 | 13,259 | 83 | 6,616 | 3,504 | 3,112 | INFORME PERSONA | 1 | 1,181,050 | 1 | 1,181,050 | 100 | REINTEGRO POR APORTACION FEDERAL 3,504.45 ESTATAL 3,111.98 |
| 2020010-224-0119 | AP-IP-MAY-015/2020 I 13/05/2020 AP-IP-OCT-061/2020 R 29/10/2020 | INDIRECTOS DE SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APARURAL 2020) | TODO EL ESTADO | AD | | 13/05/20 | 31/12/20 | 572,672 | 572,672 | 336,322 | 236,350 | 572,672 | 336,322 | 236,350 | 100 | | | | 482,780 | 284,663 | 198,117 | 84 | 89,892 | 51,659 | 38,233 | INFORME PERSONA | 1 | 1,181,050 | 1 | 1,181,050 | 100 | REINTEGRO POR APORTACION FEDERAL 51,659.08 ESTATAL 38,232.84 |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | | 705,882 | 706,647 | 420,398 | 286,249 | 706,647 | 420,398 | 286,249 | | | | | | | 564,858 | 326,397 | 238,461 | | 141,789 | 94,001 | 47,788 | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 705,882 | 706,647 | 420,398 | 286,249 | 706,647 | 420,398 | 286,249 | | | | | | | | 564,858 | 326,397 | 238,461 | | 141,789 | 94,001 | 47,788 | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 705,882 | 706,647 | 420,398 | 286,249 | 706,647 | 420,398 | 286,249 | | | | | | | | 564,858 | 326,397 | 238,461 | | 141,789 | 94,001 | 47,788 | | | | |

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2020 - 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO:
DEPENDENCIA EJECUTORA:

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS.FAFEE
COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APTAR 2020

FECHA DE ELABORACION 5 DE ABRIL DE 2021

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| (PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES | INVERSION APROBADA | | | INVERSION MINISTRADA POR SAF | | | SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF) | | | INVERSION EJERCIDA EJECUTOR | | | SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO) | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---|---------|-------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|-------------|
| | IMPORTE | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 |
| APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO SD ALCANTARILLADO U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL | 14,577,144 437,314 | 14,987,440 437,314 | 6,241,670 187,250 | 8,745,771 250,064 | 14,987,440 437,314 | 6,241,670 187,250 | 8,745,769 250,064 | 0 | -1 | 1 | 14,987,440 410,370 | 6,241,670 175,862 | 8,745,769 234,508 | 26,944 | 11,388 | 15,556 |
| SUMA DE LA HOJA | 15,014,458 | 15,424,754 | 6,428,920 | 8,995,835 | 15,424,754 | 6,428,920 | 8,995,833 | 0 | -1 | 1 | 15,397,809 | 6,417,532 | 8,980,277 | 26,944 | 11,388 | 15,556 |
| SUBTOTAL | 15,014,458 | 15,424,754 | 6,428,920 | 8,995,835 | 15,424,754 | 6,428,920 | 8,995,833 | 0 | -1 | 1 | 15,397,809 | 6,417,532 | 8,980,277 | 26,944 | 11,388 | 15,556 |
| TOTAL | 15,014,458 | 15,424,754 | 6,428,920 | 8,995,835 | 15,424,754 | 6,428,920 | 8,995,833 | 0 | -1 | 1 | 15,397,809 | 6,417,532 | 8,980,277 | 26,944 | 11,388 | 15,556 |


 ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
 DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2020 - 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

FECHA DE ELABORACION 5 DE ABRIL DE 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO FONDO VILFONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS/FAF

DEPENDENCIA EJECUTORA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONVENIO CEA-CA (PROAGUA) APTAR 2020

PROGRAMA 00 ALCANTARILLADO

NÚM DE HOJA 1 DE 1

| NÚM DE OBRA | NÚM DE OFICIO | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. EJEC. | FECHAS | | AUTORIZADO EN CONVENIO FEDERALES IMPORTE | INVERSION APROBADA | | | INVERSION MINISTRADA POR SAF | | | % AVANCE FIN | BALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF) | | | INVERSION EJERCIDA EJECUTOR | | | % AVANCE FIN | BALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO) | | | METAS PROG. | | % AVANCE FIN | OBSERVACIONES | | | | | | |
|------------------|---|--|--------------------------------|------------|----------|----------|--|--------------------|-----------|-------------|------------------------------|-----------|-------------|--------------|---|---------|-------------|-----------------------------|-----------|-------------|--------------|-----------------------------------|---------|-------------|--------------------------|-------|--------------|---------------|-----------------------|-------|-------|--|--|--|
| | | | | | INICIO | TERMINO | | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | UM | CANT. | | | | | | | | |
| | | | | | (DIA) | (DIA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ALCAZADAS DE PROYECTO | | | | | |
| 2020010 271-0175 | AP-IP-JUN 038/2020 I 23/06/2020 AP-IP-OCT 008/2020 R 01/10/2020 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | COMPOSTELA VILLA MORELOS | C | 01/11/20 | 13/02/21 | 3,527,128 | 3,527,129 | 1,763,564 | 1,763,565 | 3,527,129 | 1,763,565 | 1,763,564 | 100 | 0 | -1 | 1 | 3,527,129 | 1,763,564 | 1,763,564 | 100 | | | | SISTEMA PERSONA JURIALES | 100 | 3,098 | 100 | 3,098 | | | | | |
| 2020010 310-0196 | AP-IP-JUL 017/2020 I 00/07/2020 AP-IP-AGO 033/2020 I 17/08/2020 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN PRIVADA GARDENIAS EN LA LOCALIDAD DE TEPEC, NAYARIT (APTAR) | TEPEC TEPEC | C | 07/08/20 | 05/10/20 | 596,508 | 596,507 | 298,254 | 298,254 | 596,507 | 298,254 | 298,254 | 100 | | | | 596,507 | 298,254 | 298,254 | 100 | | | | SISTEMA PERSONA JURIALES | 100 | 25,525 | 100 | 25,525 | | | | | |
| 2020010 309-0197 | AP-IP-JUL 018/2020 I 00/07/2020 AP-IP-SEP 099/2020 R 28/09/2020 AP-IP-OCT 090/2020 R 30/10/2020 | MEJORAMIENTO DE REACTOR ANAEROBICO DE FLUJO ASCENDENTE EN EL MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT (APTAR) | XALISCO XALISCO | C | 10/08/20 | 28/11/20 | 2,588,681 | 2,998,977 | 1,026,671 | 1,972,306 | 2,998,977 | 1,026,671 | 1,972,306 | 100 | | | | 2,998,977 | 1,026,671 | 1,972,306 | 100 | | | | PLANTA PERSONA JURIALES | 100 | 35,702 | 100 | 35,702 | 2,494 | 2,494 | | | |
| 2020010 343-0206 | AP-IP-JUL 028/2020 I 15/07/2020 AP-IP-OCT 007/2020 R 01/10/2020 | AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A 5 LPS EN LA LOCALIDAD DE MONTEON, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT (APTAR) | COMPOSTELA MONTEON EL | C | 15/10/20 | 16/03/21 | 6,885,001 | 6,885,001 | 2,754,000 | 4,131,001 | 6,885,001 | 2,754,000 | 4,131,001 | 100 | 0 | 0 | 1 | 6,885,001 | 2,754,000 | 4,131,001 | 100 | | | | PLANTA PERSONA JURIALES | 100 | 1,087 | 100 | 1,087 | 6,692 | 6,692 | | | |
| 2020010 338-0207 | AP-IP-JUL 029/2020 I 15/07/2020 AP-IP-SEP 093/2020 R 28/09/2020 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN CAMINO VIEJO AL PICHON, EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA, MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT | TEPEC FORTUNA, LA (AGUA ZARCA) | C | 13/08/20 | 11/10/20 | 979,826 | 979,826 | 399,181 | 580,645 | 979,826 | 399,181 | 580,645 | 100 | | | | 979,826 | 399,181 | 580,645 | 100 | | | | SISTEMA PERSONA JURIALES | 100 | 1,046 | 100 | 1,046 | 700 | 700 | | | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | 14,577,144 | 14,987,440 | 6,241,670 | 8,745,771 | 14,987,440 | 6,241,670 | 8,745,769 | | 0 | -1 | 1 | 14,987,440 | 6,241,670 | 8,745,769 | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 14,577,144 | 14,987,440 | 6,241,670 | 8,745,771 | 14,987,440 | 6,241,670 | 8,745,769 | | 0 | -1 | 1 | 14,987,440 | 6,241,670 | 8,745,769 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 14,577,144 | 14,987,440 | 6,241,670 | 8,745,771 | 14,987,440 | 6,241,670 | 8,745,769 | | 0 | -1 | 1 | 14,987,440 | 6,241,670 | 8,745,769 | | | | | | | | | | | | | | |

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2020 - 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

FECHA DE ELABORACION 5 DE ABRIL DE 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)
 DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL

NUM DE HOJA 1 DE 1

| No. DE OBRA | No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. E.JEC. | FECHAS | | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE | INVERSION APROBADA | | | INVERSION MINISTRADA POR SAF | | | % AVANCE FIN. | SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF) | | | INVERSION EJERCIDA EJECUTOR | | | % AVANCE FIN. | SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO) | | | METAS PROG. | | METAS ALC. | % AVANCE | OBSERVACIONES | | | | | | |
|------------------|---|---|-------------------------------|-------------|----------------|-----------------|---|--------------------|---------|--------------|------------------------------|---------|--------------|---------------|---|---------|--------------|-----------------------------|---------|--------------|---------------|-----------------------------------|---------|--------------|-----------------|--------|------------|----------|---------------|------------------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL RES. | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL RES. | | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL RES. | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL RES. | | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL RES. | U.M. | CANT. | | | | ALCANZADAS DE PROYECTO | FIG. | | | | |
| 2020010-227-0114 | AP-IP-MAY-008/2020 I 7/05/2020 AP-IP-OCT-064/2020 R 29/10/2020 | SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APTAR 2020 | TODO EL ESTADO TODO EL ESTADO | AD | 07/05/20 | 31/12/20 | 408,160 | 408,160 | 174,767 | 233,393 | 408,160 | 174,767 | 233,393 | 100 | | | | 397,944 | 170,457 | 227,487 | 97 | 10,216 | 4,310 | 5,906 | INFORME PERSONA | 1 | 1,181,050 | 1 | 1,181,050 | 100 | REINTEGRO POR \$10,216 APORTACION FEDERAL \$4,310.30 ESTATAL \$5,905.85 | | | | |
| 2020010-228-0120 | AP-IP-MAY-016/2020 I 13/05/2020 AP-IP-OCT-065/2020 R 29/10/2020 | CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APTAR 2020) | TODO EL ESTADO TODO EL ESTADO | AD | 13/05/20 | 31/12/20 | 29,154 | 29,154 | 12,483 | 16,671 | 29,154 | 12,483 | 16,671 | 100 | | | | 12,426 | 5,405 | 7,020 | 43 | 16,728 | 7,078 | 9,651 | INFORME PERSONA | 1 | 1,181,050 | 1 | 1,181,050 | 100 | REINTEGRO POR \$16,728 APORTACION FEDERAL \$7,077.65 ESTATAL \$9,650.64 | | | | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | | 437,314 | 437,314 | 187,250 | 250,064 | 437,314 | 187,250 | 250,064 | | | | | 410,370 | 175,862 | 234,508 | | 26,944 | 11,388 | 15,556 | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 437,314 | 437,314 | 187,250 | 250,064 | 437,314 | 187,250 | 250,064 | | | | | | | | 410,370 | 175,862 | 234,508 | | 26,944 | 11,388 | 15,556 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 437,314 | 437,314 | 187,250 | 250,064 | 437,314 | 187,250 | 250,064 | | | | | | | | | 410,370 | 175,862 | 234,508 | | 26,944 | 11,388 | 15,556 | | | | | | |

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2020 - 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021

FECHA DE ELABORACION 5 DE ABRIL DE 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO:
DEPENDENCIA EJECUTORA:

RAMO 33_APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII_FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS.FAFEF
COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) FAFEF 2020

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| (PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES | INVERSION APROBADA | | | INVERSION MINISTRADA POR SAF | | | SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF) | | | INVERSION EJERCIDA EJECUTOR | | | SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO) | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|---|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|--|---------------|
| | | IMPORTE | TOTAL | FEDERAL FEDERAL R33 | TOTAL | FEDERAL FEDERAL R33 | TOTAL | FEDERAL FEDERAL R33 | TOTAL | FEDERAL FEDERAL R33 | TOTAL | FEDERAL FEDERAL R33 | TOTAL | FEDERAL FEDERAL R33 | | | |
| FAFEF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC AGUA POTABLE | | | 7,629,872 | | 7,629,872 | | 7,618,885 | | 10,987 | | 10,987 | | 7,563,544 | | 55,341 | | 55,341 |
| SD ALCANTARILLADO | | | 13,108,871 | | 13,108,871 | | 12,938,016 | | 170,854 | | 170,854 | | 12,917,610 | | 20,406 | | 20,406 |
| DRENAJE Y LETRINAS | | | 1,229,267 | | 1,229,267 | | 1,229,267 | | | | | | | | 16,218 | | 16,218 |
| SUMA DE LA HOJA | | | 21,968,010 | | 21,968,010 | | 21,786,168 | | 181,841 | | 181,841 | | 20,481,154 | | 91,965 | | 91,965 |
| SUBTOTAL | | | 21,968,010 | | 21,968,010 | | 21,786,168 | | 181,841 | | 181,841 | | 20,481,154 | | 91,965 | | 91,965 |
| TOTAL | | | 21,968,010 | | 21,968,010 | | 21,786,168 | | 181,841 | | 181,841 | | 20,481,154 | | 91,965 | | 91,965 |


ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2020 - 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

FECHA DE ELABORACION 5 DE ABRIL DE 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFE)
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) FAFE 2020

PROGRAMA: SC. AGUA POTABLE

NUM DE HOJA 1 DE 1

| No. DE OBRA | No. DE OFICIO | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. ELEC. | FECHAS | | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE | INVERSION APROBADA | | | INVERSION MINISTRADA POR SAF | | | % AVANCE | SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF) | | | INVERSION EJERCIDA EJECUTOR | | | % AVANCE | SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO) | | | METAS PROG. | | METAS ALC. | % AVANCE | OBSERVACIONES | | | | | |
|---------------------|---|--|---------------------|------------|----------------|-----------------|---|--------------------|---------|-------------|------------------------------|---------|-------------|----------|---|---------|-------------|-----------------------------|---------|-------------|----------|-----------------------------------|---------|-------------|-------------|---------|------------|----------|---------------|-------------|----|-------|------------------------|------|
| | | | | | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | TOTAL | FEDERAL | | | | FEDERAL R33 | UM | CANT. | ALCANZADAS DE PROYECTO | FIG. |
| 2020010 311-0169 | AP-IP-JUN-031/2020 I 19/06/2020 AP-IP-NOV-012/2020 R 6/11/2020 | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE EL OCHENTA. MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. | ROSAMORADA | C | 25/09/20 | 13/09/20 | | 354,323 | | 354,323 | 354,323 | | 354,323 | 100 | | | | 354,323 | | 354,323 | 100 | | | | | | 1 | 1 | 100 | | | | | |
| 2020010 462-0302 | AP-IP-SEP-044/2020 I 15/09/2020 AP-IP-NOV-015/2020 I 6/11/2020 | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO A BASE DE CEPILLADO, CUCHAREO Y PISTONEO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN, MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT. | LA YESCA | C | 09/11/20 | 08/12/20 | | 389,987 | | 389,987 | 389,987 | | 389,987 | 100 | | | | 389,987 | | 389,987 | 100 | | | | | | 1 | 1 | 100 | | | | | |
| 2020010 368-0301 | AP-IP-SEP-047/2020 I 16/09/2020 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT. | TEPIC | C | 09/11/20 | 18/12/20 | | 439,310 | | 439,310 | 429,483 | | 429,483 | 98 | 9,827 | | 9,827 | 429,483 | | 429,483 | 100 | | | | | | 1 | 1 | 100 | | | | | |
| 2020010 456-0289 | AP-IP-SEP-042/2020 I 15/09/2020 AP-IP-NOV-014/2020 R 6/11/2020 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE COLONIAS 18 DE MARZO, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. | ROSAMORADA | C | 05/11/20 | 26/12/20 | | 2,292,303 | | 2,292,303 | 2,291,143 | | 2,291,143 | 100 | 1,160 | | 1,160 | 2,291,143 | | 2,291,143 | 100 | | | | | | 1 | 1 | 100 | | | | | |
| 2020010 362-0344 | AP-IP-SEP-010-A/2020 I 17/09/2020 AP-IP-NOV-001/2020 R 3/11/2020 AP-IP-NOV-051/2020 R 30/11/2020 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO, MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT. | IXTLAN DEL RIO | C | 09/12/20 | 06/02/21 | | 1,840,584 | | 1,840,584 | 1,840,584 | | 1,840,584 | 100 | | | | 1,840,584 | | 1,840,584 | 100 | | | | | | 1 | 1 | 100 | | | | | |
| 2020010 389-0345 | AP-IP-SEP-011-A/2020 I 17/09/2020 AP-IP-NOV-041/2020 R 29/11/2020 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO "LOS REMOS" Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE TECUALA, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT. | TECUALA | C | 09/12/20 | 06/02/21 | | 2,313,365 | | 2,313,365 | 2,313,365 | | 2,313,365 | 100 | | | | 2,258,024 | | 2,258,024 | 100 | | | | | | 1 | 1 | 100 | | | | | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | | 7,629,872 | | 7,629,872 | 7,618,885 | | 7,618,885 | | 10,987 | | 10,987 | 7,563,544 | | 7,563,544 | | 55,341 | | 55,341 | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 7,629,872 | | 7,629,872 | 7,618,885 | | 7,618,885 | | 10,987 | | 10,987 | 7,563,544 | | 7,563,544 | | 7,563,544 | | 55,341 | | 55,341 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 7,629,872 | | 7,629,872 | 7,618,885 | | 7,618,885 | | 10,987 | | 10,987 | 7,563,544 | | 7,563,544 | | 7,563,544 | | 7,563,544 | | 55,341 | | 55,341 | | | | | | |

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FONDO VOTIVO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
 DEPENDENCIA EJECUTORIA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) FAFEF 2020

PROGRAMA: S0 ALCANTARILLADO

NUM DE HOJA 1 DE 1

| Nº DE OBRA | Nº DE OFICIO | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD ELEC | FECHAS | | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE | INVERSION APROBADA | | | INVERSION MINISTRADA POR SAF | | | % AVANCE | BALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF) | | | INVERSION EJERCIDA EJECUTOR | | | % AVANCE | BALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO) | | | METAS PROG. | | OBSERVACIONES | |
|-----------------|---|---|---|----------|----------|----------|---|--------------------|-----------|-------------|------------------------------|---------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------------------------|------------|-------------|----------|-----------------------------------|---------|-------------|---------------------------|----------------|----------------|------|
| | | | | | INICIO | TERMINO | | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL RES | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL RES | | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL RES | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL RES | | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL RES | U.M. | CANT. | | |
| | | | | | (D/M/A) | (D/M/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020010369-0300 | AP-IP-SEP-046/202018/09/2020 AP-IP-NOV-022/2020R 13/11/2020 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT. | TEPIC TEPIC | C | 09/11/20 | 18/12/20 | 692,212 | 692,212 | 692,212 | 692,212 | 100 | | | | 692,212 | 692,212 | 100 | | | | | | | | SISTEMA PERSONAS JORNALES | 1 152 394 | 1 152 394 | 100% |
| 2020010380-0390 | AP-IP-SEP-048/202016/09/2020 AP-IP-NOV-013/2020R 01/11/2020 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARALELO A CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE LA CALLE MIGUEL ALEMAN SUR TERMINANDO EN PUENTE IXTLAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT | IXTLAN DEL RIO IXTLAN DEL RIO | C | 10/12/20 | 30/01/21 | 2,149,999 | 2,149,999 | 2,149,999 | 2,149,999 | 100 | | | | 2,149,999 | 2,149,999 | 100 | | | | | | | | SISTEMA PERSONAS JORNALES | 1 328 1,985 | 1 328 1,985 | 100% |
| 2020010450-0294 | AP-IP-SEP-049/202016/09/2020 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA COLONIA PROGRESO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT | XALISCO XALISCO | C | 09/12/20 | 08/03/21 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,443,946 | 2,443,946 | 98 | 56,054 | 56,054 | 2,443,916 | 2,443,916 | 30 | | | 30 | | | | | | SISTEMA PERSONAS JORNALES | 1 35,702 2,188 | 1 35,702 2,188 | 100% |
| 2020010459-0326 | AP-IP-SEP-043/202015/09/2020 AP-IP-NOV-043/2020125/11/2020 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA, EN COL. ANTONIO ECHEVARRIA DOMINGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT | TEPIC TEPIC | C | 09/12/20 | 01/03/21 | 2,504,849 | 2,504,849 | 2,504,848 | 2,504,848 | 100 | 1 | 1 | 2,504,848 | 2,504,848 | | | | | | | | | | SISTEMA PERSONAS JORNALES | 1 25 2,275 | 1 25 2,275 | 100% |
| 2020010527-0380 | AP-IP-SEP-049-A/202017/09/2020 | REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA ISLA DE MEXCALITAN DE URIBE MUNICIPIO DE SANTIAGO, IXCUINTLA, NAYARIT. | SANTIAGO IXCUINTLA MEXCALITAN DE URIBE (ISLA DE MEXCALITAN) | C | 21/12/20 | 03/02/21 | 862,232 | 862,232 | 862,232 | 862,232 | 100 | | | | 845,612 | 845,612 | 16,620 | | | 16,620 | | | | | SISTEMA PERSONAS JORNALES | 1 818 696 | 1 818 696 | 100% |
| 2020010487-0325 | AP-IP-SEP-083/202017/09/2020 | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. MATATIPAC 2DA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO. | XALISCO XALISCO | C | 09/12/20 | 24/02/21 | 1,499,999 | 1,499,999 | 1,385,199 | 1,385,199 | 92 | 114,800 | 114,800 | 1,383,499 | 1,383,499 | 1,699 | | | 1,699 | | | | | | SISTEMA PERSONAS JORNALES | 1 100 | 1 100 | 100% |
| 2020010490-0339 | AP-IP-SEP-006-A/202017/09/2020 AP-IP-NOV-042/2020R 25/11/2020 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO STA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. | SANTA MARIA DEL ORO SAN JOSE DE MOJARRAS (MOJARRAS) | C | 27/11/20 | 24/02/21 | 2,899,580 | 2,899,580 | 2,899,580 | 2,899,580 | 100 | | | | 2,897,523 | 2,897,523 | 2,057 | | | 2,057 | | | | | SISTEMA PERSONAS JORNALES | 1 392 2,733 | 1 392 2,733 | 100% |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | | 13,108,871 | | 13,108,871 | 12,938,016 | | 12,938,016 | 170,854 | | 170,854 | 12,917,610 | | 12,917,610 | 20,406 | | 20,406 | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 13,108,871 | | 13,108,871 | 12,938,016 | | 12,938,016 | 170,854 | | 170,854 | 12,917,610 | | 12,917,610 | 20,406 | | 20,406 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 13,108,871 | | 13,108,871 | 12,938,016 | | 12,938,016 | 170,854 | | 170,854 | 12,917,610 | | 12,917,610 | 20,406 | | 20,406 | | | | | | |



ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO 2020 - 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

FECHA DE ELABORACION 5 DE ABRIL DE 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FONDO VIB FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: DINAJE Y LETRINAS

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| No. DE OBRA | No. DE OFICIO | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. EJE | FECHAS | | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES | INVERSION APROBADA | | | INVERSION MINISTRADA POR SAF | | | % AVANCE | SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF) | | | INVERSION EJERCIDA EJECUTOR | | | % AVANCE | SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO) | | | METAS PROG. | | METAS ALC. | % AVANCE | OBSERVACIONES | | | | |
|-----------------|---------------------------------|--|---------------------|----------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|----------|---|---------|-------------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------------|---------------------------|------------|----------|---------------|------|-------|------------------------|-----|
| | | | | | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL RES | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL RES | | FIN | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL RES | TOTAL | FEDERAL | | FEDERAL RES | FIN | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL RES | | | | U.M. | CANT. | ALCANZADAS DE PROYECTO | FIN |
| | | | | | IMPORTE | TOTAL | | FEDERAL | FEDERAL RES | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL RES | FIN | | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL RES | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL RES | | U.M. | CANT. | ALCANZADAS DE PROYECTO | FIN | | | | | | | | |
| 2020010525-0384 | AP-IP-SEP-050-A/2020 17/09/2020 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA PROGRESO 1ER ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT | XALISCO XALISCO | C | 28/12/20 | 10/02/21 | | 1,229,267 | | 1,229,267 | 1,229,267 | | 1,229,267 | | 100 | | | | 1,213,049 | | 1,213,049 | 99 | 16,218 | | 16,218 | SISTEMA PERSONAS JORNALES | 1 35,702 | 1 35,702 | 100% | | | | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | | 1,229,267 | | 1,229,267 | 1,229,267 | | 1,229,267 | | | | | | 1,213,049 | | 1,213,049 | | 16,218 | | 16,218 | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 1,229,267 | | 1,229,267 | 1,229,267 | | 1,229,267 | | | | | | | | 1,213,049 | | 1,213,049 | | 16,218 | | 16,218 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 1,229,267 | | 1,229,267 | 1,229,267 | | 1,229,267 | | | | | | | | | 1,213,049 | | 1,213,049 | | 16,218 | | 16,218 | | | | | |

ING. PAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL