



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO EJERCICIO 2021

01 DE ENERO

AL

31 DE DICIEMBRE

DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION

2 DE ENERO DE 2022

NUM. DE HOJA

DE

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA POR SAF			SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33
URBANO																
SD ALCANTARILLADO	17,412,114.	24,627,458.	13,879,685.	10,747,773.	24,627,458.	13,879,685.	10,747,773.				16,781,392.	8,257,245.	8,524,147.	7,846,065.	5,622,440.	2,223,626.
SUMAS URBANO	17,412,114.	24,627,458.	13,879,685.	10,747,773.	24,627,458.	13,879,685.	10,747,773.				16,781,392.	8,257,245.	8,524,147.	7,846,065.	5,622,440.	2,223,626.
RURAL																
SD ALCANTARILLADO	9,886,836.	9,804,777	6,182,786	3,621,991	9,804,777	6,182,786	3,621,991				9,726,200	6,135,641	3,590,559	78,577	47,145	31,432
UB DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL	882,942.	1,910,121	1,016,142	893,979	1,910,121	1,016,142	893,979				1,689,641	899,433	790,207	220,480	116,709	103,772
SUMAS RURAL	10,769,778.	11,714,898.	7,198,928.	4,515,970.	11,714,898.	7,198,928.	4,515,970.				11,415,841.	7,035,074.	4,380,767.	299,057.	163,853.	135,203.
FAFEF																
SC AGUA POTABLE		2,711,558		2,711,558	2,711,557		2,711,557	1		1	1,704,511		1,704,511	1,007,046		1,007,046
SD ALCANTARILLADO		23,987,296		23,987,296	23,986,827		23,986,827	469		469	23,599,465		23,599,465	387,361		387,361
SUMAS FAFEF		26,698,854.		26,698,854.	26,698,384.		26,698,384.	470.		470.	25,303,977.		25,303,977.	1,394,407.		1,394,407.
SUMA DE LA HOJA	28,181,892	63,041,210	21,078,613	41,962,597	63,040,740	21,078,613	41,962,127	470		470	53,501,210	15,292,320	38,208,890	9,539,529	5,786,293	3,753,236
SUBTOTAL	28,181,892	63,041,210	21,078,613	41,962,597	63,040,740	21,078,613	41,962,127	470		470	53,501,210	15,292,320	38,208,890	9,539,529	5,786,293	3,753,236
TOTAL	28,181,892	63,041,210	21,078,613	41,962,597	63,040,740	21,078,613	41,962,127	470		470	53,501,210	15,292,320	38,208,890	9,539,529	5,786,293	3,753,236

ING. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2021

01 DE ENERO

AL

31 DE DICIEMBRE

DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION

3 DE ENERO DE 2022

FONDO:

FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FADEF

DEPENDENCIA EJECUTORA:

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA POR SAF			SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R23	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R23	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R23	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R23	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R23
URBANO SD ALCANTARILLADO	17,412,114.	24,627,458.	13,879,685.	10,747,773.	24,627,458.	13,879,685.	10,747,773.				16,781,392.	8,257,245.	8,524,147.	7,846,065.	5,622,440.	2,223,626.
SUMA DE LA HOJA	17,412,114.	24,627,458.	13,879,685.	10,747,773.	24,627,458.	13,879,685.	10,747,773.				16,781,392.	8,257,245.	8,524,147.	7,846,065.	5,622,440.	2,223,626.
SUBTOTAL	17,412,114.	24,627,458.	13,879,685.	10,747,773.	24,627,458.	13,879,685.	10,747,773.				16,781,392.	8,257,245.	8,524,147.	7,846,065.	5,622,440.	2,223,626.
TOTAL	17,412,114.	24,627,458.	13,879,685.	10,747,773.	24,627,458.	13,879,685.	10,747,773.				16,781,392.	8,257,245.	8,524,147.	7,846,065.	5,622,440.	2,223,626.


ING. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 32 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VII FONDO DE ASIGNACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: 00 ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

CONVENIO CEA-CAI (PROGASAL) URBANO 2021																														
NÚM. DE OBRAS	NÚM. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD.	FECHAS		AUTORIZADO EN COMPROBANTES FEDERALES	INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN MANEJADA POR SAF			% AVANCE	CDO APROBADO DEBIDO REGISTRADO POR E			INVERSIÓN EJERCIDA EJECUTOR			% AVANCE	SALDO (RESTRADO) DEBIDO EJERCIDO			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES OTRAS
					INICIO (2021)	TERMINO (2021)		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL 833	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL 833		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL 833	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL 833		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL 833	U.M.	CANT.	ALCIERREDA DE PROYECTO	FIR.		
2021010146-0051	AP-IP-MAR-05/2021 11 29/03/2021 AP-IP-JUL-02/2021 R 6/07/2021	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO 1RA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLAN, NAYARIT. (URBANA)	AHUACATLAN AHUACATLAN	C	14/06/2021	10/11/2021	4,000,000	3,984,679	1,992,339	1,992,340	3,984,679	1,992,339	1,992,340	100				3,984,678	1,992,339	1,992,339	100	1	0	1	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 800 3,500	1 800 3,500	100		
2021010953-0052	AP-IP-MAR-05/2021 11 29/03/2021 AP-IP-NOV-01/2021 R 5/11/2021	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA INSURGENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT. (URBANO)	TEPEC TEPEC	C	10/08/2021	07/11/2021	1,123,207	1,114,960	445,996	668,964	1,114,960	445,996	668,964	100				878,236	351,204	526,942	79	236,754	84,702	142,052	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 112 983	1 112 983	100		
2021010149-0055	AP-IP-MAR-05/2021 11 29/03/2021 AP-IP-NOV-01/2021 R 5/11/2021	REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN CO. INDUSTRIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT. (URBANO)	TEPEC TEPEC	C	12/07/2021	30/10/2021	2,016,790	2,006,458	802,583	1,203,875	2,006,458	802,583	1,203,875	100				2,006,457	802,583	1,203,874	100	1	0	1	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 5,000 1,785	1 5,000 1,785	100		
2021010952-0058	AP-IP-MAR-05/2021 11 30/03/2021 AP-IP-NOV-01/2021 R 5/11/2021	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 160 SUCHEATE ENTRE LIBRAMIENTO Y JUAN DE LA BARRERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT. (URBANO)	TEPEC TEPEC	C	20/07/2021	01/11/2021	2,057,289	2,024,825	809,930	1,214,895	2,024,825	809,930	1,214,895	100				2,006,457	802,583	1,203,874	99	18,368	7,347	11,021	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 395 1,803	1 395 1,803	100		
2021010150-0059	AP-IP-MAR-05/2021 11 30/03/2021 AP-IP-JUL-00/2021 R 2/07/2021	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CO. DE LA SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT. (URBANO)	TEPEC TEPEC	C	14/06/2021	11/10/2021	4,108,959	4,084,830	1,633,932	2,450,898	4,084,830	1,633,932	2,450,898	100				4,084,829	1,633,931	2,450,897	100	1	1	1	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 1,500 3,586	1 1,500 3,586	100		
2021010147-0063	AP-IP-ABR-01/2021 11 7/04/2021 AP-IP-JUL-02/2021 R 6/07/2021	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1 ERA ETAPA EN LA COLONIA DEL BEIS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ROSAMORADA, NAYARIT. (URBANA)	ROSAMORADA ROSAMORADA	C	08/06/2021	08/10/2021	4,105,869	3,820,736	2,674,515	1,146,221	3,820,736	2,674,515	1,146,221	100				3,820,736	2,674,515	1,146,221	100				SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 665 3,593	1 665 3,593	100		
2021010387-0351	AP-IP-NOV-04/2021 11 22/11/2021	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT (URBANO)	TEPEC FRANCISCO I. MADERO (PUGA)					7,590,940	5,520,390	2,070,550	7,590,940	5,520,390	2,070,550	100							0	7,590,940	5,520,390	2,070,550	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 1,300 599			EL SALDO DE EJERCICIO EN EL EJERCICIO 2022	
SUMA DE LA HOJA							17,412,114	24,627,458	13,879,695	10,747,773	24,627,458	13,879,695	10,747,773				16,781,392	8,267,245	8,624,147		7,846,065	5,622,440	2,223,626							
SUBTOTAL							17,412,114	24,627,458	13,879,695	10,747,773	24,627,458	13,879,695	10,747,773				16,781,392	8,267,245	8,624,147		7,846,065	5,622,440	2,223,626							
TOTAL							17,412,114	24,627,458	13,879,695	10,747,773	24,627,458	13,879,695	10,747,773				16,781,392	8,267,245	8,624,147		7,846,065	5,622,440	2,223,626							



ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2021

01 DE ENERO

AL

31 DE DICIEMBRE

DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION

3 DE ENERO DE 2022

NUM. DE HOJA

1

DE

1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA POR SAF			SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33
RURAL SD ALCANTARILLADO US DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL	9,886,836. 882,942.	9,804,777 1,910,121	6,182,786 1,016,142	3,621,991 893,979	9,804,777 1,910,121	6,182,786 1,016,142	3,621,991 893,979				9,726,200 1,689,641	6,135,641 899,433	3,590,559 790,207	78,577 220,480	47,145 116,709	31,432 103,772
SUMA DE LA HOJA	10,769,778	11,714,898	7,198,928	4,515,970	11,714,898	7,198,928	4,515,970				11,415,841	7,035,074	4,380,767	299,057	163,853	135,203
SUBTOTAL	10,769,778	11,714,898	7,198,928	4,515,970	11,714,898	7,198,928	4,515,970				11,415,841	7,035,074	4,380,767	299,057	163,853	135,203
TOTAL	10,769,778	11,714,898	7,198,928	4,515,970	11,714,898	7,198,928	4,515,970				11,415,841	7,035,074	4,380,767	299,057	163,853	135,203

ING. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FECHA DE ELABORACION 31 DE ENERO DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VIGENTE DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTOR: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SD. ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

CONVENIO CRA-CNA (PROAGUA) RURAL 2021																														
No. DE OBRA	No. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENCIONES FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA POR SAF			% AVANCE	SO APROBADO MENOS MINISTRADO POR			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			% AVANCE	SALDO ANTESTRADO MENOS EJERCIDOS			METAS PROG.		METAS AL C.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RDJ	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RDJ		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RDJ	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RDJ		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RDJ	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.		
20210104-51-0081	AP-IP-ABR-011/2021 I 7/04/2021 AP-IP-JUL-006/2021 R 2/07/2021	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUTAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. (RURAL)	SANTA MARIA DEL ORO COFRADIA DE ACUTAPILCO	C	16/06/2021	28/10/2021	3,025,703.	2,969,211	2,099,447	899,764	2,969,211	2,099,447	899,764.	100				2,999,209	2,099,447	899,763.	100	2.	1.	1.	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 276 2.733	1 276 2.733	100		
20210104-52-0082	AP-IP-ABR-012/2021 I 7/04/2021 AP-IP-JUL-006/2021 R 2/07/2021	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. (RURAL)	COMPOSTELA VILLA MORELOS	C	15/06/2021	14/09/2021	3,831,493.	3,788,053	2,272,832	1,515,221	3,788,053	2,272,832	1,515,221	100				3,788,053	2,272,832	1,515,221.	100				SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 397 2.733	1 397 2.733	100		
20210104-53-0083	AP-IP-ABR-019/2021 I 9/04/2021 AP-IP-NOV-016/2021 R 5/11/2021	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL AHUACATE, MUNICIPIO DE TEPIIC, NAYARIT. (RURAL)	TEPIIC AHUACATE, EL	C	12/07/2021	14/09/2021	2,629,840	2,622,564	1,513,538	1,006,026	2,622,564	1,513,538	1,006,026	100				2,444,098	1,466,459	977,639.	97	78,466	47,079	31,387.	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 198 2.320	1 198 2.320	100		
20210104-54-0087	AP-IP-ABR-032/2021 I 15/04/2021 AP-IP-NOV-016/2021 R 5/11/2021	PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MIRAVALLER, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. (RURAL)	COMPOSTELA MIRAVALLER	C	21/06/2021	30/11/2021	500,000	494,949	296,969	197,980	494,949	296,969	197,980.	100				494,940	296,904	197,936.	100	109.	65.	44.	PROYECTO PERSONAS JORNALES	1 690 354	1 690 354	100		
SUMA DE LA HOJA							9,886,836	9,804,777	6,192,786	3,621,991	9,804,777	6,192,786	3,621,991					9,726,200	6,135,641	3,590,559		78,577	47,145	31,432						
SUBTOTAL							9,886,836	9,804,777	6,192,786	3,621,991	9,804,777	6,192,786	3,621,991					9,726,200	6,135,641	3,590,559		78,577	47,145	31,432						
TOTAL							9,886,836	9,804,777	6,192,786	3,621,991	9,804,777	6,192,786	3,621,991					9,726,200	6,135,641	3,590,559		78,577	47,145	31,432						

ING. ALVARO ROBERTO LUNA

DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FECHA DE ELABORACION 1 DE ENERO DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 31 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VERDEGALLO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFE)
DEPENDENCIA EJECUTOR: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: 18 DEPENDENCIA Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL

NUM. DE HOJA 1 DE 1

CONVENIO VERGUNA PROAGUA RURAL 2021																															
No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA POR SAF			% AVANCE FIN.	100 APROBADO MENOS MINISTRADO POR T			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			% AVANCE FIN.	SALDO (INSTRUMENTADO MENOS EJERCIDO)			METAS PROG.		METAS AL C.		% AVANCE FIN.	OBSERVACIONES	
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD3	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD3		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD3	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD3		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD3	U.M.	CANT.	AL CANTADAS DE PROYECTO	FIN.			
2021010-207-0126	AP-IP-MAY-002/2021 I 4/05/2021	COMPONENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA, EJERCICIO FISCAL 2021	TOD0 EL ESTADO	AD	04/05/2021	31/12/2021	52,968	52,968	26,483	26,483	52,968	26,483	26,483	100				50,214	25,107	25,107	95	2,752	1,378	1,378	INFORME PERSONAS	1	1,181,050	1	1,181,050	100	
2021010-237-0173	AP-IP-MAY-077/2021 I 28/05/2021 AP-IP-DIC-067/2021 A 28/05/2021	COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-LOCALIDADES URBANAS Y RURALES 2021)	TOD0 EL ESTADO	AD	28/05/2021	31/12/2021	107,193	551,176	275,588	275,588	551,176	275,588	275,588	100				540,881	270,440	270,440	98	10,295	5,148	5,148	INFORME PERSONAS	1	1,181,050	1	1,181,050	100	
2021010-235-0172	AP-IP-MAY-078/2021 I 28/05/2021 AP-IP-NOV-063/2021 A 26/11/2021	SUPERVISIÓN TECNICA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021	TOD0 EL ESTADO	AD	28/05/2021	31/12/2021	643,175	1,228,371	674,504	651,867	1,228,371	674,504	651,867	100				1,098,548	603,886	484,660	90	127,825	70,618	57,207	INFORME PERSONAS	1	1,181,050	1	1,181,050	100	
2021010-409-0324	AP-IP-NOV-057/2021 I 29/11/2021	CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021	TOD0 EL ESTADO	AD			79,608	79,608	39,567	40,041	79,608	39,567	40,041	100							0	79,608	39,567	40,041	INFORME PERSONAS	1	1,181,050				
SUMA DE LA HOJA							882,942	1,910,121	1,016,142	893,979	1,910,121	1,016,142	893,979					1,689,641	899,433	790,207		220,480	116,709	103,772							
SUBTOTAL							882,942	1,910,121	1,016,142	893,979	1,910,121	1,016,142	893,979					1,689,641	899,433	790,207		220,480	116,709	103,772							
TOTAL							882,942	1,910,121	1,016,142	893,979	1,910,121	1,016,142	893,979					1,689,641	899,433	790,207		220,480	116,709	103,772							

ING. ELVABO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2021

01 DE ENERO

AL

31 DE DICIEMBRE

DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION

3 DE ENERO DE 2022

FONDO:

FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA:

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA POR SAF			SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33
FAFEF SC AGUA POTABLE SD ALCANTARILLADO		2,711,558 23,987,296		2,711,558 23,987,296	2,711,557 23,986,827		2,711,557 23,986,827	0 469		1 469	1,704,511 23,599,465		1,704,511 23,599,465	1,007,046 387,361		1,007,046 387,361
SUMA DE LA HOJA		26,698,854		26,698,854	26,698,384		26,698,384	469		470	25,303,977		25,303,977	1,394,407		1,394,407
SUBTOTAL		26,698,854		26,698,854	26,698,384		26,698,384	469		470	25,303,977		25,303,977	1,394,407		1,394,407
TOTAL		26,698,854		26,698,854	26,698,384		26,698,384	469		470	25,303,977		25,303,977	1,394,407		1,394,407

74

ING. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FECHA DE ELABORACIÓN 3 DE ENERO DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 31 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: GOBIERNO ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: UB DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

NUM. DE HOJA 1 DE 1

FAFEP 2021																														
NÚM. DE OBRA	NÚM. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD.	FECHA		AUTORIZADO EN COMPLETOS FEDERALES	INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN UNIDADADA POR EAF			% AVANCE	ALDO APROBADO MENOS INVERTIDO POR EAF			INVERSIÓN EJECUTORA EJECUTOR			% AVANCE	SALDO (INVERTIDO MENOS EJECUTADO)			METAS PED.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES	
					EJEC.	TERMINO GENERAL		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANTARILLADO DE PROYECTO			FEL.
2021010-200-0179	AP-IP-ENE-029/2021 I 29/01/2021	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT (FINQUITO).	TEPEC TEPEC	C	09/11/2020	18/12/2020		99,222.		99,222.	99,221		99,221.	100	1		1	99,221.		99,221.	100					SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 152 394	1 152 394	100	
2021010-077-0028	AP-IP-MAR-019/2021 I 10/03/2021 AP-IP-OCT-039/2021 R 29/10/2021 AP-IP-DIC-020/2021 R 10/12/2021	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO LLANITOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT.	TEPEC TEPEC	C	08/09/21			980,654.		980,654.	980,654		980,654.	100						980,654.		980,654.				POZO PERSONAS JORNALES	1 1,500 2,781	0.05	5%	SE PAGO ANEXO PARA LA CONSTRUCCION DE BARRIO DE SE REALIZO ANALISIS Y PERSONA MEDIANTE VERIFICACION Y SE DETERMINO NIVEL DE CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE CONTRATO
2021010-184-0117	AP-IP-ABR-057/2021 I 28/04/2021 AP-IP-JUN-119/2021 A 28/06/2021	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COPAL ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE EJIDO Y CALLE PRAXEDIS GUERRERO ENTRE COPAL Y OJO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT	TEPEC TEPEC	C	07/06/2021	03/11/2021		1,487,577.		1,487,577.	1,487,577.		1,487,577.	100				1,461,185.		1,461,185.	98	26,392.		26,392.		SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 504 1,259	1 504 1,259	100	
2021010-203-0028	AP-IP-JUN-104/2021 I 23/06/2021 AP-IP-OCT-038/2021 R 29/10/2021	ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT	IXTLAN DEL RIO IXTLAN DEL RIO	C	04/08/2021	11/08/2021		144,105.		144,105.	144,105		144,105	100				144,105		144,105	100					POZO PERSONAS JORNALES	1 23,303 1,854	1 23,303 1,854	100	
SUMA DE LA HOJA								2,711,558		2,711,558	2,711,557		2,711,557	1		1	1,704,511		1,704,511		1,007,046		1,007,046							
SUBTOTAL								2,711,558		2,711,558	2,711,557		2,711,557	1		1	1,704,511		1,704,511		1,007,046		1,007,046							
TOTAL								2,711,558		2,711,558	2,711,557		2,711,557	1		1	1,704,511		1,704,511		1,007,046		1,007,046							

DR. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL

No. DE OBRA	No. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MED.	FECHAS		AUTORIZADO EN COMPLETOS FEDERALES	INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA POR SAJ			% AVANCE	ALDO APROBADO MENOS MINISTRADO POR S			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			% AVANCE	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	RESERVACIONES
					FECHAS	FECHAS		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RDJ	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RDJ		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RDJ	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RDJ		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RDJ	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIN.		
2021010 199-0190	AP-IP-ENE-030/2021 I 29/01/2021	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT. (FINQUITO).	TEPEC	C	08/11/20	18/12/20		166,058			166,058			100	1		1	166,058			100				SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 152 394	1 152 394	100		
2021010 078-0023	AP-IP-MAR-008/2021 I 4/03/2021 AP-IP-JUN-045/2021 A 10/06/2021	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. ANTONIO ECHAVARRIA DOMINGUEZ (SER. ETAPA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT.	TEPEC	C	01/06/2021	30/07/2021		4,188,256			4,188,256			100	1		1	4,188,256			100				SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 640 3,497	1 640 3,497	100		
2021010 100-0056	AP-IP-MAR-052/2021 I 23/03/2021 AP-IP-JUN-091/2021 R 21/08/2021	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ERA. ETAPA EN LA COLONIA 16 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT.	TEPEC	C	15/06/2021	12/10/2021		2,544,271			2,544,271			100				2,544,271			100				SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 352 2,188	1 352 2,188	100		
2021010 187-0082	AP-IP-ABR-026/2021 I 13/04/2021 AP-IP-JUN-050/2021 R 11/06/2021	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PROGRESO 2DA. ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT	XALISCO	C	01/08/2021	24/08/2021		501,294			501,294			100				476,038			95	25,256		25,256	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 72 428	1 72 428	100		
2021010 196-0106	AP-IP-ABR-043/2021 I 23/04/2021 AP-IP-JUN-118/2021 A 28/08/2021	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE COPAL ENTRE RICARDO FLORES MACÓN Y CALLE EJIDO EN CALLE PRAXEDIS GUERRERO ENTRE COPAL Y OJO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT	TEPEC	C	07/06/2021	03/11/2021		2,594,872			2,594,871			100	1		1	2,594,871			100				SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 504 2,195	1 504 2,195	100		
2021010 187-0106	AP-IP-ABR-044/2021 I 23/04/2021 AP-IP-JUL-026/2021 A 7/07/2021	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ABAJO, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS.	BAHÍA DE BANDERAS	C	14/09/2021	11/09/2021		1,645,981			1,645,981			100				1,645,045			100	937		937	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 324 1,362	1 324 1,362	100		
2021010 191-0107	AP-IP-ABR-045/2021 I 23/04/2021 AP-IP-JUN-081/2021 R 17/09/2021	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA	C	01/07/2021	07/11/2021		2,499,014			2,499,014			100				2,447,464			98	51,550		51,550	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 420 2,188	1 420 2,188	100		
GRAN DE LA HOJA								14,139,747	14,139,747	14,139,746	14,139,746	14,139,745	14,139,745	2	2	2	2	14,062,002	14,062,002	14,062,002	77,743	77,743	77,743	77,743						
SUBTOTAL								14,139,747	14,139,747	14,139,745	14,139,745	14,139,745	14,139,745	2	2	2	2	14,062,002	14,062,002	14,062,002	77,743	77,743	77,743	77,743						
TOTAL								14,139,747	14,139,747	14,139,745	14,139,745	14,139,745	14,139,745	2	2	2	2	14,062,002	14,062,002	14,062,002	77,743	77,743	77,743	77,743						

ING. ALVARO ROBERTO LUNA

DIRECTOR GENERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VIEJO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: 1.0 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL

NUM. DE HOJA 2 DE 2

No. DE OBRA	No. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJE C.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA POR SAT			% AVANCE	LEO APROBADO MENOS MINISTRADO POR S			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			% AVANCE	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)			METAS PRESJ.		METAS AL C.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D.M.A.)	TERMINO (D.M.A.)		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RD	U.M.	CANT.	AL CANTARILLAS DE PROYECTO	FIS.		
2021010165-0126	AP-IP-MAY-003/2021 I 4/05/2021 AP-IP-JUL-021/2021 R 6/07/2021 AP-IP-DIC-143/2021 R 30/12/2021	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE MATATIPAC 3RA. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT	XALISCO XALISCO	C	01/07/2021	13/09/2021		2,899,664		2,899,664	2,899,663		2,899,663	100	1		1	2,899,663		2,899,663	100				SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 228 2,575	1 228 2,575	100		
2021010232-0163	AP-IP-MAY-064/2021 I 26/05/2021 AP-IP-NOV-005/2021 R 3/11/2021	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TERÁN Y FRANCISCO I. MADERO EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT.	IXTLAN DEL RIO IXTLAN DEL RIO	C	01/07/2021			2,287,748		2,287,748	2,287,748		2,287,748	100				1,978,130		1,978,130	86	309,618		309,618		SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 220 1,934	0.92	92	
2021010280-0207	AP-IP-JUN-056/2021 I 15/06/2021 AP-IP-NOV-004/2021 R 3/11/2021	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN LOS AYALA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	COMPOSTELA AYALA, LOS	C	13/07/2021	10/10/2021		2,948,218		2,948,218	2,947,752		2,947,752	100	466		466	2,947,752		2,947,752	100				CARCAMO PERSONAS JORNALES	1 316 1,061	1 316 1,061	100		
2021010281-0211	AP-IP-JUN-064/2021 I 16/06/2021 AP-IP-NOV-006/2021 R 3/11/2021	ADECUACIONES DE RED ELECTRICA PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLA MORELOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	COMPOSTELA VILLA MORELOS	C	13/07/2021	10/10/2021		1,711,919		1,711,919	1,711,918		1,711,918	100	1		1	1,711,918		1,711,918	100				PLANTA PERSONAS JORNALES	1 397 1,065	1 397 1,065	100		
SUMA DE LA HOJA								9,847,549		9,847,549	9,847,082		9,847,082	467		467	9,837,464		9,837,464	309,618		309,618								
SUBTOTAL								23,987,296		23,987,296	23,986,827		23,986,827	469		469	23,999,465		23,999,465	387,361		387,361								
TOTAL								23,987,296		23,987,296	23,986,827		23,986,827	469		469	23,999,465		23,999,465	387,361		387,361								

ING. ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2021

01 DE ENERO

AL

AL

31 DE DICIEMBRE

DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

INVERSIÓN ESTATAL

FONDO:

RECURSO ESTATAL

DEPENDENCIA EJECUTORA:

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 3 DE ENERO DE 2022

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA POR SAF				BALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)				INVERSION EJERCIDA EJECUTOR				BALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)			
		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R03	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R03	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R03	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R03	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R03
INVERSIÓN ESTATAL U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL	1,000,000.	5,742,382.	950,000.		4,792,382.	5,742,382.	950,000.		4,792,382.					5,705,428.	916,449.		4,788,979.	36,953.	33,551.		3,402.
SUMA DE LA HOJA	1,000,000	5,742,382	950,000		4,792,382	5,742,382	950,000		4,792,382					5,705,428	916,449		4,788,979	36,953	33,551		3,402
SUBTOTAL	1,000,000	5,742,382	950,000		4,792,382	5,742,382	950,000		4,792,382					5,705,428	916,449		4,788,979	36,953	33,551		3,402
TOTAL	1,000,000	5,742,382	950,000		4,792,382	5,742,382	950,000		4,792,382					5,705,428	916,449		4,788,979	36,953	33,551		3,402

ING. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSIÓN ESTATAL
FONDO: RECURSO ESTATAL
DEPENDENCIA EJECUTIVA: GOBIERNO ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: DE DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

NÚM. DE FOLIO 1 DE 1

CL. DE OBRA	CL. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA	AUTOMANTENIMIENTO DE EQUIPOS PERMANENTES	INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN INICIADA POR BAF				% AVANCE	SALDO (APROBADO MENUS INICIADO POR BAF)				INVERSIÓN EJERCIDA EJECUTOR				% AVANCE	SALDO (INICIADO MENUS EJERCIDO)				ESTADO FINAL		ESTADO ALC.	% AVANCE	COMENTARIO	
							TOTAL	FEDERAL	FEDERAL SUB	ESTADO DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL SUB	ESTADO DIRECTO		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL SUB	ESTADO DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL SUB	ESTADO DIRECTO		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL SUB	ESTADO DIRECTO	U/E	CANT.				ALCANTARILLADO DE PROYECTO
2021010175-0096	AP-IP-ASB-031/2021 I 15/04/2021	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A ORGANISMOS OPERADORES "ESCUELA DEL AGUA" (PROYECTO) URBANO	AD	15/04/21	31/12/21	1 000 000	1 000 000	500 000			500 000	1 000 000	500 000			100					1 000 000	500 000		500 000	100					INFORME PERSONAL	1 50	1 50	100	
2021010303-0031	AP-IP-AMM-022/2021 I 11/03/2021	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT	AD	11/03/21	31/12/21		3 842 382				3 842 382	3 842 382			3 842 382	100				3 839 116			3 839 116	100	3 266	0		3 266	INFORME PERSONAL	1 39	1 29	100		
2021010174-0136	AP-IP-AMM-016/2021 I 10/05/2021	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROYECTO) ACCIONES DE DESINFECCIÓN DE AGUA 2021	AD	10/05/21	31/12/21		896 585	416 585			450 000	896 585	416 585		450 000	100				896 312	416 449		449 863	100	273	136		137	INFORME PERSONAL	1 400 382	1 400 382	100		
SUMA DE LA HOJA							1 000 000	5 739 967	916 585		4 792 382	5 739 967	916 585		4 792 382					5 705 428	916 449		4 789 979	3 538	136		3 402							
SUBTOTAL							1 000 000	5 739 967	916 585		4 792 382	5 739 967	916 585		4 792 382					5 705 428	916 449		4 789 979	3 538	136		3 402							
TOTAL							1 000 000	5 739 967	916 585		4 792 382	5 739 967	916 585		4 792 382					5 705 428	916 449		4 789 979	3 538	136		3 402							

ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2019

AL 31 DE DICIEMBRE

DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FINANCIAMIENTOS INTERNOS

FECHA DE ELABORACION

3 DE ENERO DE 2022

FONDO:

FONDO DE RECONSTRUCCIÓN

DEPENDENCIA EJECUTORA:

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA

1

DE

1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZACION DO EN CONVENIO CON FEDERACION	INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA POR SAF				BALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)				INVERSION EJERCIDA EJECUTOR				BALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)				
		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO
FONDO DE RECONSTRUCCIÓN																						
SC AGUA POTABLE			14,864,644.			14,864,644.	13,701,595.			13,701,595.	1,163,049.			1,163,049.	13,473,735.			13,473,735.				
SD ALCANTARILLADO			12,045,851			12,045,851	11,393,592			11,393,592	652,259			652,259	11,393,591			11,393,591				
SUMA DE LA HOJA			26,910,495			26,910,495	25,095,187			25,095,187	1,815,308			1,815,308	24,867,326			24,867,326				
SUBTOTAL			26,910,495			26,910,495	25,095,187			25,095,187	1,815,308			1,815,308	24,867,326			24,867,326				
TOTAL			26,910,495			26,910,495	25,095,187			25,095,187	1,815,308			1,815,308	24,867,326			24,867,326				

ING. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERNOS
FONDO: FONDO DE RECONSTRUCCIÓN
DEPENDENCIA EJECUTORA: COHERSIÓN DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 2 DE 2

CONTINIO CEA-IP-CA (PESQUERA) (PESQUERA) 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ING. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FECHA DE ELABORACIÓN 31 DE ENERO DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERIORES
FONDO: FONDO DE RECONSTRUCCIÓN
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 2 DE 2

NÚM. DE OBRA	NÚM. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHAS	ESTADO DE COMPLETUD DE OBRAS	INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN ADMINISTRADA POR SAJ				% AVANCE	SALDO DEPENDIENDO BIENES ADMINISTRADOS POR SAJ				INVERSIÓN EJERCIDA EJECUTOR				% AVANCE	SALDO DEPENDIENDO BIENES EJERCIDOS				METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES		
								TOTAL	FEDERAL	ESTADAL	ESTADAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTADAL	ESTADAL DIRECTO		TOTAL	FEDERAL	ESTADAL	ESTADAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTADAL	ESTADAL DIRECTO		UAE	CANT.	ALCANTARILLADO DE PROYECTO									
2019-CEA-ENE-034-0184	AP-IP-MAY-064/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE LOS MORILLOS, MUNICIPIO DE TECUALA, SINISTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	TECUALA	MORILLOS, LOS	C	12/10/19	02/01/20	1,935,769				1,932,501				100	3,268			3,268	1,932,501				100							1	404	1	404	100	
2019-CEA-ENE-035-0166	AP-IP-MAY-065/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL HUJACHE MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINISTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	HUAJICORI	HUJACHE, EL	C	26/11/19	27/12/19	956,058				954,104				100	1,954			1,954	954,104				100							1	15	1	15	100	
2019-CEA-ENE-036-0168	AP-IP-MAY-066/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO DE ABAJO, MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINISTRADA POR EL HURACÁN WILLA	HUAJICORI	RODEO DE ABAJO, EL	C	26/11/19	23/01/20	99,074				99,041				100	33			33	99,041				100							1	37	1	37	100	
2019-CEA-ENE-039-0172	AP-IP-MAY-067/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUAMUCHILAR MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINISTRADA POR EL HURACÁN WILLA	HUAJICORI	GUAMUCHILAR, EL	C	26/11/19	24/01/20	367,125				361,516				98	5,609			5,609	361,516				100							1	281	1	281	100	
2019-CEA-ENE-042-0175	AP-IP-MAY-068/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE TENEPANTA, MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINISTRADA POR EL HURACÁN WILLA	HUAJICORI	LLANO DE TENEPANTA	C	26/11/19	24/01/20	475,174				467,319				98	7,856			7,856	467,319				100							1	107	1	107	100	
2019-CEA-ENE-031-0178	AP-IP-MAY-069/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERÍA FILTRANTE "ARROYO DEL FRAYLE" EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINISTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	DEL NAYAR	JESUS MARIA	C	11/10/19	01/09/20	341,087				339,924				100	1,163			1,163	339,924				100							1	855	1	855	100	
2019-CEA-ENE-037-0179	AP-IP-MAY-070/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TREN DE PIEZAS ESPECIALES EN LA LOCALIDAD DE RODEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINISTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	HUAJICORI	RODEO DE ARRIBA, EL	C	26/11/19	23/01/20	250,727				244,828				98	5,899			5,899	244,828				100							1	61	1	61	100	
SUMA DE LA HOJA								4,625,014			4,399,233				25,781			25,781	4,399,233																		
SUBTOTAL								19,432,488			19,432,488				889,551			889,551	9,585,855																		
TOTAL																																					

ING. JUAN ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERIORES
FONDO: FONDO DE RECONSTRUCCION
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CAS/PROG.S/LEI/RG/2021

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 2 DE 2

NO. DE OBRA	NO. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MEXI.	FECHAS		RECURSOS CONTRIBUCIONES FEDERALES	INVERSION OPERATIVA				INVERSION MANTENIMIENTO POR SAF				% AVANCE	SALDO OPERATIVO MENOS INVERSIONES POR SAF				INVERSION EJECUTADA EJECUTIVADA				% AVANCE	SALDO INVENTARIADO MENOS EJECUTADO				METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES	
					INICIO	TERMINO		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL	ESTATAL		UAE	CANT.	ALCANTARILLADO	PROYECTO							
2019-CEA-ENE-038-0182	AP-IP-MAY-07/2019 22/05/2019	REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE LAS QUEMADAS, MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINISTRADAS POR EL HURACAN VILLA	HUAJICORI QUEMADAS, LAS	C	26/11/19	24/01/20		682,122			682,122	671,671			671,671	98	10,451			10,451	671,671			671,671	100							SISTEMA PERSONAS	1 32	1 32	100	
2019-CEA-ENE-040-0189	AP-IP-MAY-07/2019 22/05/2019	REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE CASETA DE CONTROL Y CLORACION EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLOS, MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINISTRADAS POR EL HURACAN VILLA	HUAJICORI ZAPOTILLOS	C	26/11/19	23/01/20		139,456			139,456	138,480			138,480	99	976			976	138,480			138,480	100							SISTEMA PERSONAS	1 70	1 70	100	
2019-CEA-ENE-041-0186	AP-IP-MAY-07/2019 22/05/2019	REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA VERDE (EL SALTO), MUNICIPIO DE TECUALA, SINISTRADAS POR EL HURACAN VILLA	TECUALA AGUA VERDE (EL SALTO)	C	12/10/19	02/01/20		3,610,600			3,610,600	3,068,529			3,068,529	85	542,071			542,071	3,068,529			3,068,529	100							SISTEMA PERSONAS	1 433	1 433	100	
SUMA DE LA HOJA								4,432,178			4,432,178	3,878,680			3,878,680		553,498			553,498	3,878,680			3,878,680												
SUBTOTAL								14,884,644			14,884,644	13,781,595			13,781,595		1,183,049			1,183,049	13,473,735			13,473,735												
TOTAL								14,884,644			14,884,644	13,781,595			13,781,595		1,183,049			1,183,049	13,473,735			13,473,735												

ING. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERIORES
FONDO: FONDO DE RECONSTRUCCIÓN
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION: 1 DE ENERO DE 2022

PROGRAMA: 90 ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MOD.	FECHAS		IMPORTE ADO EN COMPLETADO EN FEDERA	INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN INICIADA POR EAF				% AVANCE	SALDO (APROBADO MENUS INICIADO) POR EAF				INVERSIÓN EJECUTADA				% AVANCE	SALDO (INICIADO MENUS EJECUTADO)				METAS PROG.		METAS ALC.		% REALIZADO	UNIDADES OBRAS				
					INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RES.	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL L.	FEDERAL RES.	ESTATAL DIRECTO		TOTAL	FEDERAL L.	FEDERAL RES.	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL L.	FEDERAL RES.	ESTATAL DIRECTO		TOTAL	FEDERAL L.	FEDERAL RES.	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL L.	FEDERAL RES.	ESTATAL DIRECTO			U.M.	CANT.	AL CARGADO DE PROYECTO	FIN
2019-CEA-ENE-019-0164	AP-IP-MAY-06/2019 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, SINISTRADA POR EL HURACÁN WILLA	TUXPAN TUXPAN	C	11/10/19	18/12/19		1,653,855			1,653,855	1,637,325			1,637,325	99	16,330			16,330	1,637,325			1,637,325	100					SISTEMA PERSONAS	1	21,709	1	21,709	100%				
2019-CEA-ENE-023-0170	AP-IP-MAY-09/2019 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS MILPILLAS, MUNICIPIO DE HUIJICORÍ, SINISTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	HUIJICORÍ SAN ANDRÉS MILPILLAS	C	26/11/19	14/12/19		178,328			178,328	178,002			178,002	100	326			326	178,002			178,002	100					SISTEMA PERSONAS	1	650	1	650	100%				
2019-CEA-ENE-027-0174	AP-IP-MAY-09/2019 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUÁREZ ENTRE FORTUNA Y MADERO, INDEPENDENCIA ENTRE BRAVO Y MORELOS, CORONA ENTRE MORELOS Y MADERO, VICTORIA ENTRE LIBERTAD E INDEPENDENCIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, SINISTRADA POR EL HURACÁN WILLA	TUXPAN TUXPAN	C	11/10/19	31/12/19		3,581,349			3,581,349	2,996,992			2,996,992	84	585,357			585,357	2,996,992			2,996,992	100					SISTEMA PERSONAS	1	876	1	876	100%				
2019-CEA-ENE-030-0181	AP-IP-MAY-06/2019 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICTORIA ENTRE VERACRUZ Y NARCISO MENDOZA, MADERO ENTRE VERACRUZ Y JUAN	TUXPAN TUXPAN	C	11/10/19	01/01/20		3,679,259			3,679,259	3,672,091			3,672,091	100	7,168			7,168	3,672,091			3,672,091	100					SISTEMA PERSONAS	1	732	1	732	100%				
2019-CEA-ENE-032-0187	AP-IP-MAY-07/2019 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANZANILLO ENTRE CENTENARIO Y ALVARO OBREGÓN, ALVARO OBREGÓN ENTRE TABASCO Y JUAN	TUXPAN TUXPAN	C	21/10/19	19/12/19		2,953,260			2,953,260	2,910,182			2,910,182	99	43,078			43,078	2,910,182			2,910,182	100					SISTEMA PERSONAS	1	637	1	637	100%				
SUMA DE LA HOJA								12,045,851			12,045,851	11,393,692			11,393,692		652,259			652,259	11,393,691			11,393,691															
SUBTOTAL								12,045,851			12,045,851	11,393,692			11,393,692		652,259			652,259	11,393,691			11,393,691															
TOTAL								12,045,851			12,045,851	11,393,692			11,393,692		652,259			652,259	11,393,691			11,393,691															

ING. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2021

01 DE ENERO

AL

AL

31 DE DICIEMBRE

DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

FECHA DE ELABORACION 3 DE ENERO DE 2022

FONDO:

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DEPENDENCIA EJECUTORA:

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA)

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA POR SAF				BALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)				INVERSION EJERCIDA EJECUTOR				BALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)			
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R30	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R30	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R30	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R30	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R30	ESTATAL DIRECTO
RAMO 16 SC AGUA POTABLE SD ALCANTARILLADO		13,797,395.	13,797,395.			13,797,395.	13,797,395.							13,711,603.	13,711,603.			85,792.	85,792.		
		8,833,968.	8,833,968.			8,833,968.	8,833,968.							8,738,792.	8,738,792.			95,176.	95,176.		
SUMA DE LA HOJA		22,631,363	22,631,363			22,631,363	22,631,363							22,450,395	22,450,395			180,968	180,968		
SUBTOTAL		22,631,363	22,631,363			22,631,363	22,631,363							22,450,395	22,450,395			180,968	180,968		
TOTAL		22,631,363	22,631,363			22,631,363	22,631,363							22,450,395	22,450,395			180,968	180,968		

ING. ALVARO ROBERTO JUANA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FECHA DE ELABORACION 3 DE ENERO DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BANDO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

FONDO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SEC. AGUA POTABLE

FOLIO DE HOJA 3 DE 3

CONVENIO GASA/CI/PROG/CI																																										
SL DE OBRA	SL DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MOD.	LOCALIDAD	K.M.C.	FECHAS		AUTORIZACION EN COMPROBANTES FEDERALES	INVERSION APROBADA				INVERSION MONITRADA POR SAF				% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS SINISTRADO POR SAF)				INVERSION EJERCIDA EJECUTOR				% AVANCE	SALDO (SINISTRADO MENOS EJERCIDO)				METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES						
							INICIO	TERMINO		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL AL RES	ESTATA L DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL AL RES	ESTATA L DIRECTO		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL AL RES	ESTATA L DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL AL RES	ESTATA L DIRECTO		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL AL RES	ESTATA L DIRECTO	TOTAL	FEDERAL				FEDERAL AL RES	ESTATA L DIRECTO	S.M.	CANT.	ALCABARAS DE PROYECTO	P.R.
2021010 411-0325	AP-IP-NOV-059/2021 29/11/2021	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO CALLEJÓN 1 Y 2, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPONETA, NAYARIT, SINISTRADO POR EL HURACÁN "PAMELA"	ACAPONETA	C		17/12/2021	29/12/2021			555 823	555 823			555 823	555 823			100					554 588	554 588		100	1 135	1 135			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 3 205 46	1 3 205 46	100%								
2021010 412-0326	AP-IP-NOV-060/2021 29/11/2021	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE 1, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPONETA, NAYARIT, SINISTRADO POR EL HURACÁN "PAMELA"	ACAPONETA	C		17/12/2021	29/12/2021			1 894 892	1 894 892			1 894 892	1 894 892			100					1 875 780	1 875 780		99	19 112	19 112			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 7 291 147	1 7 291 147	100%								
2021010 413-0327	AP-IP-NOV-061/2021 29/11/2021	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE JAUREGUA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPONETA, NAYARIT, SINISTRADO POR EL HURACÁN "PAMELA"	ACAPONETA	C		17/12/2021	29/12/2021			532 046	532 046			532 046	532 046			100					530 326	530 326		100	1 720	1 720			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 2 187 47	1 2 187 47	100%								
2021010 422-0328	AP-IP-NOV-062/2021 29/11/2021	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO No. 5, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, NAYARIT, SINISTRADO POR EL HURACÁN "PAMELA"	TUXPAN	C		17/12/2021	29/12/2021			560 956	560 956			560 956	560 956			100					560 211	560 211		100	745	745			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 7 338 94	1 7 338 94	100%								
2021010 421-0329	AP-IP-NOV-063/2021 29/11/2021	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO No. 6, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, NAYARIT, SINISTRADO POR EL HURACÁN "PAMELA"	TUXPAN	C		17/12/2021	29/12/2021			617 767	617 767			617 767	617 767			100					616 955	616 955		100	812	812			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 7 338 117	1 7 338 117	100%								
2021010 414-0330	AP-IP-NOV-064/2021 29/11/2021	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE 3, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPONETA, NAYARIT, SINISTRADO POR EL HURACÁN "PAMELA"	ACAPONETA	C		17/12/2021	29/12/2021			567 688	567 688			567 688	567 688			100					567 556	567 556		100	132	132			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 7 290 68	1 7 290 68	100%								
2021010 433-0331	AP-IP-NOV-065/2021 29/11/2021	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL MAR, MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT, SINISTRADO POR EL HURACÁN "PAMELA"	RUIZ LAGUNA DEL MAR	C		17/12/2021	27/12/2021			185 995	185 995			185 995	185 995			100					185 202	185 202		100	793	793			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 449 17	1 449 17	100%								
2021010 417-0332	AP-IP-NOV-066/2021 29/11/2021	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE EL REBALÓN, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, SINISTRADO POR EL HURACÁN "PAMELA"	ACAPONETA REBALÓN EL	C		17/12/2021	27/12/2021			354 728	354 728			354 728	354 728			100					354 488	354 488		100	240	240			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 667 35	1 667 35	100%								
SUBA DE LA HOJA										5 269 895	5 269 895			5 269 895	5 269 895								0	5 245 207	5 245 207			24 688	24 688													
SUBTOTAL										5 269 895	5 269 895			5 269 895	5 269 895								0	5 245 207	5 245 207			24 688	24 688													
TOTAL																																										

ING. ALVARO RUBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL

CONTINUED - CACNA (PISPAQUA)																																			
NÚM. DE OBRA	NÚM. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MOD.	FECHA		AUTORIZADO EN CONVENIO FEDERALES	INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA POR SAF				% AVANCE	SALDO (APROBADO MENUS MINISTRADO POR SAF)				INVERSION EJECUTADA EJECUTOR				% AVANCE	SALDO (MINISTRADO MENUS EJECUTADO)				METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL AL 31/12	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL AL 31/12		ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL AL 31/12	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL AL 31/12		ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL AL 31/12	ESTATAL DIRECTO	UML	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO		
2021010 415-0334	AP-IP-NOV-068/2021 29/11/2021	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE , EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA LAS MARIQUITAS, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, SINIESTRADO POR EL HURACÁN "PAMELA"	ACAPONETA	C	17/12/2021	28/12/2021		461.455	461.455			461.455	461.455		100				459.441	459.441			100	2.014	2.014			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 102 54	1 102 54	100%				
2021010 435-0335	AP-IP-NOV-069/2021 29/11/2021	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE , EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO, MUNICIPIO DE RUJIZ, NAYARIT, SINIESTRADO POR EL HURACÁN "PAMELA"	RUJIZ	C	17/12/2021	27/12/2021		261.916	261.916			261.916	261.916		100				261.824	261.824			100	92	92			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 1.342 51	1 1.342 51	100%				
2021010 416-0340	AP-IP-NOV-074/2021 29/11/2021	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOS SANDOVALES MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, SINIESTRADO POR EL HURACÁN "PAMELA"	ACAPONETA	C	17/12/2021	27/12/2021		258.827	258.827			258.827	258.827		100				258.774	258.774			100	53	53			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 157 30	1 157 30	100%				
2021010 426-0342	AP-IP-NOV-076/2021 29/11/2021	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARENITAS, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT, SINIESTRADO POR EL HURACÁN "PAMELA"	TECUALA	C	17/12/2021	28/12/2021		398.514	398.514			398.514	398.514		100				398.378	398.378			100	136	136			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 221 44	1 221 44	100%				
2021010 430-0343	AP-IP-NOV-077/2021 29/11/2021	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TECUALA (POZO EL PILO) MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT, SINIESTRADO POR EL HURACÁN "PAMELA"	TECUALA	C	17/12/2021	28/12/2021		3.235.389	3.235.389			3.235.389	3.235.389		100				3.187.355	3.187.355			99	48.034	48.034			PERSONAS JORNALES	8.362 199	8.362 199	100%				
2021010 428-0345	AP-IP-NOV-079/2021 29/11/2021	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE MILPAS VIEJAS MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT, SINIESTRADO POR EL HURACÁN "PAMELA"	TECUALA	C	17/12/2021	29/12/2021		1.040.072	1.040.072			1.040.072	1.040.072		100				1.040.071	1.040.071			100	1	1			PERSONAS JORNALES	1.574 36	1.574 36	100%				
2021010 429-0346	AP-IP-NOV-080/2021 29/11/2021	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO PARA ABASTECER A LAS LOCALIDADES DEL SISTEMA MULTIPLE TECUALA-NOVILLERO, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT, SINIESTRADO POR EL HURACÁN "PAMELA"	TECUALA	C	17/12/2021	28/12/2021		688.984	688.984			688.984	688.984		100				687.920	687.920			100	1.064	1.064			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 9.407 40	1 9.407 40	100%				

SUMA DE LA HOJA	6.345.157	6.345.157		6.345.157	6.345.157												6.293.764	6.293.764							51.393	51.393									
SUBTOTAL	11.615.052	11.615.052		11.615.052	11.615.052												11.539.871	11.539.871							76.081	76.081									
TOTAL																																			

ING. ALVARO ROBERTO OLIVERA
DIRECTOR GENERAL

PUENTE DE FINANCIAMIENTO: RANIO 18. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
FONDO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO: CE-CA-NA (PSOAGUA)

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 3 DE 3

CONVENIO CEA-CA/PROAGUA																																				
No. DE OBRA	No. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MOD.	FECHA			AUTORIZADO EN COMISIONES FEDERALES	INVERSION APROBADA				INVERSION SINISTRADA POR SIF				% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS SINISTRADO POR SIF)				INVERSION EJERCIDA EJECUTOR				% AVANCE	SALDO (SINISTRADO MENOS EJERCIDO)				METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					EMIS.	RECIBO	TERMINO		EXPORTE	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL AL RZO	ESTATA AL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL AL RZO		ESTATA AL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL AL RZO	ESTATA AL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL AL RZO		ESTATA AL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL AL RZO	ESTATA AL DIRECTO	U.S.	CANT.	ALCANAGADA DE PROYECTOS		
2021010341-0347	AP-IP-NOV-081/2021-29/11/2021	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO A Y B EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE RUJ, NAYARIT, SINISTRADO POR EL HURACÁN "PAMELA"	RUJ, RUJ	C					598 436	598 436			598 436	598 436			100					594 775	594 775			99	3 661	3 661			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 4870 43	1 4870 43	100%		
2021010342-0349	AP-IP-NOV-081/2021-29/11/2021	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE VADO DE SAN PEDRO PARA ABASTECER DE AGUA A LAS LOCALIDADES DE VADO DE SAN PEDRO Y RUJ, MUNICIPIO DE RUJ, NAYARIT, SINISTRADO POR EL HURACÁN "PAMELA"	RUJ VADO DE SAN PEDRO	C					734 461	734 461			734 461	734 461			100					730 441	730 441			99	4 020	4 020			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 11 036 37	1 11 036 37	100%		
2021010343-0350	AP-IP-NOV-081/2021-29/11/2021	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO MUNICIPIO DE RUJ, NAYARIT, SINISTRADO POR EL HURACÁN "PAMELA"	RUJ VENADO, EL	C					849 446	849 446			849 446	849 446			100					847 416	847 416			100	2 030	2 030			PERSONAS JORNALES	1 1342 53	1 1342 53	100%		
SUBA DE LA HOJA									2 182 343	2 182 343			2 182 343	2 182 343				2 172 632	2 172 632						9 711	9 711										
SUBTOTAL									13 797 395	13 797 395			13 797 395	13 797 395				13 711 603	13 711 603						95 792	95 792										
TOTAL									13 797 395	13 797 395			13 797 395	13 797 395				13 711 603	13 711 603						95 792	95 792										

ROBERTO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FECHA DE ELABORACIÓN 2 DE ENERO DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
FONDO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: 00 ALCANTARILLADO

PÁGINA DE HOJA 1 DE 1

NÚM. DE OBRAS	NÚM. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	EJEC.	FECHAS		AUTORIZACIÓN DE COMPROMISOS PRESUPUESTALES	INVERSIÓN AFIRMADA				INVERSIÓN ANTECIPADA POR CAF				% AVANCE	SALDO (APORTADO MENOS INVERTIDO POR CAF)				INVERSIÓN EJECUTIVA EJECUTIV				% AVANCE	SALDO (APORTADO MENOS EJECUTIVO)				METAS PRES.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
						INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RES.	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RES.	ESTATAL DIRECTO		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RES.	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RES.	ESTATAL DIRECTO		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RES.	ESTATAL DIRECTO	U.M.	CANT.	AL CANCELAR DE PROYECTO	U.M.		
2021010-418-0333	AP-IP-NOV-067/2021 / 29/11/2021	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SAN JUAN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPONETA, NAYARIT, SINISTRADO POR EL HURACÁN "PAMELA"	ACAPONETA	ACAPONETA	C	17/12/2021	29/12/2021		2,146,401	2,146,401			2,146,401	2,146,401			100					2,070,579	2,070,579			98	75,822	75,822			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1	11,500	11,500	100%	
2021010-419-0336	AP-IP-NOV-073/2021 / 29/11/2021	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES INFONAVIT, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPONETA, NAYARIT, SINISTRADO POR EL HURACÁN "PAMELA"	ACAPONETA	ACAPONETA	C	17/12/2021	26/12/2021		226,153	226,153			226,153	226,153			100					225,870	225,870			100	263	263			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1	8,476	8,476	100%	
2021010-420-0337	AP-IP-NOV-071/2021 / 29/11/2021	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EMISOR, EN LA LOCALIDAD DE SAYULLA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, SINISTRADO POR EL HURACÁN "PAMELA"	ACAPONETA	SAYULLA	C	17/12/2021	29/12/2021		952,430	952,430			952,430	952,430			100					952,426	952,426			100	4	4			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1	2,318	2,318	100%	
2021010-424-0338	AP-IP-NOV-072/2021 / 29/11/2021	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CARCAMO DE BOMBEO LA FORTUNA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, NAYARIT, SINISTRADO POR EL HURACÁN "PAMELA"	TUXPAN	TUXPAN	C	17/12/2021	29/12/2021		1,671,110	1,671,110			1,671,110	1,671,110			100					1,665,757	1,665,757			100	5,353	5,353			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1	11,006	11,006	100%	
2021010-425-0339	AP-IP-NOV-073/2021 / 29/11/2021	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CARCAMO DE BOMBEO MORELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, NAYARIT, SINISTRADO POR EL HURACÁN "PAMELA"	TUXPAN	TUXPAN	C	17/12/2021	27/12/2021		1,635,342	1,635,342			1,635,342	1,635,342			100					1,627,042	1,627,042			99	8,300	8,300			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1	11,007	11,007	100%	
2021010-423-0341	AP-IP-NOV-075/2021 / 29/11/2021	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE COMILES, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT, SINISTRADO POR EL HURACÁN "PAMELA"	TUXPAN	COMILES	C	17/12/2021	29/12/2021		1,387,197	1,387,197			1,387,197	1,387,197			100					1,382,535	1,382,535			100	4,662	4,662			PERSONAS JORNALES	2,741	42	2,741	100%	
2021010-427-0344	AP-IP-NOV-076/2021 / 29/11/2021	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CALLE MORELIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA, NAYARIT, SINISTRADO POR EL HURACÁN "PAMELA"	TECUALA	TECUALA	C	17/12/2021	29/12/2021		815,335	815,335			815,335	815,335			100					814,583	814,583			100	752	752			PERSONAS JORNALES	7,500	66	7,500	100%	
SUMA DE LA HOJA									8,833,960	8,833,960			8,833,960	8,833,960								8,730,792	8,730,792				95,176	95,176								
SUBTOTAL									8,833,960	8,833,960			8,833,960	8,833,960								8,730,792	8,730,792				95,176	95,176								
TOTAL									8,833,960	8,833,960			8,833,960	8,833,960								8,730,792	8,730,792				95,176	95,176								

DR. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL