

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024


INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORIGEN DEL RECURSO: INVERSIÓN ESTATAL
FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL
SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

APERTURA PROGRAMÁTICA:
UB DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANTACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

FECHA DE ELABORACION: 1 DE ABRIL DE 2024
NUM. DE HOJA: 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONCEPTOS FEDERALES	INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)				METAS		N. AVANCE	OBSERVACIONES			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	U.M.			CANTIDAD		
																								PROGRAMADAS	ALCANZADAS	FIN.
2024010 001-0001	AP-IP-ENE-022/2024 12/01/2024	Gastos de operación de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit	Todo el Estado	AD	12/01/24			3,861,421			3,861,421	1,565,577			1,565,577	2,295,844			2,295,844	Informe Personales Jornales	1 37 6,660	0.41	41	41		
SUMA DE LA HOJA								3,861,421			3,861,421	1,565,577			1,565,577	2,295,844			2,295,844							
SUBTOTAL								3,861,421			3,861,421	1,565,577			1,565,577	2,295,844			2,295,844							
TOTAL								3,861,421			3,861,421	1,565,577			1,565,577	2,295,844			2,295,844							

AUTORIZADO:

ING. EUGENIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

et

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ORIGEN DEL RECURSO: INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

FECHA DE ELABORACION 2 DE ABRIL DE 2024


FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMÁTICA	INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)			
	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO
INVERSIÓN ESTATAL												
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL	3,861,421			3,861,421	1,565,577			1,565,577	2,295,844			2,295,844
SUMA DE LA HOJA	3,861,421			3,861,421	1,565,577			1,565,577	2,295,844			2,295,844
SUBTOTAL	3,861,421			3,861,421	1,565,577			1,565,577	2,295,844			2,295,844
TOTAL	3,861,421			3,861,421	1,565,577			1,565,577	2,295,844			2,295,844

AUTORIZÓ:


 ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA
 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ct



Nayarit
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE ELABORACION 1 DE ABRIL DEL 2024

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORIGEN DEL RECURSO: ESTATAL DIRECTO Y RECURSO FEDERAL
FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL
SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL
NUM. DE HOJA 1 DE 1

Nº. DE OBRA	Nº. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN MINESTRADA POR SAF			%	SALDO (APROBADO MENOS MINESTRADO POR SAF)			INVERSIÓN EJERCIDA EJECUTOR			%	SALDO (MINESTRADO MENOS EJERCIDO)			METAS		OBSERVACIONES		
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	U.M.	CANTIDAD		%	
					AVANCE	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	PROGRAMA		ALCANZAD							
2023010 002-0001	AP-IP-ENE-005/2023 5/01/2023 AP-IP-JUN-006/2023 5/06/2023 AP-IP-AGO-014/2023 2/08/2023 AP-IP-OCT-066/2023 23/10/2023	Gastos de operación de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit	Todo el Estado Todo el Estado	AD	05/01/23	31/12/23	4,914,157		4,914,157	4,722,243		4,722,243	96	191,914		191,914	4,568,067		4,568,067	97	154,176		154,176	Informe Persona	1 36	1 36	100	
2023010 272-0266	AP-IP-JUL-011/2023 5/07/2023	EDOS Capacitación y desarrollo sustentable en relación a las acciones de Cultura del Agua	Todo el Estado Todo el Estado	AD	05/07/23	31/12/23	1,399,918	699,959	699,959	1,399,918	699,959	699,959	###				1,089,612	544,806	544,806	78	310,306	155,153	155,153	Informe Persona	1 346,200	1 346,200	100	
2023010 312-0272	AP-IP-JUL-023/2023 7/07/2023	Programa de agua potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Acciones de Desinfección de agua 2023 (Adquisiciones)	Todo el Estado Todo el Estado	AD	07/07/23	31/12/23	4,679,928	2,339,964	2,339,964	4,679,928	2,339,964	2,339,964	###				4,628,439	2,314,219	2,314,219	99	51,489	25,745	25,745	Informe Persona	1 816,356	1 816,356	100	
2023010 369-0316	AP-IP-JUL-081/2023 20/07/2023	Programa de agua potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Acciones de Desinfección de agua 2023 (Obra)	Todo el Estado Todo el Estado	AD	01/08/23	29/10/23	1,320,036	660,018	660,018	1,320,036	660,018	660,018	###				1,317,207	658,604	658,604	###	2,829	1,414	1,414	Informe Persona	1 23,026	1 23,026	100	
SUMA DE LA HOJA							12,314,039	3,699,941	8,614,098	12,122,125	3,699,941	8,422,184	98	191,914		191,914	11,603,325	3,517,629	8,085,696	96	518,800	182,312	336,488					
SUBTOTAL							12,314,039	3,699,941	8,614,098	12,122,125	3,699,941	8,422,184	98	191,914		191,914	11,603,325	3,517,629	8,085,696	96	518,800	182,312	336,488					
TOTAL							12,314,039	3,699,941	8,614,098	12,122,125	3,699,941	8,422,184	98	191,914		191,914	11,603,325	3,517,629	8,085,696	96	518,800	182,312	336,488					

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CA



CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 DE ABRIL DEL 2024

INSTANCIA EJECUTORIA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ORIGEN DEL RECURSO: INVERSIÓN ESTATAL
 FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL
 SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

PROGRAMA: APERTURA PROGRAMÁTICA: ED ALCANTARILLADO
 NUM. DE HOJA: 2 DE 2

NÚM. DE OBRA	NÚM. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHA		INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN MINISTRADA POR SAJ			% AVANCE	ALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO) POR SAJ			INVERSIÓN EJERCIDA EJECUTOR			% AVANCE	MUDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)			METAS		% AVANCE	OBSERVACIONES	
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	U.M.	CANTIDAD			
					PROGRAMADAS	ALCANZADAS	PROGRAMADAS	ALCANZADAS	PROGRAMADAS	ALCANZADAS	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		PROGRAMADAS	ALCANZADAS	PROGRAMADAS	ALCANZADAS	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		PROGRAMADAS	ALCANZADAS	PROGRAMADAS	ALCANZADAS				
2023010 537-0506	AP-IP-OCT-114/2023 31/10/2023	Rehabilitación de cárcamo de bombeo "inventos" planta oriente, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic	C	03/01/24	22/03/24	6,327,481	2,530,990	3,796,491	6,327,478	2,530,990	3,796,488	100	3	3	6,324,341	2,529,737	3,794,605	8,137	1,253	1,884	Cárcamo Persona	1 7,191	1 7,191	100			
2023010 538-0607	AP-IP-OCT-113/2023 31/10/2023	Construcción de emisora a presión del cárcamo inventos a planta oriente, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic	C	03/01/24	18/03/24	11,897,319	5,353,791	6,543,528	11,897,316	5,353,791	6,543,525	100	3	3	11,894,779	5,352,651	6,542,129	2,537	1,140	1,397	Sistema Persona	1 6,473	1 6,473	100			
2023010 541-0520	AP-IP-NOV-021/2023 7/11/2023	Ampliación de planta de tratamiento de agua residual "Norte" en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic	C	01/11/23		29,590,000	13,315,498	16,274,502	29,589,998	13,315,498	16,274,500	100	2	2	12,842,676	8,771,249	4,071,427	16,747,322	4,544,250	12,203,073	Planta Persona	1 6,539	0 65	65	Obra con promesa al 30/06/2023 oficio CONAGUA No B00 917-03-116-0044 de fecha 21/03/2024 el saldo se agotara al 30 de junio de 2024		
SUMA DE LA HOJA							47,814,800	21,200,279	26,614,621	47,814,793	21,200,279	26,614,614	100	7	7				16,752,996	4,546,643	12,206,353							
SUBTOTAL							163,272,600	42,054,260	121,218,340	163,258,692	42,054,260	121,204,432	100	13,908		13,908	146,495,993	37,498,097	108,997,896	90	16,782,700	4,856,163	12,206,537					
TOTAL PAG. 1 Y 2							163,272,600	42,054,260	121,218,340	163,258,692	42,054,260	121,204,432	100	13,908		13,908	146,495,993	37,498,097	108,997,896	90	16,782,700	4,856,163	12,206,537					

AUTORIZO

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

GA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 DE ABRIL DEL 2024

INSTANCIA EJECUTORA:
ORDEN DEL RECURSO:
FUENTE DE INVERSIÓN:

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INVERSIÓN ESTATAL
INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL
SUB FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

PROGRAMA: APERTURA PROGRAMÁTICA:
SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

No. DE OBRAS	No. DE OBRAS APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHA		INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN INSCRIBIDA POR SAS			N. AVANCE	SALDO (PROYECTADO MENOS INSCRIBIDO POR SAS)			EJERCICIO EJECUTOR			N. AVANCE	SALDO (PROYECTADO MENOS EJECUTOR)			METAS		N. AVANCE	OBSERVACIONES				
					INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL OBJETO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL OBJETO		PH.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL OBJETO	TOTAL	FEDERAL		ESTATAL OBJETO	PH.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL OBJETO			U.M.	CANTIDAD		
					DIAS	DIAS																							PROGRAMADAS	ALCANZADAS	
2023010 281-0784	AP-IP-JUL-005/2023 4/07/2023	Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Istapa de la Concepción, municipio de Compostela Nayarit.	Compostela	C	27/07/23	24/10/23	3,854,267	1,541,704	2,312,563	3,852,060	1,541,704	2,310,356	100	2,207		2,207	3,850,593	1,540,237	2,310,356	100	1,467	1,467		Sistema Persona	1 804	1 804	100				
SUMA DE LA HOJA							3,854,267	1,541,704	2,312,563	3,852,060	1,541,704	2,310,356	100	2,207		2,207	3,850,593	1,540,237	2,310,356	100	1,467	1,467									
SUBTOTAL							3,854,267	1,541,704	2,312,563	3,852,060	1,541,704	2,310,356	100	2,207		2,207	3,850,593	1,540,237	2,310,356	100	1,467	1,467									
TOTAL							3,854,267	1,541,704	2,312,563	3,852,060	1,541,704	2,310,356	100	2,207		2,207	3,850,593	1,540,237	2,310,356	100	1,467	1,467									

AUTORIDAD



ING. LUIS ALDO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

GA



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2024

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ORIGEN DEL RECURSO: INVERSIÓN ESTATAL FONDO: INVERSIÓN ESTATAL FECHA DE ELABORACIÓN: 1 DE ABRIL DEL 2024
 FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL NUM. DE HOJA 1 DE 1

PROGRAMA/ACTIVIDAD PROGRAMÁTICA	INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN MINISTRADA POR SAJ			SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAJ)			INVERSIÓN EJECUTA EJECUTOR			SALDO (MINISTRADO MENOS EJECUCIO)		
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO
SC AGUA POTABLE	3,854,267	1,541,704	2,312,563	3,852,060	1,541,704	2,310,356	2,207		2,207	3,850,593	1,540,237	2,310,356	1,467	1,467	0
SD ALCANTARILLADO	163,272,600	42,054,260	121,218,340	163,258,692	42,054,260	121,204,432	13,908		13,908	146,495,993	37,498,097	108,997,896	16,762,700	4,556,163	12,206,537
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL	12,314,039	3,699,941	8,614,098	12,122,125	3,699,941	8,422,184	191,914		191,914	11,603,325	3,517,629	8,085,696	518,800	182,312	336,488
SUMA DE LA HOJA	179,440,906	47,295,905	132,145,001	179,232,877	47,295,905	131,936,972	208,029		208,029	161,949,911	42,555,964	119,393,947	17,282,966	4,739,941	12,543,025
SUBTOTAL	179,440,906	47,295,905	132,145,001	179,232,877	47,295,905	131,936,972	208,029		208,029	161,949,911	42,555,964	119,393,947	17,282,966	4,739,941	12,543,025
TOTAL	179,440,906	47,295,905	132,145,001	179,232,877	47,295,905	131,936,972	208,029		208,029	161,949,911	42,555,964	119,393,947	17,282,966	4,739,941	12,543,025

AUTORIZO:



ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

GT



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2023

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL DEL 2024

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 DE ENERO DE 2024

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL
 FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 23 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)
 SUB-FONDO: INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROGRAMA: APERTURA PROGRAMÁTICA: US DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL
 NUM. DE HOJA: 1 DE 1

No. de CBA	No. de Oficio	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN REGISTRADA POR IVA			% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS REGISTRADO POR IVA)			INVERSIÓN EJERCIDA EJECUTIV			% AVANCE	SALDO (REGISTRADO MENOS EJERCIDO)			M E T A S		OBSERVACIONES				
					INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL EST	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL EST		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL EST	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL EST		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL EST	U.M.	CANTIDAD					
					PROGRAMA	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO		PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO		PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO					
2023010 473-0427	AP-IP-SEP-064/2023 19/09/2023	Contraloría social del programa de agua potable, drenaje y tratamiento (Proagua) 2023	Todo el Estado Todo el Estado	AD	19/09/23	31/12/23	50,000		50,000	50,000		50,000	100				48,448		48,448	97	1,552		1,552	Informe Persona	1 66	1 66	100			
SUMA DE LA HOJA							50,000		50,000	50,000		50,000	100				48,448		48,448	97	1,552		1,552							
SUBTOTAL							50,000		50,000	50,000		50,000	100				48,448		48,448	97	1,552		1,552							
TOTAL							50,000		50,000	50,000		50,000	100				48,448		48,448	97	1,552		1,552		1,552					

AUTORIZADO:

 ING. EULASIO ORTIZ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE
 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

GT



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 DE ABRIL DEL 2024

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL
 FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
 SUB FONDO: INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

APERTURA PROGRAMÁTICA: 30 ALCANTARILLADO
 NÚM. DE HOJA: 1 DE 1

No. DE OBRAS	No. DE ORDEN APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ERE.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN MANEJADA POR SAF			% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MANEJADO POR SAF)			INVERSIÓN EJERCIDA EJECUTOR			% AVANCE	SALDO (MANEJADO MENOS EJERCIDO)			M E T A S		OBSERVACIONES				
					PRINCIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL EST	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL EST		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL EST	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL EST		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL EST	TOTAL	FEDERAL		FEDERAL EST	U.M.	CANTIDAD	
																													PROGRAMADAS	ALCANZADAS
2023010 383-0335	AP-IP-JUL-124/2023 28/07/2023 AP-IP-DIC-111/2023 29/12/2023	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Zapotán, municipio de Santa María del Oro, Nayarit.	Santa María del Oro Zapotán	C.	15/09/23	10/03/24	15,807,806		15,807,806	15,807,806	15,807,806	100				15,807,724	15,807,724	100	82		82	Sistema Persona	1 1,053	1 1,053	100					
2023010 589-0559	AP-IP-DIC-021/2023 4/12/2023	Rehabilitación de alcantarillado sanitario en "Ándador Ameca", colonia Ifofanavit Los Fresnos, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic	C.	14/12/23	20/12/23	1,084,192		1,084,192	1,084,192	1,084,192	100				1,080,344	1,080,344	100	3,848		3,848	Sistema Persona	1 120	1 120	100					
SUMA DE LA HOJA							16,891,998		16,891,998	16,891,998	16,891,998	100	#####	#####	100	3,930		3,930												
SUB-TOTAL							16,891,998		16,891,998	16,891,998	16,891,998	100	#####	#####	100	3,930		3,930												
TOTAL							16,891,998		16,891,998	16,891,998	16,891,998	100	#####	#####	100	3,930		3,930												

AUTORIZO



ING. FULGENCIO ORTIZ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

GA



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE ELABORACION 1 DE ABRIL DEL 2024

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL
 FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
 SUB FONDO: INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO

APERTURA PROGRAMÁTICA: SC AGUA POTABLE
 NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ERG.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA			% AVANCE	SALDO EMPLEADO MENOS DEVOLUCIÓN POR SAF			INVERSIÓN EJERCIDA EJECUTOR			% AVANCE	SALDO EMPLEADO MENOS DEVOLUCIÓN			METAS		% AVANCE	OBSERVACIONES						
					INICIO (DÍAS/M)	TERMINO (DÍAS/M)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL B33		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL B33	HRL.	TOTAL	FEDERAL		FEDERAL B33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL B33	HRL.			TOTAL	FEDERAL	FEDERAL B33	U.M.	CANTIDAD	
																													PROGRAMADAS	ALCANZADAS
2023010 484-0522	AP-IP-NDV-030/2023 9/11/2023	Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo en la localidad de Ruiz, Municipio de Ruiz, Nayarit	Ruiz Ruiz	C	03/12/23	20/12/23	1,908,311		1,908,311	1,906,961	1,906,961	100	1,350		1,350	1,906,956		1,906,956	100	5		5	Pozo Persona	1 25,124	1 25,124	100				
2023010 587-0555	AP-IP-DIC-002/2023 1/12/2023	Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la localidad de colonia 18 de marzo, municipio de Rosamorada, Nayarit.	Rosamorada colonia 18 de marzo	C	14/12/23	20/12/23	263,190		263,190	263,190	263,190	100			262,585		262,585	100	605		605	Pozo Persona	1 1,283	1 1,283	100					
2023010 594-0562	AP-IP-DIC-036/2023 6/12/2023	Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la cabecera municipal de Ruiz, Nayarit.	Ruiz Ruiz	C	20/12/23	15/03/23	2,568,628		2,568,628	2,568,628	2,568,628	100			2,568,000		2,568,000		628		628	Pozo Persona	1 25,124	1 25,124	100					
SUMA DE LA HOJA							4,740,129		4,740,129	4,738,779	4,738,779	100	1,350		1,350	4,737,542		4,737,542	100	1,238		1,238								
SUBTOTAL							4,740,129		4,740,129	4,738,779	4,738,779	100	1,350		1,350	4,737,542		4,737,542	100	1,238		1,238								
TOTAL							4,740,129		4,740,129	4,738,779	4,738,779	100	1,350		1,350	4,737,542		4,737,542	100	1,238		1,238								

AUTORIZO

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE
 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Handwritten initials in blue ink



CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE ELABORACIÓN 1 DE ABRIL DEL 2024

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL
 FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAPEF
 SUB-FONDO: PROYECTO ZONA RURAL

PROGRAMA: APERTURA PROGRAMÁTICA: LÍNEA DE ACCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO PERSONAL
 NUM. DE HOJA 1 DE 1

NÚM. DE OBRA	NÚM. DE EJERCIO	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJE.	FECHAS INICIO (DIAS/MES/AÑO) TÉRMINO (DIAS/MES/AÑO)	INVERSIÓN APLICADA			INVERSIÓN REGISTRADA POR SAF			% AVANCE	SALDO (APORTACIÓN MENUS RECURSOS POR SAF)			INVERSIÓN EJERCICIO EJECUTOR			% AVANCE	SALDO (INVENTARIO MENUS RECURSOS)			M E T A S		OBSERVACIONES		
						TOTAL	FEDERAL	FEDERAL XSA	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL XSA		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL XSA	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL XSA		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL XSA	U.M.	CANTIDAD			
																								PROGRAMADAS		ALCANTARILLADAS	
2023010 472-0432	AP-IP-SEP-075/2023 20/09/2023 AP-IP-NOV-029/2023 9/11/2023	Atención social del programa de agua potable, drenaje y tratamiento (Proagua) 2023	Todo el Estado Todo el Estado	AD	20/09/23 31/12/23	3,782,392	1,891,196	1,891,196	3,782,392	1,891,196	1,891,196	100				3,764,718	1,882,359	1,882,359	100	17,674	8,837	8,837	Informe Persona	1 123	1 123	100	
2023010 471-0434	AP-IP-SEP-077/2023 20/09/2023 AP-IP-OCT-046/2023 18/10/2023 AP-IP-DIC-035/2023 6/12/2023	Indirectos de supervisión técnica 2023 (Proagua)	Todo el Estado Todo el Estado	AD	20/09/23 31/12/23	10,171,725	7,814,021	2,357,704	10,171,725	7,814,021	2,357,704	100				9,788,687	7,324,205	2,264,482	96	383,038	289,816	93,222	Informe Persona	1 20	1 20	100	
SUMA DE LA HOJA						13,954,117	9,705,217	4,248,900	13,954,117	9,705,217	4,248,900	100				13,553,404	9,406,564	4,146,841	97	400,713	298,653	102,059					
SUBTOTAL						13,954,117	9,705,217	4,248,900	13,954,117	9,705,217	4,248,900	100				13,553,404	9,406,564	4,146,841	97	400,713	298,653	102,059					
TOTAL						13,954,117	9,705,217	4,248,900	13,954,117	9,705,217	4,248,900	100				13,553,404	9,406,564	4,146,841	97	400,713	298,653	102,059					

AUTORIZO:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE
 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CA



COMISION ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE ELABORACION: 1 DE ABRIL DEL 2024

INSTANCIA EJECUTORIA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL
FUENTE DE INVERSION: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
SUB-FONDO: (PROGASUAL ZONA RURAL)

PROGRAMA: APERTURA PROGRAMATICA: SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

No. DE OBRAS	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION	MUNICIPIO LOCALIDAD	INDICADOR	FECHAS		AUTORIZACION DE COMPROMISOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA			INVERSION MONSTRADA POR SIF			% AVANCE	BALDO (APROBADO MENOS MONSTRADO POR SIF)			INVERSION EJERCIDA FACTOR			% AVANCE	BALDO (MONSTRADO MENOS EJERCIDO)			M E T A S		OBSERVACIONES					
					INICIO	TERMINO		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL 883	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL 883		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL 883	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL 883		U.M.	CANTIDAD									
					B/M/N/	B/M/N/																	PROGRA MADAS	ALCANTARILLADAS								
20230101 211-0191	NP-IP-JUN-013/2023 6/06/2023	Proyecto ejecutivo de sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento en la localidad de Playa Novillero, Municipio de Tecuala, Nayarit.	Tecuala Playa Novillero	C	29/07/23	26/10/23		648,669	518,935	129,734	647,906	518,935	128,971	100	763		763	644,818	515,854	128,964	100	3,089	3,081	8	Proyecto Persona	1 248	1 248	100				
20230101 280-0215	NP-IP-JUN-046/2023 19/06/2023 AP-IP-OCT-084/2023 25/10/2023	Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Istapa de la Concepción, Municipio de Compostela, Nayarit.	Compostela Istapa de la Concepción	C	10/07/23	06/11/23		4,993,204	1,997,282	2,995,922	4,993,204	1,997,282	2,995,922	100				4,993,204	1,997,281	2,995,922	100	1	1		Sistema Persona	1 664	1 664	100				
20230101 284-0220	NP-IP-JUN-053/2023 20/06/2023	Suministro e instalación de sanitarios ecológicos secos en la localidad de Colonia Catorce de Marzo, municipio de Tepic, Nayarit.	Tepic Colonia 14 de Marzo	C	23/08/23	29/11/23		4,875,643	2,437,819	2,437,824	4,875,643	2,437,819	2,437,824	100				4,874,484	2,437,242	2,437,242	100	1,159	577	582	Otra Persona	1 245	1 245	100				
20230101 254-0240	NP-IP-JUN-081/2023 26/06/2023 AP-IP-OCT-078/2023 25/10/2023	Rehabilitación de equipamiento electromecánico de carcamo de bombeo de aguas residuales No. 1 y 2 en el sistema residual del fideicomiso de Bahía de Banderas, Nayarit.	Bahía de Banderas Nuevo Nayarit	C	19/07/23	16/10/23		4,415,178	1,766,071	2,649,107	4,415,177	1,766,071	2,649,106	100	1		1	4,415,177	1,766,071	2,649,106	100	0	0	0	Carcamo Persona	1 11,827	1 11,827	100				
20230101 273-0254	NP-IP-JUN-095/2023 30/06/2023	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario 5ta. Etapa en la localidad de Coahuila de Acuatapilco, municipio de Santa María del Oro, Nayarit.	Santa María del Oro Coahuila de Acuatapilco	C	23/07/23	19/10/23		2,876,990	1,438,492	1,438,498	2,876,642	1,438,492	1,438,150	100	348		348	2,876,300	1,438,150	1,438,150	100	342	342	0	Sistema Persona	1 220	1 220	100				
20230101 211-0255	NP-IP-JUN-096/2023 30/06/2023	Proyecto ejecutivo de sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento en las localidades de Colonia Moderna y Miguel Hidalgo, municipio de Santa María del Oro, Nayarit.	Santa María del Oro Varias	C	29/07/23	26/10/23		649,568	519,654	129,914	649,284	519,654	129,630	100	284		284	648,145	518,516	129,629	100	1,139	1,138	1	Proyecto Persona	1 1,381	1 1,381	100				
SUMA DE LA HOJA								18,459,252	8,678,253	9,780,999	18,457,856	8,678,253	9,779,603	100	1,396		1,396	18,452,127	8,673,114	9,779,013	100	5,729	5,139	590								
SUBTOTAL								18,459,252	8,678,253	9,780,999	18,457,856	8,678,253	9,779,603	100	1,396		1,396	18,452,127	8,673,114	9,779,013	100	5,729	5,139	590								
TOTAL								18,459,252	8,678,253	9,780,999	18,457,856	8,678,253	9,779,603	100	1,396		1,396	18,452,127	8,673,114	9,779,013	100	5,729	5,139	590								

AUTORIZO:

ING. EUGENIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE
COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

GA



Nayarit
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 DE ABRIL DEL 2024

INSTANCIA EJECUTORA:
ORIGEN DEL RECURSO:
FUENTE DE INVERSIÓN:

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
FEDERAL
RAMO: 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
SUB-FONDO: (PROGRAMA) ZONA RURAL

PROGRAMA: APERTURA PROGRAMÁTICA:
S.C. AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA: 1 DE 2

NÚM. DE OBRA	NÚM. DE EPISODIO APROBACIÓN	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOL. ELEC.	FECHA		INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN MINISTERIAL POR SAF			N. AVANCE	SALDO (APORTACIONES MINISTERIALES POR SAF)			INVERSIÓN CENDAS DESLTOP			N. AVANCE	SALDO (APORTACIONES MINISTERIALES)			M E T A S		OBSERVACIONES				
					EJEC.	INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL 888	TOTAL	FEDERAL		FEDERAL 888	PRL.	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL 888	TOTAL		FEDERAL	FEDERAL 888	PRL.	TOTAL	FEDERAL		FEDERAL 888	U.L.M.	CANTIDAD	
																													PROGRA. MANEJO	ALCANZADAS
2023010 214-0198	AP-IP-JUN-02/2023 7/06/2023 AP-IP-OCT-09/2023 26/10/2023	Equipamiento electrónico de pozo profundo en la localidad de Los Arroyales, municipio de Rosamorada, Nayarit	Rosamorada Arroyales, Los	C	01/08/23	09/10/23	2,222,425	1,111,212	1,111,213	2,222,424	1,111,212	1,111,212	100	1	1	2,188,326	1,094,163	1,094,163	98	34,098	17,049	17,049	Pozo Persona	1	1	322	322	100		
2023010 237-0197	AP-IP-JUN-01/2023 7/06/2023	Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo en la localidad de Llano del Tigre, Municipio de Rosamorada, Nayarit	Rosamorada Llano del Tigre	C	19/07/23	16/10/23	976,315	488,157	488,158	976,115	488,157	487,958	100	200	200	975,916	487,958	487,958	100	199	199	0	Pozo Persona	1	1	1,008	1,008	100		
2023010 267-0208	AP-IP-JUN-03/2023 24/06/2023 AP-IP-OCT-11/2023 30/10/2023	Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo en la localidad de Loma Bonita, Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit	Santiago Ixcuintla Loma Bonita	C	30/06/23	27/09/23	1,737,028	779,937	957,091	1,737,028	779,937	957,091	100			1,736,049	779,450	956,599	100	979	487	492	Pozo Persona	1	1	258	258	100		
2023010 255-0225	AP-IP-JUN-05/2023 22/06/2023 AP-IP-OCT-10/2023 27/10/2023	Equipamiento electrónico de pozo profundo en la localidad de Providencia, Municipio de Rosamorada, Nayarit	Rosamorada Providencia	C	14/07/23	11/10/23	2,240,932	1,120,460	1,120,472	2,240,926	1,120,460	1,120,466	100	6	6	2,240,931	1,120,466	1,120,466	100	-8	-8	0	Pozo Persona	1	1	357	357	100		
2023010 252-0228	AP-IP-JUN-06/2023 22/06/2023 AP-IP-OCT-08/2023 25/10/2023	Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de San Miguel, municipio de Acaponeta, Nayarit	Acaponeta San Miguel	C	15/08/23	12/11/23	1,841,732	736,693	1,105,039	1,841,732	736,693	1,105,039	100			1,841,732	736,693	1,105,039	100				Sistema Persona	1	1	663	663	100		
2023010 238-0233	AP-IP-JUN-07/2023 23/06/2023 AP-IP-OCT-10/2023 26/10/2023	Equipamiento electrónico de pozo profundo en la localidad de Mojarritas, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit	Santiago Ixcuintla Mojarritas	C	15/08/23	12/11/23	2,898,685	1,449,342	1,449,343	2,898,684	1,449,342	1,449,342	100	1	1	2,839,798	1,319,899	1,319,899	91	258,886	129,443	129,443	Pozo Persona	1	1	660	660	100		
2023010 258-0261	AP-IP-JUN-08/2023 29/06/2023 AP-IP-OCT-08/2023 25/10/2023	Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de San Salvador Allende, municipio de Tepic, Nayarit	Tepic San Salvador Allende	C	28/07/23	25/09/23	325,858	130,343	195,515	325,857	130,343	195,514	100	1	1	325,725	130,290	195,435	100	132	63	79	Sistema Persona	1	1	806	806	100		
2023010 275-0259	AP-IP-JUN-09/2023 29/06/2023 AP-IP-OCT-08/2023 25/10/2023	Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Las Pilas, municipio de Tepic, Nayarit	Tepic Pilas Las (El Tepezuale)	C	22/08/23	19/11/23	1,539,813	615,925	923,888	1,539,813	615,925	923,888	100			1,247,780	499,112	748,668	81	292,033	116,813	175,220	Sistema Persona	1	1	214	214	100		
2023010 257-0261	AP-IP-JUL-03/2023 4/07/2023	Equipamiento electrónico de pozo profundo en la localidad de El Mescal, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit	Santiago Ixcuintla Mescal, El	C	15/08/23	13/10/23	1,989,394	991,694	991,700	1,980,168	991,694	988,471	100	3,229	3,229	1,219,262	609,631	609,631	62	760,902	382,063	378,840	Pozo Persona	1	1	230	230	100		
SUMA DE LA HOJA							15,796,182	7,423,763	8,342,419	15,762,744	7,423,763	8,338,981	100	3,438	3,438	3,438	14,415,519	6,777,661	7,637,858	91	1,347,224	646,102	701,123							
SUBTOTAL							15,796,182	7,423,763	8,342,419	15,762,744	7,423,763	8,338,981	100	3,438	3,438	3,438	14,415,519	6,777,661	7,637,858	91	1,347,224	646,102	701,123							
TOTAL HOJA 1 DE 2							15,796,182	7,423,763	8,342,419	15,762,744	7,423,763	8,338,981	100	3,438	3,438	3,438	14,415,519	6,777,661	7,637,858	91	1,347,224	646,102	701,123							

[Handwritten signature]

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

[Handwritten initials]



Nayarit
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 DE ABRIL DEL 2024

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORIGEN DEL RECURSO: FEDERALES
FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FAPEF)
SUB-FONDO: (PROGRAMA) ZONA RURAL

PROGRAMA: APERTURA PROGRAMÁTICA: AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA: 2 DE 2

NÚM. DE OBRAS	NÚM. DE OFICIO APROBACIÓN	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EBC.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN MANEJADA POR B.M.			N. AVANCE	Monto (APROBADO) MANEJADO POR B.M.			INVERSIÓN EJECUTADA			N. AVANCE	Monto (MANEJADO) EJERCICIO			METAS		OBSERVACIONES				
					INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL E.S.	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL E.S.		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL E.S.	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL E.S.		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL E.S.	U.M.	CANTIDAD					
																									PROGSA		ALCANZADAS			
2023010 210-0270	AP-IP-JUL-021/2023 6/07/2023	Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo en la localidad de Coahuila de Cuicatlan, Municipio de Rosamorada, Nayarit	Rosamorada Coahuila de Cuicatlan	C	27/07/23	24/09/23	1,277,021	638,508	638,513	1,274,221	638,508	635,713	100	2,800		2,800	1,271,418	635,709	635,709	100	2,804	2,799	4	Pozo Persona	1 972	1 972	100			
2023010 322-0302	AP-IP-JUL-085/2023 14/07/2022	Proyecto Ejecutivo de sistema de agua potable en la localidad de Venustiano Carranza municipio de Tepic, Nayarit	Tepic Venustiano Carranza (El Grinal)	C	29/07/23	26/10/23	649,998	519,996	130,002	649,643	519,996	129,667	100	335		335	648,309	518,647	129,662	100	1,354	1,349	6	Proyecto Persona	1 474	1 476	100			
SUMA DE LA HOJA							1,927,019	1,158,504	768,515	1,923,864	1,158,504	765,380	100	3,135		3,135	1,919,727	1,154,356	765,371	100	4,158	4,148	10							
SUBTOTAL							17,693,201	8,582,267	9,110,934	17,686,629	8,582,267	9,104,361	100	6,573		6,573	16,335,246	7,932,017	8,403,228	100	1,351,382	650,250	701,133							
TOTAL HOJA 1 Y 2							17,693,201	8,582,267	9,110,934	17,686,629	8,582,267	9,104,361	100	6,573		6,573	16,335,246	7,932,017	8,403,228	100	1,351,382	650,250	701,133							

AUTORIZO:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Handwritten signature/initials



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 DE ABRIL DEL 2024

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ORDEN DEL RECURSO: FEDERAL
 FUENTE DE INVERSIÓN: RANIO 28 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
 SUB-FONDO: (PROG)ZONA URBANA

PROGRAMA: APERTURA PROGRAMÁTICA: 30 ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA: 1 DE 3

NÚM. DE OBRA	NÚM. DE CÍRCULO APROBACIÓN	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENCIONES FEDERALES	INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN MINISTRADA POR SAJ			% AVANCE	ALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAJ)			INVERSIÓN EJERCIDA EJECUTOR			% AVANCE	M E T A S			OBSERVACIONES					
					INICIO	TERMINO		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RES	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RES		FIL.	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RES	TOTAL	FEDERAL		FEDERAL RES	FIL.	TOTAL		FEDERAL	FEDERAL RES	U.M.	CANTIDAD	
																													PROG	ALCANZADAS
2023010 260-0194	AP-IP-JUN-018/2023 6/06/2023 AP-IP-OCT-122/2023 31/10/2023	Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en la colonia San José, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit	Tepic	C	29/06/23	26/09/23		8,351,546	2,926,699	5,424,847	8,351,546	2,926,699	5,424,847	100				8,338,693	2,921,560	5,417,133	100	12,853	5,139	7,714	Sistema Persona	1,048	1	1,048	100	
2023010 243-0199	AP-IP-JUN-024/2023 7/06/2023 AP-IP-OCT-106/2023 27/10/2023	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la colonia Nueva Esperanza, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic	C	10/07/23	07/09/23		2,400,765	1,079,902	1,320,863	2,400,322	1,079,902	1,320,420	100	443		443	2,400,764	1,080,344	1,320,420	100	442	442		Sistema Persona	1,290	1	1,290	100	
2023010 240-0206	AP-IP-JUN-027/2023 8/06/2023 AP-IP-OCT-083/2023 25/10/2023	Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la colonia López Matos en la cabecera municipal de Tepic	Tepic	C	10/07/23	07/09/23		1,778,256	711,302	1,066,954	1,778,255	711,302	1,066,953	100	1	-1	1,677,758	671,103.28	1,006,655	94	100,497	40,199	60,298	Sistema Persona	1,478	1	1,478	100		
2023010 269-0211	AP-IP-JUN-043/2023 19/06/2023 AP-IP-OCT-079/2023 25/10/2023	Construcción de canal pluvial Júpiter en la zona de Las Canteras, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic	C	11/07/23	07/11/23		9,023,762	4,060,693	4,963,069	9,023,762	4,060,693	4,963,069	100				9,023,762	4,060,693	4,963,069	100				Obra Persona	1,2165	1	2,165	100	
2023010 259-0243	AP-IP-JUN-079/2023 26/06/2023 AP-IP-OCT-105/2023 27/10/2023	Rehabilitación de cárcamo de bombeo El verde en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic	C	01/08/23	29/10/23		4,156,997	1,662,799	2,494,198	4,156,997	1,662,799	2,494,198	100				4,156,997	1,662,799	2,494,198	100				Cárcamo Persona	1,780	1	7,800	100	
2023010 333-0297	AP-IP-JUL-055/2023 13/07/2023 AP-IP-DIC-112/2023 29/12/2023	Proyecto ejecutivo de sistema de retención pluvial en la cuenca de la colonia Cuauhtémoc, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic	C	29/07/23	27/10/23		975,972	439,162	536,810	975,972	439,162	536,810	100				975,915	439,162	536,753	100	57		57	Proyecto Persona	1,4578	1	4,578	100	
2023010 538-0508	AP-IP-OCT-131/2023 31/10/2023	Rehabilitación de cárcamo de bombeo "21 de mayo" planta oriente, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic	C	30/11/23			714,546	285,816	428,730	712,931	285,816	427,115	100	1,615		1,615	711,858	284,743	427,115	100	1,073	1,073		Cárcamo Persona	1,2000	0.09		9	
2023010 533-0509	AP-IP-NOV-001/2023 1/11/2023	Construcción de colector sanitario el verde, planta Jalisco, en la localidad de Jalisco, Nayarit.	Jalisco	C	03/01/23	18/03/24		7,552,779	3,776,387	3,776,392	7,551,717	3,776,387	3,775,330	100	1,062		1,062	7,550,660	3,775,330	3,775,330	100	1,057	1,057		Sistema Persona	1,1048	1	1,048	100	
SUMA DE LA HOJA								34,954,623	14,942,760	20,011,863	34,951,503	14,942,760	20,008,743	100	3,120		3,120	34,836,407	14,895,734	19,940,673	100	115,095	47,026	68,069						
SUBTOTAL								34,954,623	14,942,760	20,011,863	34,951,503	14,942,760	20,008,743	100	3,120		3,120	34,836,407	14,895,734	19,940,673	100	115,095	47,026	68,069						
TOTAL								34,954,623	14,942,760	20,011,863	34,951,503	14,942,760	20,008,743	100	3,120		3,120	34,836,407	14,895,734	19,940,673	100	115,095	47,026	68,069						

AUTORIZADO:

 ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Handwritten initials 'CF' in blue ink.



Nayarit
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 DE ABRIL DEL 2024

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL
FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEE
SUB-FONDO: (PROAGUA) ZONA URBANA

APERTURA PROGRAMÁTICA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROGRAMA (O PROYECTO DE INVERSIÓN)	MUNICIPIO	MOD.	FECHA		INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN MINISTRADA POR SAF			% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)			INVERSIÓN EJECUTORA			% AVANCE	SALDO (MINISTRADO MENOS EJECUTADO)			METAS		OBSERVACIONES					
					ERIG.	INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RES.	TOTAL	FEDERAL		FEDERAL RES.	P.R.	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RES.	TOTAL		FEDERAL	FEDERAL RES.	P.R.	TOTAL	FEDERAL		FEDERAL RES.	U.M.	CANTIDAD		P.R.
																													PROGRAMA	ALCANZADAS	
2023010 248-0218	AP-IP-JUN-052/2023 20/06/2023 AP-IP-OCT-081/2023 25/10/2023	Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la colonia San José, en la localidad de Tepic, Municipio de Tepic, Nayarit.	Tepic	C	14/07/23	11/10/23	1,920,885	864,398	1,056,487	1,920,885	864,398	1,056,487	100				1,920,885	864,398	1,056,487	100				Pozo Persona	1 4,770	1 4,770	100				
2023010 271-0252	AP-IP-JUN-087/2023 29/06/2023 AP-IP-OCT-077/2023 25/10/2023	Construcción de tanque elevado de agua potable de 60m3 en el Fraccionamiento Valle Real en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic	C	11/08/23	10/10/23	2,334,760	1,050,642	1,284,118	2,334,760	1,050,642	1,284,118	100				2,334,760	1,050,642	1,284,118	100				Tanque Persona	1 3,894	1 3,894	100				
2023010 239-0308	AP-IP-JUL-073/2023 17/07/2023	Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la localidad de Jomulco, Municipio de Jala, Nayarit.	Jala	C	03/09/23	29/02/24	4,217,379	2,952,163	1,265,216	4,217,379	2,952,163	1,265,216	100				4,047,572	2,833,300	1,214,271	96	169,807	118,863	50,945	Pozo Persona	1 4,300	1 4,300	100				
2023010 534-0510	AP-IP-NOV-002/2023 1/11/2023	Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo en la localidad de Rosa Blanca, municipio de Jala, Nayarit.	Jala	C	27/11/23	10/03/24	2,852,626	1,996,836	855,790	2,851,955	1,996,836	855,119	100	671		671	2,850,396	1,995,277	855,119		1,559	1,559		Pozo Persona	1 3,216	1 3,216	100				
2023010 535-0514	AP-IP-NOV-011/2023 3/11/2023	Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo en la Colonia 2 de agosto, en la cabecera municipal de Tepic Nayarit.	Tepic	C	27/11/23	10/03/24	4,547,933	2,046,568	2,501,365	4,546,646	2,046,568	2,500,078	100	1,287		1,287	4,545,517	2,045,483	2,500,035		1,128	1,085	43	Pozo Persona	1 7,576	1 7,576	100				
SUMA DE LA HOJA							15,073,583	8,910,607	8,962,976	15,871,824	8,910,607	8,961,017	100	1,959		1,959	15,099,129	8,789,100	8,910,029	99	172,495	121,507	50,988								
SUBTOTAL							15,073,583	8,910,607	8,962,976	15,871,824	8,910,607	8,961,017	100	1,959		1,959	15,099,129	8,789,100	8,910,029	99	172,495	121,507	50,988								
TOTAL							15,073,583	8,910,607	8,962,976	15,871,824	8,910,607	8,961,017	100	1,959		1,959	15,099,129	8,789,100	8,910,029	99	172,495	121,507	50,988								

AUTORIZADO:

ING. EULACIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

GA



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2023

DEL 1 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2024

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL
FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
SUB-FONDO: (PROAGUA) ZONA URBANA Y PROAGUA ZONA RURAL
FECHA DE ELABORACION: 1 DE ABRIL DEL 2024
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO NUM. DE HOJA: 1 DE 1

(PROGRAMA) APESTURA PROGRAMÁTICA	INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN MANIFESTADA POR SAF			SALDO (APROBADO MENOS MANIFESTADO POR SAF)			INVERSIÓN EJERCIDA EJECUTOR			SALDO (MANIFESTADO MENOS EJERCIDO)		
	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RES	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RES	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RES	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RES	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL RES
ZONA URBANA															
SC AGUA POTABLE	15,873,583	8,910,607	6,962,976	15,871,624	8,910,607	6,961,017	1,959		1,959	15,699,129	8,789,100	6,910,029	172,495	121,507	50,988
SD ALCANTARILLADO	34,954,623	14,942,760	20,011,863	34,951,503	14,942,760	20,008,743	3,120		3,120	34,836,407	14,895,734	19,940,673	115,095	47,026	68,069
SUMAS ZONA URBANA	50,828,206	23,853,367	26,974,839	50,823,127	23,853,367	26,969,760	5,079		5,079	50,535,536	23,684,834	26,850,702	287,591	168,533	119,057
ZONA RURAL															
SC AGUA POTABLE	17,693,201	8,582,267	9,110,934	17,686,628	8,582,267	9,104,361	6,573		6,573	16,335,246	7,932,017	8,403,228	1,351,382	650,250	701,133
SD ALCANTARILLADO	18,459,252	8,678,253	9,780,999	18,457,856	8,678,253	9,779,603	1,396		1,396	18,452,127	8,673,114	9,779,013	5,729	5,139	590
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL	13,954,117	9,705,217	4,248,900	13,954,117	9,705,217	4,248,900				13,553,404	9,406,564	4,146,841	400,713	298,653	102,059
SUMAS ZONA RURAL	50,106,570	26,965,737	23,140,833	50,098,601	26,965,737	23,132,864	7,969		7,969	48,340,778	26,011,696	22,329,082	1,757,824	954,041	803,782
FAFEP															
SC AGUA POTABLE	4,740,129		4,740,129	4,738,779		4,738,779	1,350		1,350	4,737,542		4,737,542	1,238		1,238
SD ALCANTARILLADO	16,891,998		16,891,998	16,891,998		16,891,998				16,888,068		16,888,068	3,930		3,930
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL	50,000		50,000	50,000		50,000				48,448		48,448	1,552		1,552
SUMAS FAFEP	21,682,127		21,682,127	21,680,777		21,680,777	1,350		1,350	21,674,057		21,674,057	6,720		6,720
SUMA DE LA HOJA	122,616,903	50,819,104	71,797,799	122,602,505	50,819,104	71,783,401	14,398		14,398	120,550,372	49,696,530	70,853,842	2,052,134	1,122,574	929,559
SUBTOTAL	122,616,903	50,819,104	71,797,799	122,602,505	50,819,104	71,783,401	14,398		14,398	120,550,372	49,696,530	70,853,842	2,052,134	1,122,574	929,559
TOTAL	122,616,903	50,819,104	71,797,799	122,602,505	50,819,104	71,783,401	14,398		14,398	120,550,372	49,696,530	70,853,842	2,052,134	1,122,574	929,559

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE



Nayarit
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE ELABORACIÓN: 2 DE ENERO DE 2024

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL
FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 18 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

FONDO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, OBRAS Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
SUB-FONDO: APARTADO BUNAL (BUNAL)

APERTURA PROGRAMÁTICA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EXEC.	FECHA		AUTORIZADO EN EJERCICIOS PREVIOS	EJERCICIO EJECUCIÓN			INVERSIÓN APORTADA POR S/F			% AVANCE	MEDIO EJECUCIÓN MENOS REQUERIDO POR S/F			INVERSIÓN EJERCICIO EJECUTOR			% AVANCE	MEDIO EJECUCIÓN MENOS EJECUCIÓN			METAS		OBSERVACIONES					
					INICIO	TERMINO		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO		U.M.	CANTIDAD									
					BUNAL	BUNAL																	PROGRAMA	ALCANZADAS								
2023010 247-0221	AP-IP-JUN-05/2023 21/06/2023 AP-IP-OCT-10/2023 27/10/2023	Construcción de líneas de conducción de agua potable para beneficiar a la localidad de Santa Cruz de Miramar, municipio de San Blas, Nayarit	San Blas Santa Cruz de Miramar	C	14/07/23	28/01/23		10,906,687	5,453,343	5,453,344	10,906,687	5,453,343	5,453,344	100				10,906,687	5,453,343	5,453,344	100				Sistema Persona	1	1	2,748	2,748	100		
SUB-TOTAL								10,906,687	5,453,343	5,453,344	10,906,687	5,453,343	5,453,344	100				10,906,687	5,453,343	5,453,344	100											
TOTAL								10,906,687	5,453,343	5,453,344	10,906,687	5,453,343	5,453,344	100				10,906,687	5,453,343	5,453,344	100											

AUTORIZO:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

GA



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2024

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL FONDO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) FECHA DE ELABORACION: 1 DE ABRIL DEL 2024
 FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SUB-FONDO: APARTADO URBANO (APAUUR) Y APARTADO RURAL (APARURAL) NUM. DE HOJA 1 DE 1

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA)

PROGRAMA/ACTIVIDAD PROGRAMÁTICA	INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN MINISTRADA POR SAF			SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)			INVERSIÓN EJERCIDA EJECUTOR			SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO
APARTADO URBANO APAUR															
SD ALCANTARILLADO	787,585,921	679,189,636	108,396,285	787,585,658	679,189,636	108,396,022	263		263	588,333,579	528,614,954	59,718,625	199,252,079	150,574,682	48,677,397
APARTADO RURAL APARURAL															
SC AGUA POTABLE	10,906,687	5,453,343	5,453,344	10,906,687	5,453,343	5,453,344				10,906,687	5,453,343	5,453,344			
SD ALCANTARILLADO	7,792,972	3,896,486	3,896,486	7,792,972	3,896,486	3,896,486				7,792,972	3,896,486	3,896,486			
SUMA APARTADO RURAL APARURAL	18,699,659	9,349,829	9,349,830	18,699,659	9,349,829	9,349,830				18,699,658	9,349,829	9,349,829			
SUMA DE LA HOJA	806,285,580	688,539,465	117,746,115	806,285,317	688,539,465	117,745,852	263		263	607,033,238	537,964,783	69,068,454	199,252,079	150,574,682	48,677,397
SUBTOTAL	806,285,580	688,539,465	117,746,115	806,285,317	688,539,465	117,745,852	263		263	607,033,238	537,964,783	69,068,454	199,252,079	150,574,682	48,677,397
TOTAL	806,285,580	688,539,465	117,746,115	806,285,317	688,539,465	117,745,852	263		263	607,033,238	537,964,783	69,068,454	199,252,079	150,574,682	48,677,397

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

GA



Nayarit
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE ELABORACION: 1 DE ABRIL DEL 2024

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORIGEN DEL RECURSO: FISCAL
FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

FONDO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
SUB-FONDO: APARTADO RURAL (APARUR)

PROGRAMA: APERTURA PROGRAMÁTICA: 10. ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

Nº. DE OBRAS	Nº. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHA		AUTORIZACIÓN EN CONVENIO FIDUCIARIO IMPORTE	INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN MINUTADA POR IAF			Nº AVANCE	SALDO (DEPOSITO) SERVICIO MINUTADO POR IAF			INVERSIÓN EJECUTA EJECUTOR			Nº AVANCE	SALDO ANULADO SERVICIO EJECUTADO			METAS		OBSERVACIONES				
					INICIO	TERMINO		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	U.M.	CANTIDAD					
					00/00/00	00/00/00																				PROG. MADAM		ALCANZADAS			
2023010-804-0370	AP-IP-ASO-08/17/2023 14/08/2023	Reactivación y puesta en marcha de planta de tratamiento en Mesquitlan de Uribe, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. Siniestrado por el huracán Roslyn.	Santiago Ixcuintla Mesquitlan de Uribe (Isla de Mesquitlan)	C	03/10/23	01/12/23	531,462	531,462		531,462	531,462		100				528,755	528,755		99	2,707	2,707		Sistema Persona	1 706	1 706	100				
2023010-805-0374	AP-IP-ASO-08/15/2023 16/08/2023	Reactivación y puesta en marcha de cárcamo de bombeo de aguas residuales en la localidad de Palma Grande, municipio de Tuxpan, Nayarit. Siniestrado por el huracán Roslyn.	Tuxpan Palma Grande	C	21/09/23	12/12/23	3,114,974	3,114,974		3,114,974	3,114,974		100				2,876,926	2,876,926		92	238,048	238,048		Sistema Persona	1 2,082	1 2,082	100				
SUMA DE LA HOJA								3,646,436	3,646,436		3,646,436	3,646,436		100				3,405,681	3,405,681		93	240,755	240,755								
SUBTOTAL								3,646,436	3,646,436		3,646,436	3,646,436		100						3,405,681	3,405,681		93	240,755	240,755						
TOTAL								3,646,436	3,646,436		3,646,436	3,646,436		100							3,405,681	3,405,681		93	240,755	240,755					

AUTORIZO:



ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CA



Nayarit
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 DE ABRIL DEL 2024

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL
FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 18 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

FONDO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
SUB-FONDO: AFORTADO RURAL (AFARURAL)

PROGRAMA: APERTURA PROGRAMÁTICA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	NIVEL EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIO FEDERAL	INVERSIÓN PROGRAMADA			INVERSIÓN REVISADA POR SAF			% AVANCE	SALDO (PROYECTO MENOS REVISADO POR SAF)			INVERSIÓN EJERCIDA EJECUTOR			% AVANCE	SALDO (PROYECTO MENOS EJERCIDO)			M E T A S		% AVANCE	OBSERVACIONES					
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	U. M.	CANTIDAD PROGRAMADAS			ALCANZADAS				
					IMPORTE	IMPORTE		IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE		IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE		IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE			IMPORTE	IMPORTE			
2023010 402-0364	AP-IP-AGO-054/2023 11/08/2023	Reactivación y puesta en marcha de cárcamo de rebombeo de agua potable en la localidad de Santa Cruz (Puerta de Palapares), municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. Siniestrado por el huracán Roslyn	Santiago Ixcuintla Santa Cruz (Puerta de palapares)	C	03/10/23	1/12/202		465,044	465,044		465,044	465,044		100				463,294	463,294		100	1,750	1,750		Sistema Persona	1 1,226	1 1,226	100					
2023010 407-0363	AP-IP-AGO-055/2023 11/08/2023	Reactivación y puesta en marcha de sistema de agua potable en la localidad de Mexcaltitlan de Uribe, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. Siniestrado por el huracán Roslyn.	Santiago Ixcuintla Mexcaltitlan de Uribe (Isla de Mexcaltitlan)	C	03/10/23	11/12/23		1,000,360	1,000,360		1,000,360	1,000,360		100				994,585	994,585		99	5,775	5,775		Sistema Persona	1 706	1 706	100					
2023010 406-0376	AP-IP-AGO-069/2023 16/08/2023	Reactivación y puesta en marcha de cárcamo de rebombeo de agua potable en la localidad de Unión de Corrientes, municipio de Tuxpan, Nayarit. Siniestrado por el huracán Roslyn.	Tuxpan Unión de Corrientes	C	1/12/2023	03/10/2023		988,349	988,349		988,349	988,349		100				986,133	986,133		100	2,216	2,216		Sistema Persona	1 1,063	1 1,063	100					
SUMA DE LA HOJA								2,453,753	2,453,753		2,453,753	2,453,753		100				2,444,013	2,444,013			9,740	9,740										
SUBTOTAL								2,453,753	2,453,753		2,453,753	2,453,753		100						2,444,013	2,444,013			9,740	9,740								
TOTAL								2,453,753	2,453,753		2,453,753	2,453,753		100							2,444,013	2,444,013			9,740	9,740							

AUTORIZO:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Handwritten mark/initials



Nayarit
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 DE ABRIL DEL 2024

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL
FUENTE DE INVERSIÓN: FONDO 18 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

FONDO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
SUB: ALCANTARILLADO URBANO (AFAUR)

PROGRAMA: APERTURA PROGRAMÁTICA:
30 ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MODO EREC.	FECHAS		AUTORIZACIÓN DE CONVENIO FEDERAL	INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN INICIADA POR SAJ			% AVANCE	SALDO (APROBADO MENUS INICIADO POR SAJ)			INVERSIÓN EJECUTA EJECUTOR			% AVANCE	SALDO (INICIADO MENUS EJECUTADO)			METAS		% AVANCE	OBSERVACIONES		
					IMPORTE	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	U.M.	CANTIDAD					
					PROG. (R/M/0)	PROG. (R/M/0)		PROG. (R/M/0)	PROG. (R/M/0)	PROG. (R/M/0)	PROG. (R/M/0)	PROG. (R/M/0)	PROG. (R/M/0)		PROG. (R/M/0)	PROG. (R/M/0)	PROG. (R/M/0)	PROG. (R/M/0)	PROG. (R/M/0)	PROG. (R/M/0)		PROG. (R/M/0)	PROG. (R/M/0)	PROG. (R/M/0)	PROG. (R/M/0)	PROG. (R/M/0)			PROG. (R/M/0)	PROG. (R/M/0)
2023010 401-0378	AP-IP-AGO-071/2023 17/08/2023	Reactivación y puesta en marcha de cárcamo de bombeo de aguas residuales en la localidad de Estación Yago, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. Siniestrado por el huracán Roslyn.	Santiago Ixcuintla Estación Yago	C	28/09/23	11/12/23		2,717,683	2,717,683		2,717,683	2,717,683		100				2,715,983	2,715,983		100	1,700	1,700			Sistema Persona	1 4,365	1 4,365	100	
SUMA DE LA HOJA								2,717,683	2,717,683		2,717,683	2,717,683		100				2,715,983	2,715,983		100	1,700	1,700							
SUBTOTAL								2,717,683	2,717,683		2,717,683	2,717,683		100				2,715,983	2,715,983		100	1,700	1,700							
TOTAL								2,717,683	2,717,683		2,717,683	2,717,683		100				2,715,983	2,715,983		100	1,700	1,700							

AUTORIZO:



ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ct



Nayarit
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE ELABORACION: 1 DE ABRIL DEL 2024

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL
 FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 18 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA)

FONDO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 SUB-FONDO: APARTADO URBANO (APAJUR)

PROGRAMA: APERTURA PROGRAMÁTICA
 SUB PROGRAMAS: SI ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

NÚM. DE OBRA	NÚM. DE ORDEN APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIO FEDERALES IMPORTE	INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN REPORTADA POR EM			% AVANCE	SALDO (APROBADO MENUS REPORTADO POR EM)			INVERSIÓN EJECUTA EJECUTOR			% AVANCE	SALDO (INVERSIÓN MENUS EJECUTOR)			M E T A S		OBSERVACIONES				
					INICIO	TERMINO		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL		ESTATAL DIRECTO	U.M.	CANTIDAD	
					DIAS/MES/AÑO	DIAS/MES/AÑO																								FEDERA MADAS	ALCANZADAS
2023010 282-0234	AP-IP-JUN-069/2023 23/06/2023	Proyecto piloto de suministro e instalación de sanitarios ecológicos secos en la localidad de Mesa del Nayar, Nayarit	Del Nayar Mesa del Nayar	C	28/07/23	26/08/23		750,711	750,711		750,711	750,711		100				748,348	748,348		100	2,363	2,363		Obra Persona	1 40	1 40	100			
SUMA DE LA HOJA								750,711	750,711		750,711	750,711		100				748,348	748,348		100	2,363	2,363								
SUBTOTAL								750,711	750,711		750,711	750,711		100				748,348	748,348		100	2,363	2,363								
TOTAL								750,711	750,711		750,711	750,711		100				748,348	748,348		100	2,363	2,363								

AUTORIZO:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2024

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL FONDO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) FECHA DE ELABORACION: 1 DE ABRIL DEL 2024
 FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SUB-FONDO: APARTADO URBANO (APAUUR) Y APARTADO RURAL (APARURAL) NUM. DE HOJA 1 DE 1

CONVENIO CEA-CHA (PROAGUA)

PROGRAMA APERTURA PROGRAMÁTICA	INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN MINISTRADA POR SAF			SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)			INVERSIÓN EJERCIDA EJECUTOR			SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTO
APARTADO URBANO APAUR															
SC AGUA POTABLE	33,562,320	33,562,320		33,562,320	33,562,320					33,394,956	33,394,956		167,364	167,364	
SD ALCANTARILLADO	750,711	750,711		750,711	750,711					748,348	748,348		2,363	2,363	
SUMAS APARTADO URBANO APAUR	34,313,031	34,313,031		34,313,031	34,313,031					34,143,304	34,143,304		169,727	169,727	
SINIISTRADO POR EL HURACAN ROSLYN URBANO															
SD ALCANTARILLADO RURAL	2,717,683	2,717,683		2,717,683	2,717,683					2,715,983	2,715,983		1,700	1,700	
SC AGUA POTABLE	2,453,753	2,453,753		2,453,753	2,453,753					2,444,013	2,444,013		9,740	9,740	
SD ALCANTARILLADO	3,646,436	3,646,436		3,646,436	3,646,436					3,405,681	3,405,681		240,755	240,755	
SUMA APARTADO RURAL APARURAL	8,817,872	8,817,872		8,817,872	8,817,872					8,565,677	8,565,677		252,195	252,195	
SUMA DE LA HOJA	43,130,903	43,130,903		43,130,903	43,130,903					42,708,981	42,708,981		421,922	421,922	
SUBTOTAL	43,130,903	43,130,903		43,130,903	43,130,903					42,708,981	42,708,981		421,922	421,922	
TOTAL	43,130,903	43,130,903		43,130,903	43,130,903					42,708,981	42,708,981		421,922	421,922	

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CA



Nayarit
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE ELABORACION: 1 DE ABRIL DEL 2024

INSTANCIA EJECUTIVA:
ORIGEN DEL RECURSO:
FUENTE DE INVERSIÓN:

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
FEDERAL
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)
SUB-FONDO: FISE

PROGRAMA: APERTURA PROGRAMÁTICA:
ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

NÚM. DE OBRA	NÚM. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHA		AUTORIZADO EN CONVENIO FEDERAL	INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN INICIADA POR SAJ			N. AVANCE	MEDIO (APORTADO MEDIO APORTADO POR SAJ)			INVERSIÓN EJERCIDA EJECUTOR			N. AVANCE	SALDO (ANULADO MEDIO EJECUTOR)			M E T A S		N. AVANCE	OBSERVACIONES				
					IMPORTE	TOTAL		FEDERAL	FEDERAL ESA	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL ESA	PPL		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL ESA	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL ESA		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL ESA	U.M.	CANTIDAD						
																										INICIO			TERMINO	PROGRAMA DIA	ALCANTARILLADO	
2023010 327-0380	AP-IP-JUL-120/2023 28/07/2023	Construcción de red de alcantarillado en la localidad de Mecatlan, municipio de San Blas, Nayarit.	San Blas Mecatlan	C	20/09/23	18/11/23		2,737,511	2,737,511	2,737,511		2,737,511	100				2,694,912	2,694,912	98	42,589		42,589	Metro Líneal Persona	756.35 216	756.35 216	100						
2023010 326-0346	AP-IP-AGO-015/2023 2/08/2023	Construcción de red de alcantarillado en la localidad de Pozo de Ibarra, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit.	Santiago Ixcuintla Pozo de Ibarra	C	21/08/23	15/12/23		9,998,345	9,998,345	9,992,642		9,992,642	100	5,703	5,703	9,992,642	9,992,642	100				42,599		42,599	Metro Líneal Persona	1,701.66 670	1,701.66 670	100	NOTA: SE CONSIDERA EN EL MONTO LA CANTIDAD DE \$110,000.00 (DIEZ MIL TRESCIENTOS CIENTO MIL) CORRESPONDIENTE A ÍTEMAS ARBITRARIOS.			
2023010 379-0382	AP-IP-AGO-080/2023 21/08/2023	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Pozo de Ibarra, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit.	Santiago Ixcuintla Pozo de Ibarra	C	08/09/23	06/12/23		14,479,721	14,479,721	14,449,015		14,449,015	100	30,706	30,706	14,449,015	14,449,015	100				42,599		42,599	Metro Cúbico Persona	1039 3386	1039 3386	100				
SUMA DE LA HOJA								27,215,577	27,215,577	27,179,169		27,179,169	100	36,408	36,408	27,136,570	27,136,570	100	42,599		42,599											
SUBTOTAL								27,215,577	27,215,577	27,179,169		27,179,169	100	36,408	36,408	27,136,570	27,136,570	100	42,599		42,599											
TOTAL								27,215,577	27,215,577	27,179,169		27,179,169	100	36,408	36,408	27,136,570	27,136,570	100	42,599		42,599											

AUTORIZO:



ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CA