



**Mayarit**  
COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

**TRIMESTRAL**

EJERCICIO 2024

SECRETARÍA DE ECONOMÍA		COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		FONDOS INGRESOS ESTATALES		FONDO PROGRAMÁTICA		FECHA DE ELABORACIÓN									
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA		COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		FONDO INVERSIÓN ESTATAL		DISTRIBUCIÓN Y CONDICIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DISTRITO REGIONAL		2 DE OCTUBRE DE 2024									
No. DE OMA	No. DE OFICIO	NOMBRE DEL MUNICIPIO	TIPO DE PROYECTO DE INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	INVERSIÓN EJERCIDA			INVERSIÓN POR EJERCER			MÉTAS			N.º AVANCE		
						FEDERAL DIRECTO	FEDERAL POR	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL POR	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	PROGRAMADA	CANTIDAD		ALCANZADA	FE
001 0001	AP/IF/048-0267/2024	Toda el Estado	Gasto de operación de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit	11/02/24	11/02/24	7,994,325.85	7,994,325.85	7,994,325.85	5,135,348.96	5,135,348.96	2,858,976.89	2,858,976.89	2,858,976.89	1	0.64	04	04
2024010	AP/IF/048-0267/2024	Toda el Estado	0005 Capacitación ambiental y de mantenimiento para personal a las estaciones de tratamiento de agua	04/06/24	04/06/24	1,399,888.79	1,399,888.79	699,943.39	699,943.39	699,943.39	699,943.39	699,943.39	699,943.39	1	0.90	90	90
2024039	AP/IF/048-0267/2024	Toda el Estado	0005 Capacitación ambiental y de mantenimiento para personal a las estaciones de tratamiento de agua	04/06/24	04/06/24	1,399,888.79	1,399,888.79	699,943.39	699,943.39	699,943.39	699,943.39	699,943.39	699,943.39	1	0.90	90	90
				SUMA DE LA HOJA		9,393,214.64	9,393,214.64	699,943.39	699,943.39	699,943.39	699,943.39	699,943.39	699,943.39	2,858,976.89	2,858,976.89	2,858,976.89	2,858,976.89
				SUBTOTAL		9,393,214.64	9,393,214.64	699,943.39	699,943.39	699,943.39	699,943.39	699,943.39	699,943.39	2,858,976.89	2,858,976.89	2,858,976.89	2,858,976.89
				TOTAL		9,393,214.64	9,393,214.64	699,943.39	699,943.39	699,943.39	699,943.39	699,943.39	699,943.39	2,858,976.89	2,858,976.89	2,858,976.89	2,858,976.89

*[Handwritten Signature]*  
AUTORIZADO  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

INFORMACIÓN GENERAL	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE AVANCE	MONTOS EN PESOS			MONTOS EN DÓLARES			MONTOS EN EUROS		OBSERVACIONES				
						TOTAL	FEDERAL	ESTADAL	TOTAL	FEDERAL	ESTADAL	TOTAL	FEDERAL		ESTADAL			
20240101	AP-AP-008-072/2024	Rehabilitación de sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Unión de Corrientes, Municipio de Tepic, Nayarit.	14/07/2024	11/09/2024	C	1,496,529.59	1,496,529.59	1,496,529.59	1,496,529.59	1,496,529.59	1,496,529.59	1,496,529.59	1,496,529.59	1,496,529.59	1,496,529.59	1,496,529.59	1,496,529.59	1,496,529.59
20240102	AP-AP-009-072/2024	Rehabilitación de colector sanitario en la calle Emiliano Zapata entre calles Francisco I. Madero y Antonio de Padua, Municipio de Tepic, Nayarit.	17/08/2024	17/08/2024	C	9,625,771.99	9,625,771.99	9,625,771.99	9,625,771.99	9,625,771.99	9,625,771.99	9,625,771.99	9,625,771.99	9,625,771.99	9,625,771.99	9,625,771.99	9,625,771.99	9,625,771.99
20240103	AP-AP-010-072/2024	Construcción de sistema pívate en la colonia San Antonio, Municipio de Tepic, Nayarit.	04/09/2024	04/09/2024	C	7,309,832.59	7,309,832.59	7,309,832.59	7,309,832.59	7,309,832.59	7,309,832.59	7,309,832.59	7,309,832.59	7,309,832.59	7,309,832.59	7,309,832.59	7,309,832.59	7,309,832.59
20240104	AP-AP-011-072/2024	Rehabilitación de acueductos suntuarios en la colonia San Antonio, Municipio de Tepic, Nayarit.	11/09/2024	11/09/2024	C	229,964.13	229,964.13	229,964.13	229,964.13	229,964.13	229,964.13	229,964.13	229,964.13	229,964.13	229,964.13	229,964.13	229,964.13	229,964.13
20240105	AP-AP-012-072/2024	Rehabilitación de acueductos suntuarios en la colonia San Antonio, Municipio de Tepic, Nayarit.	14/08/2024	14/08/2024	C	3,473,835.44	3,473,835.44	3,473,835.44	3,473,835.44	3,473,835.44	3,473,835.44	3,473,835.44	3,473,835.44	3,473,835.44	3,473,835.44	3,473,835.44	3,473,835.44	3,473,835.44
20240106	AP-AP-013-072/2024	Construcción de acueductos suntuarios en las colonias San Antonio y San Juan, Municipio de Tepic, Nayarit.	18/08/2024	17/09/2024	C	616,941.06	616,941.06	616,941.06	616,941.06	616,941.06	616,941.06	616,941.06	616,941.06	616,941.06	616,941.06	616,941.06	616,941.06	616,941.06
<b>SUBTOTAL DE LA VISTA</b>						<b>22,952,909.14</b>	<b>22,952,909.14</b>	<b>22,952,909.14</b>	<b>22,952,909.14</b>	<b>22,952,909.14</b>	<b>22,952,909.14</b>	<b>22,952,909.14</b>	<b>22,952,909.14</b>	<b>22,952,909.14</b>	<b>22,952,909.14</b>	<b>22,952,909.14</b>	<b>22,952,909.14</b>	<b>22,952,909.14</b>

FECHA DE ELABORACIÓN: 2 DE OCTUBRE DE 2024  
LUGAR DE ELABORACIÓN: SAN AGUSTÍN, NAYARIT

FECHA DE ELABORACIÓN: 2 DE OCTUBRE DE 2024  
LUGAR DE ELABORACIÓN: SAN AGUSTÍN, NAYARIT

FECHA DE ELABORACIÓN: 2 DE OCTUBRE DE 2024  
LUGAR DE ELABORACIÓN: SAN AGUSTÍN, NAYARIT



**Maya**  
INDUSTRIA, ENERGÍA Y COMERCIO

COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**

**TRIMESTRAL**

**EJERCICIO 2024**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2024

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

No. de GUB.	No. de CREDITO APROBACION	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CANCELACION	MOB.	MUNICIPIO LOCALIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO Y/O BENEFICIO DEL PROYECTO	FECHA DEL EMPEZAMIENTO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CANCELACION DE LOS TRABAJOS	INVERSION EJECUTADA			INVERSION PROGRAMADA			INVERSION Ejecutada			PROGRAMADA			INVERSION Ejecutada			PROGRAMADA														
									INVERSION EJECUTADA			INVERSION PROGRAMADA			INVERSION Ejecutada			PROGRAMADA			INVERSION Ejecutada			PROGRAMADA														
									TOTAL	FEDERAL	ESTADAL	TOTAL	FEDERAL	ESTADAL	TOTAL	FEDERAL	ESTADAL	TOTAL	FEDERAL	ESTADAL	TOTAL	FEDERAL	ESTADAL	TOTAL	FEDERAL	ESTADAL	TOTAL	FEDERAL	ESTADAL	TOTAL	FEDERAL	ESTADAL						
2024010	2024010	18/04/2024	25/07/24	C	Tecic	Mejoramiento electromecánico de pozos profundos "La Loma" en la comunidad de Tecic, Nayarit.	25/07/24	27/09/24	2,684,506.57	2,684,506.57		2,684,506.57				1,538,801.20	1,538,801.20	1,145,705.37	1,145,705.37	1,538,801.20	1,538,801.20	1,145,705.37	1,145,705.37	1,538,801.20	1,538,801.20	1,145,705.37	1,145,705.37	100	100	100	100							
2024010	2024010	18/04/2024	25/07/24	C	Tecic	Mejoramiento electromecánico de pozos profundos "La Loma" en la comunidad de Tecic, Nayarit.	25/07/24	27/09/24	2,684,506.57	2,684,506.57		2,684,506.57				1,538,801.20	1,538,801.20	1,145,705.37	1,145,705.37	1,538,801.20	1,538,801.20	1,145,705.37	1,145,705.37	1,538,801.20	1,538,801.20	1,145,705.37	1,145,705.37	100	100	100	100							
2024010	2024010	18/04/2024	25/07/24	C	Tecic	Mejoramiento electromecánico de pozos profundos "La Loma" en la comunidad de Tecic, Nayarit.	25/07/24	27/09/24	2,684,506.57	2,684,506.57		2,684,506.57				1,538,801.20	1,538,801.20	1,145,705.37	1,145,705.37	1,538,801.20	1,538,801.20	1,145,705.37	1,145,705.37	1,538,801.20	1,538,801.20	1,145,705.37	1,145,705.37	100	100	100	100							
2024010	2024010	18/04/2024	25/07/24	C	Tecic	Mejoramiento electromecánico de pozos profundos "La Loma" en la comunidad de Tecic, Nayarit.	25/07/24	27/09/24	2,684,506.57	2,684,506.57		2,684,506.57				1,538,801.20	1,538,801.20	1,145,705.37	1,145,705.37	1,538,801.20	1,538,801.20	1,145,705.37	1,145,705.37	1,538,801.20	1,538,801.20	1,145,705.37	1,145,705.37	100	100	100	100							
2024010	2024010	18/04/2024	25/07/24	C	Tecic	Mejoramiento electromecánico de pozos profundos "La Loma" en la comunidad de Tecic, Nayarit.	25/07/24	27/09/24	2,684,506.57	2,684,506.57		2,684,506.57				1,538,801.20	1,538,801.20	1,145,705.37	1,145,705.37	1,538,801.20	1,538,801.20	1,145,705.37	1,145,705.37	1,538,801.20	1,538,801.20	1,145,705.37	1,145,705.37	100	100	100	100							
2024010	2024010	18/04/2024	25/07/24	C	Tecic	Mejoramiento electromecánico de pozos profundos "La Loma" en la comunidad de Tecic, Nayarit.	25/07/24	27/09/24	2,684,506.57	2,684,506.57		2,684,506.57				1,538,801.20	1,538,801.20	1,145,705.37	1,145,705.37	1,538,801.20	1,538,801.20	1,145,705.37	1,145,705.37	1,538,801.20	1,538,801.20	1,145,705.37	1,145,705.37	100	100	100	100							
2024010	2024010	18/04/2024	25/07/24	C	Tecic	Mejoramiento electromecánico de pozos profundos "La Loma" en la comunidad de Tecic, Nayarit.	25/07/24	27/09/24	2,684,506.57	2,684,506.57		2,684,506.57				1,538,801.20	1,538,801.20	1,145,705.37	1,145,705.37	1,538,801.20	1,538,801.20	1,145,705.37	1,145,705.37	1,538,801.20	1,538,801.20	1,145,705.37	1,145,705.37	100	100	100	100							
2024010	2024010	18/04/2024	25/07/24	C	Tecic	Mejoramiento electromecánico de pozos profundos "La Loma" en la comunidad de Tecic, Nayarit.	25/07/24	27/09/24	2,684,506.57	2,684,506.57		2,684,506.57				1,538,801.20	1,538,801.20	1,145,705.37	1,145,705.37	1,538,801.20	1,538,801.20	1,145,705.37	1,145,705.37	1,538,801.20	1,538,801.20	1,145,705.37	1,145,705.37	100	100	100	100							
2024010	2024010	18/04/2024	25/07/24	C	Tecic	Mejoramiento electromecánico de pozos profundos "La Loma" en la comunidad de Tecic, Nayarit.	25/07/24	27/09/24	2,684,506.57	2,684,506.57		2,684,506.57				1,538,801.20	1,538,801.20	1,145,705.37	1,145,705.37	1,538,801.20	1,538,801.20	1,145,705.37	1,145,705.37	1,538,801.20	1,538,801.20	1,145,705.37	1,145,705.37	100	100	100	100							

Suma de los datos  
30,648,258.15  
30,648,258.15  
30,648,258.15  
30,648,258.15

*(Firma manuscrita)*

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS



## GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

### RESUMEN TRIMESTRAL

#### EJERCICIO 2024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  
 INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 ORIGEN DEL RECURSO: ESTATAL / FEDERAL FONDO: INVERSIÓN ESTATAL  
 FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL  
 FECHA DE ELABORACION: 2 DE OCTUBRE DE 2024  
 NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN EJERCIDA			SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO
INVERSIÓN ESTATAL	10,648,258.15			10,648,258.15					10,648,258.15			10,648,258.15
SC AGUA POTABLE	22,952,909.14			22,952,909.14				577,526.85	22,375,382.29			22,375,382.29
SD ALCANTARILLADO	9,394,212.64	699,943.39		8,694,269.25	6,399,871.88	632,261.46		5,767,610.42	2,994,340.76	67,681.93		2,926,658.83
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL												
SUMA DE LA HOJA	42,995,379.93	699,943.39		42,295,436.54	6,977,398.73	632,261.46		6,345,137.27	36,017,981.20	67,681.93		35,950,299.27
SUBTOTAL	42,995,379.93	699,943.39		42,295,436.54	6,977,398.73	632,261.46		6,345,137.27	36,017,981.20	67,681.93		35,950,299.27
TOTAL	42,995,379.93	699,943.39		42,295,436.54	6,977,398.73	632,261.46		6,345,137.27	36,017,981.20	67,681.93		35,950,299.27

AUTORIZA:

ING. GERARDO LEIVA CARRANZA  
DIRECTOR GENERAL DE LA  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

¡NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO!

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE OCTUBRE DE 2024

NÚM. DE HOJA: 1 DE 1

APORTES PROGRAMÁTICOS  
10. ALICANTARILLADO

VERIFICADO DE APORTADORES PARA EL  
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

COSECIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
GENERAL

SECRETARÍA DE INVERSIÓN

NO. DE OBRAS	NO. DE OBRAS ANEXACIÓN	FECHA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	TÍTULO	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	MUNICIPIO	INVERSIÓN PROGRAMADA			INVERSIÓN EJECUTA			SALDO (APORTADO MENUS EJECUCIO)			METAS			OBSERVACIONES
								TOTAL	EFECTIVO	FINANCIADO	TOTAL	EFECTIVO	FINANCIADO	TOTAL	EFECTIVO	FINANCIADO	PROG./COMPRAS	CAMBIO	N. AVANCE	
2024020	AP-PI-UI-0217/2024	18/09/2024	C	San Blas	C	Rehabilitación de colector sanitario en la colonia San Blas, Nayarit.	San Blas	1,261,751.95	1,261,751.95	1,160,024.65	1,160,024.65	131,727.30	131,727.30	1	24,096	1	100			
2024020	AP-PI-UI-0217/2024	18/09/2024	C	Tecic	C	Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario, Financ. Intermed. con recursos propios de OEA, en el municipio de Tecic, Nayarit.	Tecic	2,187,911.07	2,187,911.07			2,187,911.07	2,187,911.07	1	0.80	1	80			
2024020	AP-PI-UI-0218/2024	06/09/2024	C	Tecic	C	Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario, Financ. Intermed. con recursos propios de OEA, en el municipio de Tecic, Nayarit.	Tecic	4,113,967.60	4,113,967.60			4,113,967.60	4,113,967.60	1	0.42	1	42			
2024020	AP-PI-UI-0217/2024	22/08/2024	C	Tecic	C	Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario, en la colonia Colón Venustiano, en el cabecera municipal de Tecic, Nayarit.	Tecic	1,786,024.47	1,786,024.47			1,786,024.47	1,786,024.47	1	2.08	1	85			
2024020	AP-PI-UI-0217/2024	22/08/2024	C	Santa María del Oro	C	Compucción de planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Santa María del Oro, Nayarit.	Santa María del Oro	14,996,636.15	14,996,636.15			14,996,636.15	14,996,636.15	1	0.26	1	26			
SUBTOTAL DE LA HOJA								24,366,199.24	24,366,199.24	1,160,024.65	1,160,024.65	23,206,174.59	23,206,174.59							
SUBTOTAL								24,366,199.24	24,366,199.24	1,160,024.65	1,160,024.65	23,206,174.59	23,206,174.59							

SECRETARÍA DE INVERSIÓN  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2024

No. DE OMA	No. DE OFICIO APLICACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EPEC	FECHA INICIO (D/M/A)	FECHA TERCERO (D/M/A)	FECHAS		INVERSIÓN EJERCIDA			METAS			OBSERVACIONES		
							FECHA INICIO (D/M/A)	FECHA TERCERO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL RES	ESTATAL RES	TOTAL		FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO
2024010 274-0260	AP-IP-JUL-03/2024 25/07/2024 AP-IP-SEP-11/2024 27/09/2024	Construcción de tanque elevador de 60m <sup>3</sup> en la localidad de Estación Nueva (Perteneciente al municipio de Santiago Ixcotelco, Nayarit).	Santiago Ixcotelco Estación Nueva (Perteneciente al municipio de Santiago Ixcotelco, Nayarit).	C	15/06/2024	15/06/2024	1,991,291.74	1,991,291.74	3,991,291.74	1,991,291.74	1,991,291.74	1	852	0.85	85		
2024010 284-0262	AP-IP-JUL-07/2024 18/07/2024 AP-IP-SEP-11/2024 27/09/2024	Rehabilitación de sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Itape de la Concepción en el municipio de Compostela, Nayarit.	Compostela Itape de la Concepción	C	08/06/2024	08/06/2024	12,492,920.44	12,492,920.44	12,492,920.44	12,492,920.44	12,492,920.44	1	1,412	0.70	70		
2024010 287-0266	AP-IP-JUL-07/2024 19/07/2024 AP-IP-SEP-11/2024 27/09/2024	Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo, estudio de pozo 7, en el municipio de Itape de la Concepción en el municipio de Compostela, Nayarit.	Xalisco Xalisco	C	08/06/2024	08/06/2024	3,841,058.67	3,841,058.67	3,841,058.67	3,841,058.67	3,841,058.67	1	154,754	0.85	85		
2024010 290-0268	AP-IP-JUL-09/2024 24/07/2024 AP-IP-SEP-11/2024 27/09/2024	Equipamiento electrónico de pozo profundo en la localidad de Cabañas de Cruzcoba, municipio de Rosamorada, Nayarit.	Rosamorada Cabañas de Cruzcoba	C	08/06/2024	08/06/2024	2,206,197.53	2,206,197.53	2,206,197.53	2,206,197.53	2,206,197.53	1	965	0.10	10		
2024010 294-0272	AP-IP-JUL-10/2024 25/07/2024	Equipamiento electrónico de pozo profundo en la localidad de Llano del Tigre, municipio de Rosamorada, Nayarit.	Rosamorada Llano del Tigre	C	08/06/2024	08/06/2024	1,456,809.97	1,456,809.97	1,456,809.97	1,456,809.97	1,456,809.97	1	1,008	0.08	5		
2024010 297-0273	AP-IP-JUL-10/2024 25/07/2024	Equipamiento electrónico de pozo profundo en la estación 7 de agua, en el municipio de Tepic, Nayarit.	Tepic Tepic	C	11/06/2024	11/06/2024	3,599,926.22	3,599,926.22	3,599,926.22	3,599,926.22	3,599,926.22	1	7,281	0.20	20		
SUMA DE LA VIGILA							25,592,205.57	25,592,205.57	25,592,205.57	25,592,205.57	25,592,205.57						
SUBTOTAL							25,592,205.57	25,592,205.57	25,592,205.57	25,592,205.57	25,592,205.57	25,592,205.57					

ALU PARES  
SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FECHA DE ELABORACIÓN: 7 DE OCTUBRE DE 2024

APORTACIÓN PROGRAMÁTICA: AGUA POTABLE

FECHA DE INICIO: 1 DE

FECHA DE FIN: 1 DE



COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

## GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

### RESUMEN TRIMESTRAL

#### EJERCICIO 2024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL

FECHA DE ELABORACION: 2 DE OCTUBRE DE 2024

FONDO: VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

SUB-FONDO: INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMÁTICA	INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN EJECUTA			SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)			
	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO
FAFEF										
SC AGUA POTABLE	25,592,205.57		25,592,205.57							
SD ALCANTARILLADO	24,366,199.24		24,366,199.24	1,160,024.65		1,160,024.65				
SUMA DE LA HOJA	49,958,404.81		49,958,404.81	1,160,024.65		1,160,024.65	48,798,380.16			48,798,380.16
SUBTOTAL	49,958,404.81		49,958,404.81	1,160,024.65		1,160,024.65	48,798,380.16			48,798,380.16
TOTAL	49,958,404.81		49,958,404.81	1,160,024.65		1,160,024.65	48,798,380.16			48,798,380.16

VALIDO:

AUTORIZO:  
  
 GERARDO LEYVA ALVAREZ  
 DIRECTOR GENERAL DE LA  
 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO