



LOGOTIPO DE LA
DEPENDENCIA EJECUTORA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ORIGEN DEL RECURSO: ESTATAL / FEDERAL
 FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL
 SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL
 FECHA DE ELABORACIÓN: 2 DE ENERO DEL 2025
 NUM. DE HOJA 1 DE 1

PROGRAMA / SISTEMA REGISTRAL	AUTORIZADO EN CONVENIO PREVISTO	INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN INCREMENTADA POR BAY				SALDO INCREMENTADO POR BAY				INVERSIÓN EJECUCIÓN				SALDO INCREMENTADO EJECUCIÓN			
		TOTAL	FONDO	RECURSOS	RECURSOS	TOTAL	FONDO	RECURSOS	RECURSOS	TOTAL	FONDO	RECURSOS	RECURSOS	TOTAL	FONDO	RECURSOS	RECURSOS	TOTAL	FONDO	RECURSOS	RECURSOS
INVERSIÓN ESTATAL SC AGUA POTABLE SD ALCANTARILLADO U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL		13,142,551.85			13,142,551.85	13,113,481.88			13,113,481.88	29,069.97			29,069.97	9,186,160.30			9,186,160.30	3,927,321.58			3,927,321.58
		35,470,599.93			35,470,599.93	29,884,718.51			29,884,718.51	5,585,881.42			5,585,881.42	24,299,468.75			24,299,468.75	5,591,404.28			5,591,404.28
		9,394,212.64	699,943.39		8,694,269.25	9,394,212.64	699,943.39		8,694,269.25					9,744,329.85	632,261.46		8,612,068.39	149,882.79	67,681.93		82,200.86
SUMA DE LA HOJA	58,007,364.42	699,943.39		57,307,421.03	52,392,413.03	699,943.39		51,692,469.64	5,614,951.39	0.00		5,614,951.39	42,729,958.90	632,261.46		42,097,697.44	9,668,608.65	67,681.93		9,600,926.72	
SUBTOTAL	58,007,364.42	699,943.39		57,307,421.03	52,392,413.03	699,943.39		51,692,469.64	5,614,951.39	0.00		5,614,951.39	42,729,958.90	632,261.46		42,097,697.44	9,668,608.65	67,681.93		9,600,926.72	
TOTAL	58,007,364.42	699,943.39		57,307,421.03	52,392,413.03	699,943.39		51,692,469.64	5,614,951.39	0.00		5,614,951.39	42,729,958.90	632,261.46		42,097,697.44	9,668,608.65	67,681.93		9,600,926.72	

57,947,190.97

52,073,298.21

42,729,958.90

173,534.44

RECIBIDO

 GERARDO LEYVA ALVAREZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA
 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



LOGOTIPO DE LA
DEPENDENCIA EJECUTORA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ORIGEN DEL RECURSO: ESTATAL / FEDERAL
 FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL
 SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 2 DE ENERO DEL 2025
 NUM. DE HOJA 1 DE 1

PROGRAMA OPERATIVO PROYECTIVA	AUTORIZADO EN CONGRESO ESTATAL	INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJECUTADA POR SAS				SALDO DISPONIBLE MENOS ANTESCARGO POR SAS				BASES DE EJERCICIO EJECUTIVAS				SALDO ANTESCARGO MENOS EJECUTIVAS						
		TOTAL	PROYECTOS	OTROS SAS	OTROS LINEAS	TOTAL	PROYECTOS	OTROS SAS	OTROS LINEAS	TOTAL	PROYECTOS	OTROS SAS	OTROS LINEAS	TOTAL	PROYECTOS	OTROS SAS	OTROS LINEAS	TOTAL	PROYECTOS	OTROS SAS	OTROS LINEAS			
INVERSIÓN ESTATAL S.C. AGUA POTABLE S.C. ALCANTARILLADO LÍNEA DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL		13,142,551.85 35,470,599.93 9,394,212.64		699,943.39		13,142,551.85 35,470,599.93 8,694,269.25	11,113,481.88 29,884,718.51 9,394,212.64		699,943.39		13,113,481.88 29,884,718.51 8,694,269.25	29,069.97 5,585,881.42		29,069.97 5,585,881.42	9,186,160.30 24,299,468.75 9,244,329.85		632,261.46		9,186,160.30 24,299,468.75 8,612,068.39	3,927,321.58 5,591,404.28 149,882.79		67,681.93		3,927,321.58 5,591,404.28 82,200.86
SUMA DE LA HOJA		58,007,364.42	699,943.39		57,307,421.03	52,392,413.03	699,943.39		51,692,469.64	5,614,951.39	0.00		5,614,951.39	42,729,958.90	632,261.46		42,097,697.44	9,668,608.65	67,681.93		9,600,926.72			
SUBTOTAL		58,007,364.42	699,943.39		57,307,421.03	52,392,413.03	699,943.39		51,692,469.64	5,614,951.39	0.00		5,614,951.39	42,729,958.90	632,261.46		42,097,697.44	9,668,608.65	67,681.93		9,600,926.72			
TOTAL		58,007,364.42	699,943.39		57,307,421.03	52,392,413.03	699,943.39		51,692,469.64	5,614,951.39	0.00		5,614,951.39	42,729,958.90	632,261.46		42,097,697.44	9,668,608.65	67,681.93		9,600,926.72			
		57,947,190.97			57,073,298.21									42,729,958.90				173,534.44						


 RICARDO LEYVA ALVAREZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA
 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2024

DEL **01 DE ENERO** AL **31 DE DICIEMBRE** DEL **2024**

FECHA DE ELABORACION **2 DE ENERO DEL 2025**

INSTANCIA EJECUTORA: **COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**
ORIGEN DEL RECURSO: **ESTATAL / FEDERAL**
FUENTE DE INVERSIÓN: **INVERSIÓN ESTATAL**

FONDO: **INVERSIÓN ESTATAL**
SUB-FONDO: **INVERSIÓN ESTATAL**

APERTURA PROGRAMÁTICA: **SD ALCANTARILLADO**
NUM. DE HOJA **1** DE **3**

NO. INGRESO	NO. DE FONTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA	INVERSIÓN PROGRAMADA				INVERSIÓN PROGRAMADA POR EJEC.				INVERSIÓN PROGRAMADA POR EJEC. (APORTACIONES RECIBIDAS POR EJEC.)				INVERSIÓN PROGRAMADA REALIZADA				SALDO PROGRAMADO SIN EJECUCIÓN				M.F.A.S.		OBSERVACIONES							
					TOTAL	RECURSOS FEDERALES	RECURSOS ESTATALES	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	RECURSOS FEDERALES	RECURSOS ESTATALES	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	RECURSOS FEDERALES	RECURSOS ESTATALES	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	RECURSOS FEDERALES	RECURSOS ESTATALES	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	RECURSOS FEDERALES	RECURSOS ESTATALES	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS		%						
																													MESES (2024)	TERMINADO (2024)	MESES (2024)	TERMINADO (2024)	MESES (2024)	TERMINADO (2024)
2024030 176-0306	AP-IP-ABR-072/2024 30/04/2024 AP-IP-SEP-072/2024 24/09/2024	Rehabilitación de equipamiento electromecánico de cárcamo de bombeo de agua potable en la localidad de Unión de Comientes, Municipio de Tlaxiaco, Nayarit.	Tlaxiaco Unión de Comientes	C	24/07/2024	21/09/2024	1,496,529.93		1,496,529.93	1,496,529.93		1,496,529.93	100				1,496,529.93		1,496,529.93	100								Cárcamo Persona	1	1	100			
2024030 172-0309	AP-IP-JUL-006/2024 2/07/2024	Equipamiento electromecánico de cárcamo de bombeo de agua residual en la localidad de Los Ayala, Municipio de Compostela, Nayarit.	Compostela Ayala, Los	C	09/08/2024	07/09/2024	1,357,614.27		1,357,614.27	1,356,137.20		1,356,137.20	100	1,477.07		1,477.07	1,356,137.20		1,356,137.20	100									Cárcamo Persona	1	1	100		
2024030 258-0252	AP-IP-JUL-008/2024 02/07/2024 AP-IP-SEP-093/2024 25/09/2024	Rehabilitación de colector sanitario en la calle Emiliano Zapata entre calle Francisco I. Madero y Miraflores, en la cabecera municipal de Ixtlan del Río, Nayarit.	Ixtlan del Río Ixtlan del Río	C	17/08/2024	15/10/2024	9,625,773.99		9,625,773.99	9,625,773.99		9,625,773.99	100				9,625,818.40		9,625,818.40	100	155.59				155.59			Sistema Persona	1	1	100			
2024030 262-0258	AP-IP-JUL-018/2024 3/07/2024	Construcción de sistema pluvial en la colonia Colinas del Nayarit, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic Tepic	C	06/08/2024	04/10/2024	7,309,832.59		7,309,832.59	7,308,543.76		7,308,543.76	100	1,288.83		1,288.83	7,308,543.76		7,308,543.76	100								Sistema Persona	1	1	100			
2024030 260-0250	AP-IP-JUL-025/2024 3/07/2024	Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la privada Guajuato, colonia Santa Cecilia, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic Tepic	C	11/09/2024	10/10/2024	229,994.13		229,994.13	229,994.13		229,994.13	100				222,602.56		222,602.56	97	7,391.57				7,391.57			Sistema Persona	1	1	100			
2024030 263-0267	AP-IP-JUL-024/2024 3/07/2024 AP-IP-SEP-084/2024 24/09/2024	Rehabilitación de alcantarillado sanitario en dos privadas, en la colonia Semanitas, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic Tepic	C	19/08/2024	17/10/2024	3,473,835.44		3,473,835.44	3,473,835.44		3,473,835.44	100				3,473,835.43		3,473,835.43	100	0.01				0.01			Sistema Persona	1	1	100			
2024030 318-0269	AP-IP-AGO-082/2024 1/10/2024	Construcción de alcantarillado sanitario en dos privadas, en la colonia Obrera, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic Tepic	C	29/08/2024	27/09/2024	816,943.06		816,943.06	816,943.06		816,943.06	100				816,201.47		816,201.47	100	741.59				741.59			Sistema Persona	1	1	100			
2024030 463-0462	AP-IP-NOV-172/2024 29/11/2024	Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la colonia Sisoni, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic Tepic	C	14/12/2024		11,160,076.52		11,160,076.52	5,576,961.00		5,576,961.00	50	5,583,115.52		5,583,115.52					0	5,583,115.52				5,583,115.52			Sistema Persona	1	0.03	3	Obra en proceso. Fecha de inicio 14/12/2024 al 23/01/2025, sujeto a ejecutar en el ejercicio 2025.	
TOTAL							35,470,599.93		35,470,599.93	29,884,718.51		29,884,718.51	5,585,881.42		5,585,881.42		5,585,881.42		24,299,468.75		24,299,468.75		5,591,404.28				5,591,404.28							
SUBTOTAL							35,470,599.93		35,470,599.93	29,884,718.51		29,884,718.51	5,585,881.42		5,585,881.42		5,585,881.42		24,299,468.75		24,299,468.75		5,591,404.28				5,591,404.28							
TOTAL							35,470,599.93		35,470,599.93	29,884,718.51		29,884,718.51	5,585,881.42		5,585,881.42		5,585,881.42		24,299,468.75		24,299,468.75		5,591,404.28				5,591,404.28							

RECIBO: 
DRA. MARICRISTINA ALVAREZ
DIRECTORA GENERAL DE LA

CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA DE ELABORACION 2 DE ENERO DEL 2025

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORIGEN DEL RECURSO: ESTATAL / FEDERAL
FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL
SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

APORTACIÓN PROGRAMÁTICA:
IC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. de CONT.	No. de OFICIO	NOMBRE DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN	MUNICIPIO	CATEG.	FECH.	INVERSIÓN AFECTADA				INVERSIÓN VINCULADA (COPAR)				% EJERCIDO	BASE OPERATIVA (PESOS INVERSIÓN POR MES)				INVERSIÓN EJERCIDA				% EJERCIDO	DELICU (OTROS USOS DISTINTOS A LOS DE LOS)				M I T A S		OBSERVACIONES		
						NOVA		ESTRATA DIRECTO		NOVA		ESTRATA DIRECTO			TOTAL		ESTRATA DIRECTO		TOTAL		ESTRATA DIRECTO			TOTAL		ESTRATA DIRECTO		PROGRAMA			ALICATA	
						NOVA	ESTRATA DIRECTO	NOVA	ESTRATA DIRECTO	NOVA	ESTRATA DIRECTO	NOVA	ESTRATA DIRECTO		NOVA	ESTRATA DIRECTO	NOVA	ESTRATA DIRECTO	NOVA	ESTRATA DIRECTO	NOVA	ESTRATA DIRECTO		NOVA	ESTRATA DIRECTO	NOVA	ESTRATA DIRECTO	NOVA	ESTRATA DIRECTO		NOVA	ESTRATA DIRECTO
2024010 170-0165	AP-IP-ABR-070/2024 19/04/2024	Equipamiento electromecánico de pozo profundo "La Loma" en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic	C	25/07/24	22/09/24	2,684,569.57		2,684,569.57	2,684,569.57		2,684,569.57	100					2,684,569.56		2,684,569.56	100	0.01				0.03	Pozo	1	1	100		
2024010 172-0167	AP-IP-ABR-073/2024 19/04/2024	Rehabilitación de pozo y l en la localidad de "Las Varas" en el municipio de Compostela, Nayarit.	Compostela	C	08/08/24	06/09/24	1,558,801.20		1,558,801.20	1,558,801.20		1,558,801.20	100					1,558,801.20		1,558,801.20	100						Pozo	1	1	100		
2024010 199-0191	AP-IP-JUN-030/2024 09/06/2024	Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo unidad deportiva Santa Teresita, Municipio de Tepic, Nayarit.	Tepic	C	25/07/24	31/11/24	4,205,516.40		4,205,516.40	4,205,516.40		4,205,516.40	100					4,205,516.39		4,205,516.39	100	0.01				0.01	Pozo	1	1	100		
2024010 268-0247	AP-IP-JUL-027/2024 2/07/2024	Rehabilitación de galería filtrante en la localidad de Los Quemados, municipio de Huajuicor, Nayarit.	Huajuicor	C	06/08/2024	04/09/2024	227,351.83		227,351.83	227,351.83		227,351.83	100					226,253.51		226,253.51	100	1,098.32				1,098.32	Sistema	1	1	100		
2024010 288-0245	AP-IP-JUN-009/2024 2/07/2024	Rehabilitación de cruce encastrado de agua potable en la localidad de Boquilla, municipio de Rosamorada, Nayarit.	Rosamorada	C	11/09/2024	23/10/2024	515,029.77		515,029.77	515,029.77		515,029.77	100					456,032.38		456,032.38	89	58,997.39				58,997.39	Sistema	1	1	100		
2024010 283-0246	AP-IP-JUL-021/2024 3/07/2024	Rehabilitación de red de agua potable en la privada Guanajuato, colonia Santa Cecilia, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic	C	11/09/2024	10/10/2024	99,375.11		99,375.11	99,375.11		99,375.11	100					54,987.26		54,987.26	55	44,387.85				44,387.85	Sistema	1	1	100		
2024010 644-0453	AP-IP-NOV-172/2024 29/11/2024	Equipamiento electromecánico de pozo profundo, acueducto sur pozo 7, en el Municipio de Xalisco, para el abastecimiento de la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Xalisco	C	14/12/2024		3,822,838.00		3,822,838.00	3,822,838.00		3,822,838.00	99	29,069.97				29,069.97			0	3,822,838.00				3,822,838.00	Pozo	1	0.02	2	Obrera en proceso Fecha de inicio 14/12/2024 al 13/03/2025, hablo a ejercer en el ejercicio 2025.	
SUB-TOTAL DE LA HOJA							13,142,551.85		13,142,551.85	13,113,481.88		13,113,481.88	29,069.97				29,069.97	9,186,160.30		9,186,160.30	3,927,321.58				3,927,321.58							
TOTAL							13,142,551.85		13,142,551.85	13,113,481.88		13,113,481.88	29,069.97				29,069.97	9,186,160.30		9,186,160.30	3,927,321.58				3,927,321.58							
TOTAL							13,142,551.85		13,142,551.85	13,113,481.88		13,113,481.88	29,069.97				29,069.97	9,186,160.30		9,186,160.30	3,927,321.58				3,927,321.58							

EJECUCION

DIP. PEDRO LEYVA ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA DE ELABORACION 2 DE ENERO DEL 2025

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ORDEN DEL RECURSO: ESTATAL / FEDERAL
 FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL
 SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

APERTURA PROGRAMÁTICA: AGUA POTABLE

NÚM. DE HOJA 1 DE 1

CL. CL. OPER.	NÚM. DE OPER. PROYECTO / TÍTULO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O INICIATIVA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	NÚM. DE OPER.	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	INVERSIÓN PROYECTADA				INVERSIÓN EJERCIDA POR EAF				% EJECUCIÓN	VALOR OPERATIVO PROYECTO EJERCIDO POR EAF				INVERSIÓN A SALDO EJECUCIÓN				% AFECTADO	VALOR OPERATIVO PROYECTO EJERCIDO				METAS			OBSERVACIONES	
								TOTAL		ESTATAL		TOTAL		ESTATAL			TOTAL		ESTATAL		TOTAL		ESTATAL			TOTAL		ESTATAL		UAC	CONTRATADO	%		
								PROYECTADA	COMPLETADA	PROYECTADA	COMPLETADA	PROYECTADA	COMPLETADA	PROYECTADA	COMPLETADA		PROYECTADA	COMPLETADA	PROYECTADA	COMPLETADA	PROYECTADA	COMPLETADA	PROYECTADA	COMPLETADA		PROYECTADA	COMPLETADA							
2024030 170-0365	AP-IP-ABM-070/2024 19/04/2024 AP-IP-SEP-092/2024 25/09/2024	Equipamiento electromecánico de pozo profundo "La Loma" en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic	Tepic	C	25/07/24	22/09/24	2,684,569.57		2,684,569.57	2,684,569.57		2,684,569.57	100					2,684,569.56		2,684,569.56	100	0.01			0.01	Pozo	1	1	100				
2024020 172-0367	AP-IP-ABM-073/2024 19/04/2024 AP-IP-SEP-082/2024 24/09/2024	Rehabilitación de pozo # 1 en la localidad de "Las Varas" en el municipio de Compostela, Nayarit.	Compostela	Varas, Las	C	08/08/24	06/09/24	1,558,801.20		1,558,801.20	1,558,801.20		1,558,801.20	100					1,558,801.20		1,558,801.20	100					Pozo	1	1	100				
2024020 199-0393	AP-IP-JUN-010/2024 03/06/2024 AP-IP-SEP-100/2024 26/09/2024	Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo unidad deportiva Santa Teresita, Municipio de Tepic, Nayarit.	Tepic	Tepic	C	25/07/24	21/11/24	4,205,516.40		4,205,516.40	4,205,516.40		4,205,516.40	100					4,205,516.39		4,205,516.39	100	0.01			0.01	Pozo	1	1	100				
2024030 268-0247	AP-IP-JUL-027/2024 2/07/2024	Rehabilitación de galería filtrante en la localidad de Los Quemados, municipio de Huajicori, Nayarit.	Huajicori	Quemados, Los	C	06/09/2024	04/09/2024	227,351.83		227,351.83	227,351.83		227,351.83	100					226,215.51		226,215.51	100	1,098.32		1,098.32	Sistema	1	1	100					
2024030 269-0295	AP-IP-JUL-009/2024 2/07/2024	Rehabilitación de cruce encastrado de agua potable en la localidad de Bocaúta, municipio de Rosamorada, Nayarit.	Rosamorada	Bocaúta	C	11/09/2024	25/10/2024	515,029.77		515,029.77	515,029.77		515,029.77	100					456,032.38		456,032.38	89	58,997.39		58,997.39	Sistema	1	1	100					
2024030 263-0246	AP-IP-JUL-021/2024 3/07/2024	Rehabilitación de red de agua potable en la privada Guanaquato, colonia Santa Cecilia, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic	Tepic	C	11/09/2024	10/10/2024	99,375.11		99,375.11	99,375.11		99,375.11	100					54,987.26		54,987.26	55	44,387.85		44,387.85	Sistema	1	1	100					
2024030 464-0453	AP-IP-NOV-172/2024 29/11/2024	Equipamiento electromecánico de pozo profundo, acueducto sur pozo 7, en el Municipio de Jalisco, para el abastecimiento de la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Jalisco	Jalisco	C	14/12/2024		3,822,838.00		3,822,838.00	3,822,838.00		3,822,838.00	99	29,069.97				29,069.97		29,069.97	0	3,822,838.00		3,822,838.00	Pozo	1	0.02	2	Otra en proceso Fecha de inicio 14/12/2024 al 13/03/2025, inicio a operar en el ejercicio 2024.				
NÚM. DE LA HOJA								13,142,551.85		13,142,551.85	13,113,481.88		13,113,481.88	29,069.97					29,069.97		9,186,160.30		9,186,160.30	3,927,321.58		3,927,321.58								
SUBTOTAL								13,142,551.85		13,142,551.85	13,113,481.88		13,113,481.88	29,069.97						29,069.97		9,186,160.30		9,186,160.30	3,927,321.58		3,927,321.58							
TOTAL								13,142,551.85		13,142,551.85	13,113,481.88		13,113,481.88	29,069.97							29,069.97		9,186,160.30		9,186,160.30	3,927,321.58		3,927,321.58						

EXECUTÓ:

 RICARDO LIZAMA JUÁREZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA
 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO