



Nayarit
NUESTRA LEALTAD Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ORIGEN DEL RECURSO: ESTATAL

FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

FECHA DE ELABORACION:

1 DE OCTUBRE DE 2025

NUM. DE HOJA 1 7

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)		
	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO
INVERSIÓN ESTATAL									
SC AGUA POTABLE	3,664,791.97		3,664,791.97				3,664,791.97		3,664,791.97
SD ALCANTARILLADO	45,319,302.72		45,319,302.72				45,319,302.72		45,319,302.72
DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL	8,337,939.26		8,337,939.26	5,306,398.75		5,306,398.75	3,031,540.51		3,031,540.51
SUMAS INVERSIÓN ESTATAL	57,322,033.95		57,322,033.95	5,306,398.75		5,306,398.75	52,015,635.20		52,015,635.20
APARUR									
SC AGUA POTABLE	2,034,507.78	1,017,253.89	1,017,253.89				2,034,507.78	1,017,253.89	1,017,253.89
SD ALCANTARILLADO	30,682,256.19	13,839,402.27	16,842,853.72				30,682,256.19	13,839,402.27	16,842,853.72
SUMAS APARUR	32,716,763.97	14,856,656.16	17,860,107.61				32,716,763.97	14,856,656.16	17,860,107.61
APARURAL									
SC AGUA POTABLE	28,638,487.16	19,620,768.70	9,017,718.46				28,638,487.16	19,620,768.70	9,017,718.46
SD ALCANTARILLADO									
SUMAS APARURAL	28,638,487.16	19,620,768.70	9,017,718.46				28,638,487.16	19,620,768.70	9,017,718.46
SUMA DE LA HOJA	118,677,285.08	34,477,424.86	84,199,860.02	5,306,398.75		5,306,398.75	113,370,886.33	34,477,424.86	78,893,461.27
SUBTOTAL	118,677,285.08	34,477,424.86	84,199,860.02	5,306,398.75		5,306,398.75	113,370,886.33	34,477,424.86	78,893,461.27
TOTAL	118,677,285.08	34,477,424.86	84,199,860.02	5,306,398.75		5,306,398.75	113,370,886.33	34,477,424.86	78,893,461.27

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2025

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORIGEN DEL RECURSO: ESTATAL
FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL
SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

APERTURA PROGRAMÁTICA:
SC AGUA POTABLE

FECHA DE ELABORACIÓN 1 DE OCTUBRE DE 2025

NUM. DE HOJA 7 DE 7

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN EJERCIDA			SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)			METAS			% AVANCE		OBSERVACIONES	
					INICIO [D/M/A]	TERMINO [D/M/A]	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	U.M.	CANTIDAD		PSL	FRL		
																	PROGRAMADAS	ALCANZADAS				
202501 0345-0344	AP-IP-JUL-128/2025 28/07/2025	Programa Estatal Hídrico de Nayarit 2025-2050	Todo el Estado Todo el Estado	C	15/08/25	15/12/25	1,629,829.75		1,629,829.75				1,629,829.75		1,629,829.75	PROYECTO Personas	1 1,235,456					
202501 0315-0303	AP-IP-JUL-144/2025 31/07/2025	Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo en la localidad de Otates y Cantarranas, en el municipio de Compostela, Nayarit.	Tepic Otates y Cantarranas (Otates)	C	08/09/25	06/11/25	2,034,962.22		2,034,962.22				2,034,962.22		2,034,962.22	POZO Personas	1 829	0.20	20			
SUMA DE LA HOJA							3,664,791.97		3,664,791.97				3,664,791.97		3,664,791.97							
SUBTOTAL							3,664,791.97		3,664,791.97				3,664,791.97		3,664,791.97							
TOTAL							3,664,791.97		3,664,791.97				3,664,791.97		3,664,791.97							

AUTORIZO:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2025

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2025

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORIGEN DEL RECURSO: ESTATAL
FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL


FONDO: INVERSIÓN ESTATAL
SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

APERTURA PROGRAMÁTICA:
SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 6 DE 7

FUENTE DE INVERSIÓN		INVERSIÓN ESTATAL		INVERSIÓN EJERCIDA																	M E T A S		% AVANCE		OBSERVACIONES
No. DE OBRA	No. DE ORIGEN APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN EJERCIDA			SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)			U.M.	CANTIDAD		PIS.	FBL.					
					INICIO [D/M/A]	TERMINO [D/M/A]	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO		PROGRAMADAS				ALCANZADAS				
202501 0318-0312	AP-IP-JUL-129/2025 28/07/2025	Rehabilitación del sistema de alcantarillado y colector sanitario en la colonia Oriental, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic Tepic	C	03/09/25	31/12/25	17,757,227.34			17,757,227.34				17,757,227.34		17,757,227.34	SISTEMA Personas	1 3,534	0.23	23					
202501 0316-0302	AP-IP-JUL-145/2025 31/07/2025	Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la colonia Benito Juárez en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic Tepic	C	15/09/25	13/11/25	2,485,240.38			2,485,240.38				2,485,240.38		2,485,240.38	SISTEMA Personas	1 396	0.01	1					
202501 0343-0346	AP-IP-AGO-023/2025 12/08/2025	Rehabilitación del colector Colosio en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit	Tepic Tepic	C	27/08/25	25/10/25	21,826,835.00			21,826,835.00				21,826,835.00		21,826,835.00	SISTEMA Personas	1 170,369	0.85	85					
202501 0370-0372	AP-IP-SEP-034/2025 09/09/2025	Complemento de electrificación de planta de tratamiento en la localidad de Pozo de Ibarra, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit.	Santiago Ixcuintla Pozo de Ibarra	C			3,250,000.00			3,250,000.00				3,250,000.00		3,250,000.00	PLANTA Personas	1 3,893							
SUMA DE LA HOJA							45,319,302.72			45,319,302.72				45,319,302.72		45,319,302.72									
SUBTOTAL							45,319,302.72			45,319,302.72				45,319,302.72		45,319,302.72									
TOTAL							45,319,302.72			45,319,302.72				45,319,302.72		45,319,302.72									

AUTORIZÓ:


ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2025

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORIGEN DEL RECURSO: ESTATAL
FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL
SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

APERTURA PROGRAMÁTICA:
DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
REGIONAL

FECHA DE ELABORACIÓN 1 DE OCTUBRE DE 2025

NUM. DE HOJA 5 DE 7

REGIONAL																					% AVANCE		OBSERVACIONES
No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJE.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN EJERCIDA			SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)			U.M.	METAS		FIS.	FIN.			
					INICIO [D/M/A]	TERMINO [D/M/A]	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO		CANTIDAD						
																	PROGRAMADAS	ALCANZADAS					
202501 0001-0001	AP-IP-ENE-001/2025 09/01/2025 AP-IP-JUN-056/2025 19/06/2025 AP-IP-SEP-088/2025 23/09/2025	Gastos de operación de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit.	Todo el Estado Todo el Estado	AD	09/01/25		8,337,939.26			8,337,939.26	5,306,398.75		5,306,398.75	3,031,540.51		3,031,540.51	Informe Personas Jornales	1 37 6,734	0.73	73	64		
SUMA DE LA HOJA							8,337,939.26			8,337,939.26	5,306,398.75		5,306,398.75	3,031,540.51		3,031,540.51							
SUBTOTAL							8,337,939.26			8,337,939.26	5,306,398.75		5,306,398.75	3,031,540.51		3,031,540.51							
TOTAL							8,337,939.26			8,337,939.26	5,306,398.75		5,306,398.75	3,031,540.51		3,031,540.51							

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



Nayarit
NUESTRA LEALTAD Y COMERCIO

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2025

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORIGEN DEL RECURSO: ESTATAL
FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL
SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

APERTURA PROGRAMÁTICA:
SC AGUA POTABLE

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2025

NUM. DE HOJA 4 DE 7

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUR)																					
No. DE OFICINA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJC.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN EJERCIDA			SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)			METAS			N AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	U.A.	CANTIDAD		PS.	FIN.	
																	PROGRAMADAS	ALCANZADAS			
202501 0347-0369	AP-IP-SEP-030/2025 09/09/2025	Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la Col Ismael Verdín, en la cabecera municipal de Tuxpan, Nayarit.	Tuxpan Tuxpan	C			2,034,507.78	1,017,253.89	1,017,253.89				2,034,507.78	1,017,253.89	1,017,253.89	POZO Personas	1 7,283				
SUMA DE LA HOJA							2,034,507.78	1,017,253.89	1,017,253.89				2,034,507.78	1,017,253.89	1,017,253.89						
SUBTOTAL							2,034,507.78	1,017,253.89	1,017,253.89				2,034,507.78	1,017,253.89	1,017,253.89						
TOTAL							2,034,507.78	1,017,253.89	1,017,253.89				2,034,507.78	1,017,253.89	1,017,253.89						

AUTORIZO:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2025

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2025

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL/ESTATAL
FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUUR)


FONDO: INVERSIÓN ESTATAL
SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

APERTURA PROGRAMÁTICA:
SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 3 DE 7

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN EJERCIDA			SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)			METAS		% AVANCE		OBSERVACIONES	
					INICIO [D/M/A]	TERMINO [D/M/A]	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	U.S.I.	CANTIDAD		FIS.		FIN.
																	PROGRAMADAS	ALCANZADAS			
202501 0369-0368	AP-IP-SEP-026/2025 08/09/2025	Construcción de alcantarillado sanitario en la colonia Cuba 2da etapa, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic Tepic	C			3,144,764.27	1,257,905.51	1,886,858.56				3,144,764.27	1,257,905.51	1,886,858.56	SISTEMA Personas	1 320				
202501 0350-0370	AP-IP-SEP-029/2025 09/09/2025	Rehabilitación de colector sanitario en la colonia Acayapan, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic Tepic	C			4,965,233.21	1,986,093.28	2,979,139.93				4,965,233.21	1,986,093.28	2,979,139.93	COLECTOR Personas	1 1,773				
202501 0348-0371	AP-IP-SEP-033/2025 09/09/2025	Rehabilitación de cárcamo "Ciudad Salud", en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic Tepic	C			5,346,592.17	2,138,636.87	3,207,955.30				5,346,592.17	2,138,636.87	3,207,955.30	CARCAMO Personas	1 809				
202501 0355-0374	AP-IP-SEP-037/2025 10/09/2025	Construcción de alcantarillado sanitario 1 era. etapa en la colonia Tijuana en la cabecera municipal de Ruiz, Nayarit.	Ruiz Ruiz	C			15,664,999.99	7,832,499.99	7,832,500.00				15,664,999.99	7,832,499.99	7,832,500.00	SISTEMA Personas	1 840				
202501 0375-0381	AP-IP-SEP-049/2025 12/09/2025	Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la calle callejón Zapopan, de la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic Tepic	C			1,560,666.55	624,266.62	936,399.93				1,560,666.55	624,266.62	936,399.93	COLECTOR Personas	1 112				
SUMA DE LA HOJA							30,682,256.19	13,839,402.27	16,842,853.72				30,682,256.19	13,839,402.27	16,842,853.72						
SUBTOTAL							30,682,256.19	13,839,402.27	16,842,853.72				30,682,256.19	13,839,402.27	16,842,853.72						
TOTAL							30,682,256.19	13,839,402.27	16,842,853.72				30,682,256.19	13,839,402.27	16,842,853.72						

AUTORIZÓ:


ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2025

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORIGEN DEL RECURSO: ESTATAL
FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL
CONVENIO CEA-CA (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)

FONDO: INVERSIÓN ESTATAL
SUB-FONDO: INVERSIÓN ESTATAL

APERTURA PROGRAMÁTICA:
SC AGUA POTABLE

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2025

NUM. DE HOJA 2 DE 7

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) - APARTADO RURAL (APARURAL)																					
NÚM. DE OBRA	NÚM. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN EJERCIDA			SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)			METAS			AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	U.M.	CANTIDAD		FIS.	FIN.	
																	PROGRAMADAS	ALCANZADAS			
202501 0352-0366	AP-IP-SEP-025/2025 08/09/2025	Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo, en la localidad de San Fernando, municipio de Tepic, Nayarit.	Tepic San Fernando	C			4,261,723.13	2,557,033.88	1,704,689.25				4,261,723.13	2,557,033.88	1,704,689.25	POZO Personas	1 687				
202501 0364-0375	AP-IP-SEP-038/2025 10/09/2025	Construcción de planta potabilizadora en la localidad de Colorado de la Mora, municipio de Tepic, Nayarit.	Tepic Colorado de la Mora	C			11,773,664.03	8,241,564.82	3,532,099.21				11,773,664.03	8,241,564.82	3,532,099.21	PLANTA POTABILIZADORA Personas	1 550				
202501 0383-0380	AP-IP-SEP-046/2025 11/09/2025	Construcción de planta potabilizadora en la localidad de Potrero de la Palmita, municipio del Nayar, Nayarit.	Del Nayar Potrero de la Palmita	C			12,603,100.00	8,822,170.00	3,780,930.00				12,603,100.00	8,822,170.00	3,780,930.00	PLANTA POTABILIZADORA Personas	1 605				
SUMA DE LA HOJA							28,638,487.16	19,620,768.70	9,017,718.46				28,638,487.16	19,620,768.70	9,017,718.46						
SUBTOTAL							28,638,487.16	19,620,768.70	9,017,718.46				28,638,487.16	19,620,768.70	9,017,718.46						
TOTAL							28,638,487.16	19,620,768.70	9,017,718.46				28,638,487.16	19,620,768.70	9,017,718.46						

AUTORIZO:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



Nayarit
NUESTRA LEALTAD Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL

FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO

FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

SUB-FONDO: INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

FECHA DE ELABORACION: 1 DE OCTUBRE DE 2025

1 DE 5

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)			
	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO
FEDERAL RAMO 33 FAFEF												
AGUA POTABLE	24,595,224.43		24,595,224.43	3,696,419.83	3,696,419.83		3,696,419.83		20,898,804.60		20,898,804.60	
ALCANTARILLADO	25,404,768.57		25,404,768.57	2,301,673.44	2,301,673.44		2,301,673.44		23,103,095.13		23,103,095.13	
SUMA DE LA HOJA	49,999,993.00		49,999,993.00	5,998,093.27	5,998,093.27		5,998,093.27		44,001,899.73		44,001,899.73	
SUBTOTAL	49,999,993.00		49,999,993.00	5,998,093.27	5,998,093.27		5,998,093.27		44,001,899.73		44,001,899.73	
TOTAL	49,999,993.00		49,999,993.00	5,998,093.27	5,998,093.27		5,998,093.27		44,001,899.73		44,001,899.73	

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2025

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2025

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL

FONDO: VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

APERTURA PROGRAMATICA:

NUM. DE HOJA 2 DE 5

FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

SUB-FONDO: INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

SC AGUA POTABLE

Fuente de Inversión		Entidades Federativas y Municipios		Alcantarillado y Saneamiento		Inversión Ejercida						Saldo (Aprobado Menos Ejercido)			Metas			% Avance		Observaciones	
No. de obra	No. de Oficio Aprobación y Fecha	Nombre del Programa y/o Proyecto de Inversión	Municipio Localidad	Mod. Ejec.	Fechas		Inversión Aprobada			Total	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	Total	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	U.M.	Cantidad		FIS.		FIN.
					Inicio (B/M/A)	Termino (B/M/A)	Total	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33								Programadas	Alcanzadas			
202501-0235-0237	AP-IP-JUL-007/2025 01/07/2025	Eficiencia energética de pozo profundo en la localidad de la Yerbabuena, municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit.	Amatlán de Cañas Yerbabuena, La	C	03/09/25	02/10/25	943,730.01		943,730.01				943,730.01		943,730.01	POZO Personas	1 349	0.95	95		
202501-0243-0239	AP-IP-JUL-010/2025 01/07/2025	Construcción de línea de conducción entre pozo profundo y tanque superficial, en la cabecera municipal de Ruiz, Nayarit.	Ruiz Ruiz	C	20/08/25	08/09/25	545,026.78		545,026.78				545,026.78		545,026.78	SISTEMA Personas	1 16,046	1 16,046	100		
202501-0212-0257	AP-IP-JUL-046/2025 10/07/2025	Equipamiento electromecánico de pozo profundo de la localidad de Rosa Blanca, en el Municipio de Jala Nayarit.	Jala Rosa Blanca	C	15/08/25	13/10/25	4,601,681.02		4,601,681.02				4,601,681.02		4,601,681.02	POZO Personas	1 3,461	0.90	90		
202501-0223-0258	AP-IP-JUL-047/2025 10/07/2025	Equipamiento electromecánico de pozo profundo de la localidad de Loma Bonita, en el Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit.	Santiago Ixcuintla Loma Bonita	C	02/09/25	30/11/25	1,643,485.49		1,643,485.49				1,643,485.49		1,643,485.49	POZO Personas	1 147	0.35	35		
202501-0237-0272	AP-IP-JUL-077/2025 17/07/2025	Rehabilitación de sistema de agua potable en la localidad de Vizcarra, municipio de Compostela, Nayarit.	Compostela Vizcarra	C	13/08/25	11/10/25	4,342,905.99		4,342,905.99				4,342,905.99		4,342,905.99	SISTEMA Personas	1 362	0.90	90		
SUMA DE LA HOJA							12,076,829.29		12,076,829.29	0.00		0.00	12,076,829.29		12,076,829.29						
SUBTOTAL							24,595,224.43		24,595,224.43	3,696,419.83		3,696,419.83	20,898,804.60		20,898,804.60						
TOTAL							24,595,224.43		24,595,224.43	3,696,419.83		3,696,419.83	20,898,804.60		20,898,804.60						

AUTORIZÓ:

ING. FULVIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



Nayarit
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2025

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL

FONDO: VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.
SUB-FONDO: INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

APERTURA PROGRAMÁTICA:

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2025

FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 2 DE 5

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				MOD.	FECHAS		INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)			METAS			% AVANCE	OBSERVACIONES		
No. DE OBRA	No. DE OFICIO	NOMBRE DEL	MUNICIPIO		EJC.	INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL SUBSECTO	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	U.M.	CANTIDAD			PIS.	FIN.
																		PROGRAMADAS	ALCANZADAS			
202501 0211-0221	AP-IP-JUN-085/2025 26/06/2025	Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo, en la cabecera Municipal de Tuxpan, Nayarit.	Tuxpan Tuxpan	C	29/07/25	27/08/25	1,941,043.71		1,941,043.71	1,933,654.52		1,933,654.52	7,389.19		7,389.19	POZO Personas	1 22,790	1 22,790	100	100		
202501 0217-0223	AP-IP-JUN-088/2025 26/06/2025	Rehabilitación de línea de conducción de agua potable, en la localidad de Jalcocotan, Municipio de San Blas, Nayarit.	San Blas Jalcocotan	C	22/07/25	04/09/25	2,828,654.47		2,828,654.47	1,762,765.31		1,762,765.31	1,065,889.16		1,065,889.16	SISTEMA Personas	1 4,400	1 4,400	100	62		
202501 0221-0225	AP-IP-JUN-089/2025 26/06/2025	Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo en la localidad de La Yerba en el municipio de Tepic, Nayarit.	Tepic Yerba, La	C	14/08/25	11/12/25	3,406,938.73		3,406,938.73				3,406,938.73		3,406,938.73	POZO Personas	1 810	0.45	45			
202501 0245-0228	AP-IP-JUN-091/2025 26/06/2025	Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo en la localidad de Las Piedras, municipio de Compostela, Nayarit.	Compostela Piedras, Las	C	05/08/25	02/11/25	1,719,115.87		1,719,115.87				1,719,115.87		1,719,115.87	POZO Personas	1 755	0.25	25			
202501 0222-0230	AP-IP-JUN-094/2025 26/06/2025	Equipamiento electromecánico de pozo profundo Santa Teresita, en el Municipio de Tepic, Nayarit.	Tepic Tepic	C	05/08/25	02/11/25	2,622,642.36		2,622,642.36				2,622,642.36		2,622,642.36	POZO Personas	1 45,000	0.70	70			
SUMA DE LA HOJA							12,518,395.14		12,518,395.14	3,696,419.83		3,696,419.83	8,821,975.31		8,821,975.31							
SUBTOTAL							12,518,395.14		12,518,395.14	3,696,419.83		3,696,419.83	8,821,975.31		8,821,975.31							
TOTAL							12,518,395.14		12,518,395.14	3,696,419.83		3,696,419.83	8,821,975.31		8,821,975.31							

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



Nayarit
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2025

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL

FONDO: VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

APERTURA PROGRAMÁTICA:

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2025

FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

SUB-FONDO: INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 5 DE 5

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.R.C.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN EJERCIDA			SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)			METAS			AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (B/M/A)	TERMINO (B/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	U.M.	CANTIDAD		FIS.	FRL	
																	PROGRAMADAS	ALCANZADAS			
202501 0224-0234	AP-IP-JUL-008/2025 01/07/2025	Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la Colonia Spauan 2da. etapa, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic Tepic	C	08/08/25	05/11/25	3,998,744.19		3,998,744.19				3,998,744.19		3,998,744.19	SISTEMA Personas	1 570	0.75	75		
202501 0215-0240	AP-IP-JUL-014/2025 02/07/2025	Equipamiento electromecánico de cárcamo pluvial Gobernadores, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic Tepic	C	09/08/25	07/09/25	736,086.05		736,086.05	734,717.46		734,717.46	1,368.59		1,368.59	CÁRCAMO Personas	1 1,046	1 1,046	100	100	
SUMA DE LA HOJA							4,734,830.24		4,734,830.24	734,717.46		734,717.46	4,000,112.78		4,000,112.78						
SUBTOTAL							25,404,768.57		25,404,768.57	2,301,673.44		2,301,673.44	23,103,095.13		23,103,095.13						
TOTAL							25,404,768.57		25,404,768.57	2,301,673.44		2,301,673.44	23,103,095.13		23,103,095.13						

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



Nayarit
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2025

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FECHA DE ELABORACIÓN 1 DE OCTUBRE DE 2025

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL
FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: VII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.
SUB-FONDO: INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

APERTURA PROGRAMÁTICA:
50 ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 5 DE 5

FUENTE DE INVERSIÓN		RUBRO 33 APORTE TÉCNICO PERSONAL Y MATERIALES		FECHAS		INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN EJECUCIDA			SALDO (APROBADO MENOS EJECUCIDO)			METAS			AVANCE		OBSERVACIONES	
No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJC.	INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	U.M.	CANTIDAD		P.S.		P.W.
																	PROGRAMADO AS	ALCANZADO AS			
202501 0213-0222	AP-IP-JUN-086/2025 26/06/2025	Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la Privada Olivo, colonia San Juan, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic Tepic	C	29/07/25	17/08/25	262,307.46		262,307.46				262,307.46		262,307.46	SISTEMA Personas	1 40	1 40	100		
202501 0216-0224	AP-IP-JUN-087/2025 26/06/2025	Rehabilitación de colector sanitario en el bordo de protección sur en la cabecera municipal de Tuxpan, Nayarit.	Tuxpan Tuxpan	C	18/07/25	16/08/25	1,889,060.36		1,889,060.36	1,566,955.98		1,566,955.98	322,104.38		322,104.38	SISTEMA Personas	1 22,013	1 22,013	100	83	
202501 0236-0227	AP-IP-JUN-090/2025 26/06/2025	Rehabilitación de alcantarillado sanitario en las calles José Urdón Guzmán, entre Rogelio Flores Curiel, Roberto Gómez Reyes y Gilberto Flores Muñoz, entre boulevard Gobernadores y Roberto Gómez Reyes en la colonia Gobernadores en la cabecera Municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic Tepic	C	05/08/25	03/10/25	1,879,798.43		1,879,798.43				1,879,798.43		1,879,798.43	SISTEMA Personas	1 74	0.92	92		
202501 0214-0226	AP-IP-JUN-092/2025 26/06/2025	Rehabilitación de alcantarillado sanitario en calle prolongación Guadalajara, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic Tepic	C	22/07/25	20/08/25	1,316,516.63		1,316,516.63				1,316,516.63		1,316,516.63	SISTEMA Personas	1 176	1 176	100		
202501 0218-0235	AP-IP-JUL-003/2025 01/07/2025	Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la colonia Miravalles, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Tepic Tepic	C	04/08/25	23/08/25	471,574.83		471,574.83				471,574.83		471,574.83	SISTEMA Personas	1 64	1 64	100		
202501 0243-0233	AP-IP-JUL-006/2025 01/07/2025	Construcción de la 2da. etapa del drenaje sanitario y planta de tratamiento en la localidad de Ixtapa de la Concepción, municipio de Compostela, Nayarit.	Compostela Ixtapa de la Concepción	C	02/09/25	07/01/26	14,850,680.62		14,850,680.62				14,850,680.62		14,850,680.62	PLANTA Personas	1 1,412	0.09	9		
SUMA DE LA HOJA							20,669,938.33		20,669,938.33	1,566,955.98		1,566,955.98	19,102,982.35		19,102,982.35						
SUB-TOTAL							20,669,938.33		20,669,938.33	1,566,955.98		1,566,955.98	19,102,982.35		19,102,982.35						
TOTAL							20,669,938.33		20,669,938.33	1,566,955.98		1,566,955.98	19,102,982.35		19,102,982.35						

AUTORIZO:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO