

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018
APARTADO AGUA LIMPIA

AVANCE AL 31 DE JULIO DE 2018



F1 INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO PROGRAMA FEDERALIZADO

MES	ESTADO	ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS CANTIDAD	PROGRAMA ANUAL MONTO DE INVERSION			AVANCE EN EL PERIODO FINANCIERO						AVANCE ACUMULADO FINANCIERO					
					FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	PROGRAMADO		EJERCIDO		PROGRAMADO		EJERCIDO					
								REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO				
JULIO	NAVARIT	Reposicion de equipos hipocloradores electricos (EQ3) de (17 Kg/cmt ³)	Equipo	14	142,100.00	142,100.00	284,200.00	50.00%	71,050.00	71,050.00	47,328.00	47,328.00	50.00%	0.00	0.00	47,328.00	47,328.00		
JULIO	NAVARIT	Reposicion de equipos hipocloradores electricos (EQ3) de (7 Kg/cmt ³)	Equipo	43	422,458.00	422,458.00	844,916.00	0.00%	0.00	0.00	117,740.00	117,740.00	0.00%	0.00	0.00	117,740.00	117,740.00		
JULIO	NAVARIT	Reposicion de Equipos cloradores rusticos (EQ6F)	Dispositivo	8	40,800.00	40,800.00	81,600.00	100.00%	0.00	0.00	13,456.00	13,456.00	50.00%	0.00	0.00	13,456.00	13,456.00		
SUMA TOTAL					65	605,358.00	605,358.00	1,210,716.00		71,050.00	71,050.00	178,524.00	178,524.00		0.00	0.00	178,524.00	178,524.00	

NOTA:
El dia 30 de enero se formalizó el anexo de Ejecución del PROAGUA, y el anexo Técnico del apartado Agua Limpia del PROAGUA
El 22 de junio se hicieron las convocatorias para la licitación del Programa
El 25 de junio se realizó la Junta de aclaraciones
El 28 de junio fue la apertura de propuestas y el 29 fue el fallo

ING. SALVADOR AMARAL LOPEZ
DIRECTOR LOCAL NAVARIT DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DEL GADO
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO