

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018**  
**APARTADO AGUA LIMPIA**

F1 INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO PROGRAMA FEDERALIZADO

AVANCE AL 31 DE AGOSTO DE 2018

MES	ESTADO	ACCION	PROGRAMA ANUAL			AVANCE EN EL PERIODO FINANCIERO				AVANCE ACUMULADO										
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	PROGRAMADO		EJERCIDO		PROGRAMADO		EJERCIDO						
								FISICO	REAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL					
AGOSTO	NAVARRIT	Reposicion de equipos hipocloradores electricos (EQ3) de (17 Kd/cm <sup>3</sup> )	Equipo	14	142,100.00	142,100.00	284,200.00	50.00%	7.2%	71,050.00	71,050.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	142,100.00	142,100.00	47,328.00	47,328.00	
AGOSTO	NAVARRIT	Reposicion de equipos hipocloradores electricos (EQ3) de (7 Kd/cm <sup>3</sup> )	Equipo	43	422,456.00	422,456.00	844,916.00	0.00%	27.91%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	40,800.00	40,800.00	117,740.00	117,740.00
AGOSTO	NAVARRIT	Reposicion de equipos cloradores electricos (EQ6F)	Dispositivo	8	40,800.00	40,800.00	81,600.00	0.00%	50.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	40,800.00	40,800.00	13,456.00	13,456.00	
			<b>SUMA TOTAL</b>																	
NOTA:				66	605,356.00	605,356.00	1,210,716.00			71,050.00	71,050.00	0.00	0.00			182,900.00	182,900.00	178,524.00	178,524.00	

El día 30 de enero se formalizó el anexo de Ejecución del PROAGUA, y el anexo Técnico del apartado Agua Limpia del PROAGUA  
 El 22 de junio se hicieron las convocatorias para la licitación del Programa  
 El 25 de junio se realizó la Junta de aclaraciones  
 El 28 de junio fue la apertura de propuestas y el 29 fue el fallo

ING. SALVADOR AMARAL LOPEZ  
DIRECTOR LOCAL NAVARRIT DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO  
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



*[Handwritten signature]*