



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FADEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2019

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS
APARTADO URBANO																		
SC AGUA POTABLE	1,756,421	1,229,495	526,926										1,756,421	1,229,495	526,926			
SD ALCANTARILLADO	17,679,997	8,509,039	9,170,958				1,779,999		1,779,999				15,899,998	8,509,039	7,390,959			
T1 PROTECCION DE AREAS Y CAUCES FEDERALES	9,595,282	4,797,641	4,797,641										9,595,282	4,797,641	4,797,641			
U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	899,304	477,665	421,639				182,167	97,149	85,017				717,137	380,516	336,622			
SUMAS APARTADO URBANO	29,931,004	15,013,840	14,917,164				1,962,165	97,149	1,865,016				27,968,838	14,916,691	13,052,148			
APARTADO RURAL																		
SC AGUA POTABLE	2,780,388	1,770,684	1,009,704										2,780,388	1,770,684	1,009,704			
SD ALCANTARILLADO	5,332,838	3,491,686	1,841,152										5,332,838	3,491,686	1,841,152			
U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	540,371	334,830	205,541										540,371	334,830	205,541			
SUMAS APARTADO RURAL	8,653,597	5,597,200	3,056,397										8,653,597	5,597,200	3,056,397			
SUMA DE LA HOJA																		
SUBTOTAL	38,584,601	20,611,040	17,973,561				1,962,165	97,149	1,865,016				36,622,435	20,513,891	16,108,545			
TOTAL	38,584,601	20,644,040	17,973,561				1,962,165	97,149	1,865,016				36,622,435	20,513,891	16,108,545			

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FADEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)				
	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	BENEF / OTROS
APARTADO URBANO SC AGUA POTABLE SD ALCANTARILLADO TI PROTECCION DE AREAS Y CAUCES FEDERALES US DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	1,756,421	1,229,495	526,926												
	17,679,997	8,509,039	9,170,958			1,779,999		1,779,999			1,756,421	1,229,495	526,926		
	9,595,282	4,797,641	4,797,641			182,167	97,149	85,017			15,899,998	8,509,039	7,390,959		
	899,304	477,665	421,639								9,595,282	4,797,641	4,797,641		
											717,137	380,516	336,622		
SUMA DE LA HOJA	29,931,004	15,013,840	14,917,164			1,962,165	97,149	1,865,016			27,968,838	14,916,691	13,052,148		
SUBTOTAL	29,931,004	15,013,840	14,917,164			1,962,165	97,149	1,865,016			27,968,838	14,916,691	13,052,148		
TOTAL	29,931,004	15,013,840	14,917,164			1,962,165	97,149	1,865,016			27,968,838	14,916,691	13,052,148		

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEP
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROGUA) APARTADO URBANO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2019

PROGRAMA: SC. AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 1 DE 1

CONVENIO CERCAÑA (PROAGUA) APARTADO URBANO 2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (PROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	ESTATAL IND.	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	ESTATAL IND.	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	ESTATAL IND.	REN MPA E/ L OS	REN MPA E/ L OS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	PIS.	FIN.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2019-CEA-MAR-067-0210	AP-IP-MAY-09/7/2019 I 27/05/2019	SUSTITUCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA MUNICIPIO DE JALA (PROAGUA-APAJUR)	JALA ROSA BLANCA	C			1,756,421	1,229,495	526,926																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33. ASIGNACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS																					
FONDO: FONDO VILLORIO DE ASIGNACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS																					
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																					
CONVENIO CEA-NA (PROGUA) APARTADO URBANO 2019																					
Nº DE OBRA	Nº DE OFICIO DE ASIGNACION FEDERAL	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MCO ELEC	FECHAS		INVERSION APARTADO				INVERSION A EJECUCION				METAS PROY				METAS A.C.		OBSERVACIONES
					INICIO (DIA/MES/AÑO)	TERMINO (DIA/MES/AÑO)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL SUBV	IMP. AL. E.F. 1º	IMP. AL. E.F. 2º	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL SUBV	IMP. AL. E.F. 1º	IMP. AL. E.F. 2º	U.M.	CANT.	AL. CANTAS	PROYECTO	
2019-CEA-FEB-026-0018	AP-IP-FEB-027/2019	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (COLECTOR Y PTAR) APAUR COMPLEMENTO 2019	BAHIA DE BANDERAS SAYULITA	C	20/03/18	31/03/19	1,779,999	1,779,999	1,779,999	1,779,999	1,779,999	1,779,999	1,779,999	1,779,999	1,779,999	1,779,999	1,779,999	1,779,999	1,779,999	1,779,999	
2019-CEA-MAR-017-0070	AP-IP-ABR-018/2019	REHABILITACION DE LA RED DE ATAPAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y SANTA CLARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLAN (PROGUA-APAU)	AHUACATLAN	C			1,897,416	1,138,450	759,966	1,897,416	1,138,450	759,966	1,897,416	1,138,450	759,966	1,897,416	1,138,450	759,966	1,897,416	1,138,450	
2019-CEA-MAR-003-0117	AP-IP-ABR-085/2019	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCITLAN (PROGUA) APARTADO URBANO	SANTIAGO IXCITLAN VILLA HIDALGO (ZARAGOZA)	C	27/05/19		2,518,432	1,511,059	1,007,373	2,518,432	1,511,059	1,007,373	2,518,432	1,511,059	1,007,373	2,518,432	1,511,059	1,007,373	2,518,432	1,511,059	
2019-CEA-MAR-003-0122	AP-IP-ABR-082/2019	SUSTITUCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA MOXOLOA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC (PROGUA-APAU)	TEPEC	C			353,657	176,829	176,828	353,657	176,829	176,828	353,657	176,829	176,828	353,657	176,829	176,828	353,657	176,829	
2019-CEA-MAR-061-0124	AP-IP-ABR-077/2019	MEJORAMIENTO DE COLECTOR SANITARIO LANDARENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO (PROGUA-APAU)	XALISCO	C	27/05/19		4,823,204	2,411,602	2,411,602	4,823,204	2,411,602	2,411,602	4,823,204	2,411,602	2,411,602	4,823,204	2,411,602	2,411,602	4,823,204	2,411,602	
2019-CEA-MAR-068-0130	AP-IP-ABR-082/2019	REHABILITACION DE LA RED DE ATAPAS EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLAN (PROGUA-URBANO)	AHUACATLAN	C			846,753	508,052	338,701	846,753	508,052	338,701	846,753	508,052	338,701	846,753	508,052	338,701	846,753	508,052	
2019-CEA-ABR-007-0132	AP-IP-MAY-205/2019	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUUPAN (PROGUA-APAU)	TUUPAN	C			3,364,892	1,682,446	1,682,446	3,364,892	1,682,446	1,682,446	3,364,892	1,682,446	1,682,446	3,364,892	1,682,446	1,682,446	3,364,892	1,682,446	
2019-CEA-MAY-027-0209	AP-IP-MAY-090/2019	CONSTRUCCION DE RED DE ATAPAS EN LA COLONIA MISERICORDIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC (PROGUA-APAU)	TEPEC	C			813,585	406,793	406,792	813,585	406,793	406,792	813,585	406,793	406,792	813,585	406,793	406,792	813,585	406,793	
2019-CEA-MAR-004-0205	AP-IP-JUN-085/2019	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA NUEVO AMANECER EN EL MUNICIPIO DE TEPEC (PROGUA-APAU)	TEPEC	C			747,616	373,808	373,808	747,616	373,808	373,808	747,616	373,808	373,808	747,616	373,808	373,808	747,616	373,808	
2019-CEA-MAY-048-0208	AP-IP-JUN-071/2019	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ETAPA (PROGUA-APAU)	SAN BLAS MECATLAN	C			534,443	300,000	234,443	534,443	300,000	234,443	534,443	300,000	234,443	534,443	300,000	234,443	534,443	300,000	
SUMA DE LA OBRA							17,679,997	8,509,039	9,170,958	17,679,997	8,509,039	9,170,958	17,679,997	8,509,039	9,170,958	17,679,997	8,509,039	9,170,958	17,679,997	8,509,039	
SUBTOTAL							17,679,997	8,509,039	9,170,958	17,679,997	8,509,039	9,170,958	17,679,997	8,509,039	9,170,958	17,679,997	8,509,039	9,170,958	17,679,997	8,509,039	
TOTAL							17,679,997	8,509,039	9,170,958	17,679,997	8,509,039	9,170,958	17,679,997	8,509,039	9,170,958	17,679,997	8,509,039	9,170,958	17,679,997	8,509,039	

ANEXO MARTHA PATRICIA URRUTIA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

FECHA DE ELABORACION: 1 DE JULIO DE 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

SD. ALCANTARILLADO

PROGRAMA

FECHA

INICIO

TERMINO

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA



NAVARIT

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS TAFEF
COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA E EJECUTORA: CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APARTADO URBANO 2019

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2019

PROGR T1 PROTECCION DE AREAS Y CAUCES FEDERALES

NUM. DE HOJA 1 DE 1

CONVENIO CECUM (TRANSACCION) CONTRATADO URGENTE 2019																														
Nº. DE OBRA	Nº. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RUB	ESTATAL DIRECTO	MPA EF/AL L	BSN EF/AL OF	FE DE OCT	FE DE NOV	FE DE DICI	FE DE ENE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RUB	ESTATAL DIRECTO	MPA EF/AL L	BSN EF/AL OF	U.M.	CANT.	FIN.	FIN.				
2019-CEA- MAR-082-0082	AP-IP-ABR- 028/2019 I 10/04/2019	CONSTRUCCION DE TUNEL PLUVIAL EL TALJO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC. (PROAGUA-AP/UR)	TEPIC TEPIC	C	20/05/19		9,595,282	4,797,641	4,797,641															OBRA PERSONAS 1 17,420	0.43	43%				
					SUMA DE LA HOJA		9,595,282	4,797,641	4,797,641																					
					SUBTOTAL		9,595,282	4,797,641	4,797,641																					
					TOTAL		9,595,282	4,797,641	4,797,641																					

ANA-MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

2



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019
FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2019
PROGRAMA: US DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL
NUM. DE HOJA 1 DE 1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APARTADO URBANO 2019

Nº. DE OBRA	Nº. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	FEDERAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO		MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO	FEDERAL IND.	ESTATAL DIRECTO	MPA NE L	ESTATAL DIRECTO

ASO MARTHA PATRICIA UREDA DEL GADO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FADEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2019

1 DE JULIO DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)				
	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33
APARTADO RURAL SC AGUA POTABLE SD ALCANTARILLADO U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	2,780,388	1,770,684	1,009,704										2,780,388	1,770,684	1,009,704
	5,332,838	3,491,686	1,841,152										5,332,838	3,491,686	1,841,152
	540,371	334,830	205,541										540,371	334,830	205,541
SUMA DE LA HOJA	8,653,597	5,597,200	3,056,397										8,653,597	5,597,200	3,056,397
SUBTOTAL	8,653,597	5,597,200	3,056,397										8,653,597	5,597,200	3,056,397
TOTAL	8,653,597	5,597,200	3,056,397										8,653,597	5,597,200	3,056,397

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

2



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APARTADO RURAL 2019


DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FECHA DE ELABORACION: 1 DE JULIO DE 2019

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

PROGRAMA: SC. AGUA POTABLE

CONVENIO CEA-034 (PROAGUA) APARTADO RURAL 2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA				SALDO (APROBADO MENUS EJERCIDO)				METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RES	ESTATAL DIRECTO	BEN L OT	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RES	ESTATAL DIRECTO	BEN L OT	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RES	ESTATAL DIRECTO	BEN L OT	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO		FIS	FIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2019-CEA-MAR-075-0103	AP-IP-ABR-05/12/019 I 12/04/2019	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LOS TIGRES, MUNICIPIO DE TEPIC (PROAGUA) APARTADO RURAL	TEPIC CERRO DE LOS TIGRES	C			758,114	530,680	227,434																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</


PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL





GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 31. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APARTADO RURAL 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2019

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO																									NUM. DE HOJA		1	DE
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																												
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APARTADO RURAL 2019																												
No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)				METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATA DIRECTO	MVA L	RE PFI	OTR	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATA DIRECTO	MVA L	RE PFI	OTR	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.		FIN		
2019-CEA-ABR-037-0125	AP-IP-ABR-07/8/2019 I 24/04/2019	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO (PROAGUA-RURAL)	SANTA MARIA DEL ORO	C	27/05/19		2,413,009	1,447,806	965,203						2,413,009	1,447,806	965,203					SISTEMA PERSONAS	1 2,500	0 17	17%			
2019-CEA-MAY-014-0335	AP-IP-JUN-13/6/2019 I 28/06/2019	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUTAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO (PROAGUA) APARTADO RURAL	SANTA MARIA DEL ORO	C			2,919,829	2,043,880	875,949						2,919,829	2,043,880	875,949					OBRA PERSONAS	1 345					
					SUMA DE LA HOJA		5,332,838	3,497,696	1,841,152						5,332,838	3,497,696	1,841,152											
					SUBTOTAL		5,332,838	3,497,696	1,841,152						5,332,838	3,497,696	1,841,152											
					TOTAL		5,332,838	3,497,696	1,841,152						5,332,838	3,497,696	1,841,152											


ARACELI PATRICIA IRUJO DELGADO
DIRECTORA GENERAL

2



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019
FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2019
PROGRAMA: U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL
NUM. DE HOJA 1 DE 1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEP
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APARTADO RURAL 2019

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MOD. EJE.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJECUTA				SALDO (APROBADO MENOS EJECUTADO)				METAS PROG.		METAS ALC.		OBSERVACIONES		
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RM	ESTATAL DIRECTO	MP AL DTE	BN AL DTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RM	ESTATAL DIRECTO	MP AL DTE	BN AL DTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RM	ESTATAL DIRECTO		U.M.	CANT.
2019-CEA-ABR-075-0138	AP-IP-MAY-01/2019 7/05/2019	COMPONENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA-APARURAL 2019	VARIOS	AD			47,769	28,000	19,769												INFORME	1			
2019-CEA-MAY-112-0286	AP-IP-JUN-05/2019 7/06/2019	INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APARURAL)	VARIOS	AD			244,286	157,840	86,446												INFORME	1			
2019-CEA-MAY-154-0300	AP-IP-JUN-07/2019 11/06/2019	COMPONENTE DE ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APARURAL)	VARIOS	AD			148,316	88,990	59,326												INFORME	1			
2019-CEA-JUN-013-0307	AP-IP-JUN-08/2019 13/06/2019	MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN 2019 DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APARURAL)	VARIOS	AD			100,000	60,000	40,000												INFORME	1			
SUMA DE LA HOJA SUBTOTAL							540,371	334,830	205,541																
							540,371	334,830	205,541																
							540,371	334,830	205,541																

ANA PATRICIA URBINA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

22



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO:
DEPENDENCIA EJECUTORA:

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FECHA DE ELABORACION
1 DE JULIO DE 2019

FINANCIAMIENTOS INTERNOS
FINANCIAMIENTO
COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA
1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS
FINANCIAMIENTO SD ALCANTARILLADO S5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA TI PROTECCIÓN DE ÁREAS Y CAUCES FEDERALES	172,613,129			172,613,129									172,613,129			172,613,129		
	17,411,806			17,411,806									17,411,806			17,411,806		
	31,622,058			31,622,058									31,622,058			31,622,058		
SUMA DE LA HOJA	221,646,993			221,646,993									221,646,993			221,646,993		
SUBTOTAL	221,646,993			221,646,993									221,646,993			221,646,993		
TOTAL	221,646,993			221,646,993									221,646,993			221,646,993		

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

2



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FECHA DE ELABORACION 1 DE JUNIO DE 2019

NUM DE HOJA 2 DE 2

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERNOS
FONDO: FINANCIAMIENTO
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

No. de OBRA	No. de Oficio Aprobación y Fecha	Nombre del Proyecto	Municipio Localidad	Modo Ejec	Fechas		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Saldo (Aprobado Menos Ejercido)						Metas Prog.		Metas Alc.	% Avance		Observaciones			
					Inico (D/M/A)	Termino (D/M/A)	Total	Federal Directo	Federal Ind	Estatal Directo	MPA Al OTRO	RE OT	Total	Federal Directo	Federal Ind	Estatal Directo	MPA Al OTRO	RE OT	Total	Federal Directo	Federal Ind	Estatal Directo	MPA Al OTRO	U.M	Cant	Alcanzadas de Proyecto		FIS	FIN				
2019-CEA-MAY-120-0220	AP-IP-MAY-107-2019 I 28/05/2019	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CARCAMO DE BOMBEO AGUAS NEGRAS- "LUPT" (POLICIAS) Y ADECUACIONES REFINANCIAMIENTO	TEPIC LA CANTERA	C			1,461,566			1,461,566													CARCAMO PERSONAS	1 3,800									
2019-CEA-MAY-055-0240	AP-IP-JUN-001-2019 I 3/06/2019	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANITARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE TEPEC. (CALLES VERACRUZ ENTRE AV. ALLENDE Y CALLE HIDALGO) (REFINANCIAMIENTO)	TEPIC TEPEC	C			7,597,643			7,597,643													OBRA PERSONAS	1 3,000									
2019-CEA-MAY-109-0279	AP-IP-JUN-050-2019 I 7/06/2019	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, SANITARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE TEPEC (CALLE HIDALGO ENTRE VERACRUZ Y DURANGO, ZAPATA ENTRE DURANGO Y MEXICO Y PUEBLA ENTRE ZAPATA Y HIDALGO) (REFINANCIAMIENTO)	TEPIC TEPEC	C			18,807,525			18,807,525													OBRA PERSONAS	1 4,251									
2019-CEA-MAY-110-0284	AP-IP-JUN-054-2019 I 7/06/2019	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, SANITARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE TEPEC (CALLE MORELOS ENTRE DURANGO Y MEXICO Y PUEBLA ENTRE ALLENDE Y ZAPATA) (REFINANCIAMIENTO)	TEPIC TEPEC	C			12,810,819			12,810,819													OBRA PERSONAS	1 5,125									
SUMA DE LA HOJA SUBTOTAL								40,677,553																									
TOTAL								172,613,129																									


ANA MARTHA PATRICIA UREDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL





GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERNOS
FONDO: FINANCIAMIENTO
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION: 1 DE JULIO DE 2019

PROGRAMA: SS PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

NO. DE OBRA	NO. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC	FECHAS		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)				METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	ESTATAL R33	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	ESTATAL R33	IMP. L	IMP. R33	IMP. OTRO	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIN.	
2019-CEA-ABR-035-0108	AP-IP-ABR-056-2019 / 16/04/2019	REHABILITACION PTAR LA CANTERA, TERCER MODULO, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, NAYARIT (REFINANCIAMIENTO)	TEPIC	C	03/06/19		2,484,609					2,484,609					2,484,609			PLANTA PERSONAS	1	0.50	50%	
2019-CEA-MAV-15-525/	AP-IP-JUN-024/2019 / 5/06/2019	REHABILITACION PTAR ORIENTE (REFINANCIAMIENTO)	TEPIC	C			14,927,197					14,927,197					14,927,197			PLANTA DE PERSONAS	1			
SUMA DE LA HOJA							17,411,806					17,411,806					17,411,806							
SUBTOTAL							17,411,806					17,411,806					17,411,806							
TOTAL							17,411,806					17,411,806					17,411,806							


ARG. MARTHA PATRICIA LIRENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

2

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERNOS
FONDO: FINANCIAMIENTO
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
FECHA DE ELABORACION: 1 DE JULIO DE 2019
PROGRAMA: T1. PROTECCIÓN DE ÁREAS Y CAUCES FEDERALES
NUM. DE HOJA: 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION EJECIDA						SALDO (APROBADO MENUS EJECIDO)				METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE		OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL A33	ESTATAL DIRECTO	MP EF/ AL	BN EF/ AL	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL A33	ESTATAL DIRECTO	MP EF/ AL	BN EF/ AL	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2019-CEA-MAY-054-0201	AP-IP-MAY-086/2019 I 23/05/2019	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL LAS CANTERAS 4TA ETAPA (REFINANCIAMIENTO)	TEPIC	C			13,432,364																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

2



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____
FONDO: _____
DEPENDENCIA EJECUTORA: _____

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS
SC AGUA POTABLE	14,864,644			14,864,644									14,864,644			14,864,644		
SD ALCANTARILLADO	12,045,851			12,045,851									12,045,851			12,045,851		
SUMA DE LA HOJA	26,910,495			26,910,495									26,910,495			26,910,495		
SUBTOTAL	26,910,495			26,910,495									26,910,495			26,910,495		
TOTAL	26,910,495			26,910,495									26,910,495			26,910,495		


ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 2

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERNOS

FONDO DE RECONSTRUCCION

DEPENDENCIA EJECUTIVA

CONVENIO CEEA-CA (PROAGUA) APARTADO RURAL 2019

PROGRAMA:

SC AGUA POTABLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN Y REACTIVACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA																								
NÚMERO DE OBRA	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MODALIDAD	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)				METAS PROGRAMADAS		METAS ALCANZADAS		OBSERVACIONES	
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	ESTATAL R33	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	ESTATAL R33	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	ESTATAL R33	U.M.		CANTIDAD
2019-CEA-ENE-020-0165	AP-IP-MAY-05/02/2019 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE EL SEGUNDO PASO, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILIA	DEL NAYAR SEGUNDO PASO (EL PASO CUATE)	C			1,467,595			1,467,595					1,467,595					SISTEMA PERSONAS	192			
2019-CEA-ENE-021-0167	AP-IP-MAY-05/02/2019 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTITAS, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILIA	DEL NAYAR HUERTITAS (SAMUARE)	C			499,254			499,254					499,254					SISTEMA PERSONAS	153			
2019-CEA-ENE-022-0169	AP-IP-MAY-06/02/2019 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILIA	DEL NAYAR MIRADOR EL	C			531,655			531,655					531,655					SISTEMA PERSONAS	19			
2019-CEA-ENE-024-0171	AP-IP-MAY-06/02/2019 22/05/2019	ACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE, MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILIA	HUAJICORI TEPEHUAJE, EL	C			566,451			566,451					566,451					SISTEMA PERSONAS JORNIALES	78 1			
2019-CEA-ENE-026-0173	AP-IP-MAY-06/02/2019 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERÍA FILTRANTE "PUENTE DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILIA	DEL NAYAR JESUS MARIA	C			506,154			506,154					506,154					SISTEMA PERSONAS	33			
2019-CEA-ENE-028-0176	AP-IP-MAY-06/02/2019 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERÍA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA IGLESIA, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILIA	DEL NAYAR PIEDRA DE LA IGLESIA LA	C			1,262,439			1,262,439					1,262,439					SISTEMA PERSONAS	33			
2019-CEA-ENE-029-0177	AP-IP-MAY-06/02/2019 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ACAPONETA, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILIA	ACAPONETA LLANO DE LA CRUZ	C			247,681			247,681					247,681					POZO PERSONAS	694			
2019-CEA-ENE-025-0180	AP-IP-MAY-06/02/2019 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERÍA FILTRANTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILIA	HUAJICORI HUAJICORI	C			760,855			760,855					760,855					SISTEMA PERSONAS	1,850			
2019-CEA-ENE-033-0183	AP-IP-MAY-06/02/2019 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUINEA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE EL NAYAR, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILIA	DEL NAYAR GUINEAS DE GUADALUPE, LAS	C			145,368			145,368					145,368					SISTEMA PERSONAS	238			
2019-CEA-ENE-034-0184	AP-IP-MAY-06/02/2019 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE LOS MORILLOS, MUNICIPIO DE TECUALA, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILIA	TECUALA MORILLOS, LOS	C			1,935,769			1,935,769					1,935,769					SISTEMA PERSONAS	404			
2019-CEA-ENE-035-0186	AP-IP-MAY-06/02/2019 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE, MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILIA	HUAJICORI HUIZACHE, EL	C			956,058			956,058					956,058					SISTEMA PERSONAS	15			
2019-CEA-ENE-036-0188	AP-IP-MAY-06/02/2019 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO DE ABAJO, MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILIA	HUAJICORI RODEO DE ABAJO, EL	C			99,074			99,074					99,074					SISTEMA PERSONAS	37			
					SUMA DE LA HOJA		8,998,353			8,998,353					8,998,353									
					SUBTOTAL		8,998,353			8,998,353					8,998,353									
					TOTAL																			

ANO MARTHA PATRICIA UREÑA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2019
NUM. DE HOJA 2 DE 2

PROGRAMA: SC. AGUA POTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERNOS
DEPENDENCIA EJECUTIVA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APARTADO RURAL 2019

Nº. DE OBRA	Nº. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)				METAS PROG.		METAS ALC.		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R.D.	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R.D.	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R.D.	ESTATAL DIRECTO	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE	
2019-CEA- ENE-039-0172	AP-IP-MAY- 06/2019 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUAMUCHILAR MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADA POR EL HURACAN WILLA.	HUAJICORI GUAMUCHILAR, EL	C			367,125				367,125				367,125			367,125	SISTEMA PERSONAS	281			
2019-CEA- ENE-042-0175	AP-IP-MAY- 06/2019 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TENEPAHUA MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADA POR EL HURACAN WILLA.	HUAJICORI LLANO DE TENEPAHUA	C			475,174				475,174				475,174			475,174	SISTEMA PERSONAS	107			
2019-CEA- ENE-031-0178	AP-IP-MAY- 06/2019 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE "ARROYO DEL FRAILE" EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINIESTRADA POR EL HURACAN WILLA.	DEL NAYAR JESUS MARIA	C			341,087				341,087				341,087			341,087	SISTEMA PERSONAS	855			
2019-CEA- ENE-037-0179	AP-IP-MAY- 07/2019 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y TREN DE PIEZAS ESPECIALES EN LA LOCALIDAD DE RODEO DE ARRIBA MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADA POR EL HURACAN WILLA.	HUAJICORI RODEO DE ARRIBA, EL	C			250,727				250,727				250,727			250,727	SISTEMA PERSONAS	61			
2019-CEA- ENE-038-0182	AP-IP-MAY- 07/2019 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE LAS QUEMADAS, MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADA POR EL HURACAN WILLA.	HUAJICORI QUEMADAS, LAS	C			682,122				682,122				682,122			682,122	SISTEMA PERSONAS	32			
2019-CEA- ENE-040-0189	AP-IP-MAY- 07/2019 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CAJETA DE CONTROL Y CLORACION EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLOS, MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADA POR EL HURACAN WILLA.	HUAJICORI ZAPOTILLOS	C			139,456				139,456				139,456			139,456	SISTEMA PERSONAS	70			
2019-CEA- ENE-041-0186	AP-IP-MAY- 07/2019 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA VERDE (EL SALTO).	TECUALA AGUA VERDE (EL SALTO)	C			3,610,600				3,610,600				3,610,600			3,610,600	SISTEMA PERSONAS	433			
					SUMA DE LA HOJA		5,895,291				5,895,291				5,895,291			5,895,291					
					TOTAL		14,864,644				14,864,644				14,864,644			14,864,644					

ARACELI PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FECHA DE ELABORACION 1 DE JUNIO DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

PROGRAMA: SED. ALCANTARILLADO

FINANCIAMIENTOS INTERNOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE RECONSTRUCCION
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

No. de obra	No. de Oficio Aprobacion y Fecha	Nombre del Proyecto	Municipio Localidad	Modo Ejec	FECHAS		INVERSION APROBADA				INVERSION EJECUTA				SALDO (APROBADO MENOS EJECUCION)				METAS PROG.		METAS ALC.		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL SEN	FEDERAL ALC	REN. MP AL OTRO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL SEN	FEDERAL ALC	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL ALC	REN. MP AL OTRO	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE	
2019-CEA-ENE-019-0164	AP-IP-MAY-05/12/2019 22/05/2019	REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, SINIESTRADA POR EL HURACAN WILLA	TUXPAN TUXPAN	C			1,653,655				1,653,655				1,653,655				SISTEMA PERSONAS	21,709			
2019-CEA-ENE-023-0170	AP-IP-MAY-05/02/2019 22/05/2019	REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS, MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADAS POR EL HURACAN WILLA	HUAJICORI SAN ANDRES MILPILLAS	C			178,328				178,328				178,328				SISTEMA PERSONAS	650			
2019-CEA-ENE-027-0174	AP-IP-MAY-05/02/2019 22/05/2019	REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUAREZ ENTRE FORTUNA Y MADERO, INDEPENDENCIA ENTRE BRAVO Y MORELOS, CORONA ENTRE MORELOS Y MADERO, VICTORIA ENTRE LIBERTAD E INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, SINIESTRADA POR EL HURACAN WILLA	TUXPAN TUXPAN	C			3,581,349				3,581,349				3,581,349				SISTEMA PERSONAS	876			
2019-CEA-ENE-030-0181	AP-IP-MAY-06/02/2019 22/05/2019	REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICTORIA ENTRE VERACRUZ Y NARCISO MENDOZA, MADERO ENTRE VERACRUZ Y JUAN ESCUTIA, LAURELES ENTRE MADERO Y MEXICO, NARCISO ENTRE ZARAGOZA Y MEXICO, VERACRUZ ENTRE CARRANZA Y PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, SINIESTRADA POR EL HURACAN WILLA	TUXPAN TUXPAN	C			3,679,259				3,679,259				3,679,259				SISTEMA PERSONAS	732			
2019-CEA-ENE-032-0187	AP-IP-MAY-07/02/2019 22/05/2019	REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANZANILLO ENTRE CENTENARIO Y ALVARO OBREGON ENTRE TABASCO Y JUAN ESCUTIA, CARMONA ENTRE CORONA Y JUAN ESCUTIA, MANUEL URIBE ENTRE MAZATLAN Y TABASCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, SINIESTRADA POR HURACAN WILLA	TUXPAN TUXPAN	C			2,953,260				2,953,260				2,953,260				SISTEMA PERSONAS	637			
SUMA DE LA HOJA							12,045,851				12,045,851				12,045,851								
SUBTOTAL							12,045,851				12,045,851				12,045,851								
TOTAL							12,045,851				12,045,851				12,045,851								

ANO. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

INVERSION ESTATAL

RECURSO ESTATAL

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS
U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	4,013,028			4,013,028			1,786,936			1,786,936			2,226,092			2,226,092		
SUMA DE LA HOJA	4,013,028			4,013,028			1,786,936			1,786,936			2,226,092			2,226,092		
SUBTOTAL	4,013,028			4,013,028			1,786,936			1,786,936			2,226,092			2,226,092		
TOTAL	4,013,028			4,013,028			1,786,936			1,786,936			2,226,092			2,226,092		

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSIÓN ESTATAL
RECURSO ESTATAL
FONDO: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019
FECHA DE ELABORACIÓN: 1 DE JULIO DE 2019

PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL
NUM. DE HOJA: 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJE:	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO APROBADO MENOS EJERCIDO						METAS PROG.		METAS ALC.		N. AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RES.	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RES.	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIN.	FIN.								
2019-CEA-ENE-004-0008	AP-IP-FEB-015/2019 (I) 12/02/2019 AP-IP-JUN-096/2019 (A) 13/06/2019	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	VARIOS VARIAS	C	12/02/19	4,013.028			4,013.028			1,786.936			1,786.936			2,226.092			INFORME	1	0.45	45%	45%						
SUMA DE LA HOJA							4,013.028			4,013.028			1,786.936			1,786.936			2,226.092												
SUBTOTAL							4,013.028			4,013.028			1,786.936			1,786.936			2,226.092												
TOTAL							4,013.028			4,013.028			1,786.936			1,786.936			2,226.092												

ARO. MARTHA PATRICIA UREÑA DEL GADO
DIRECTORA GENERAL

2



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSION ESTATAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019
FONDO: RECURSO ESTATAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS
U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	1,164,454	582,227		582,227									1,164,454	582,227		582,227		
SUMA DE LA HOJA	1,164,454	582,227		582,227									1,164,454	582,227		582,227		
SUBTOTAL	1,164,454	582,227		582,227									1,164,454	582,227		582,227		
TOTAL	1,164,454	582,227		582,227									1,164,454	582,227		582,227		

ARC. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

2



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSIÓN ESTATAL
FONDO: RECURSO ESTATAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO


DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 DE JULIO DE 2019

PROGRAMA: US DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

NUM DE HOJA: 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE		OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL L. R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF. OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL L. R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF. OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2019-CEA-MAY-085-0251	AP-IP-JUN-014/2019 4/09/2019	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN SU APARTADO AGUA LIMPIA)	VARIOS VARIAS	C			1,164,454	582,227		582,227																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				


ARQ. MARTHA PATRICIA URBINA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

2



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSION ESTATAL
FONDO: RECURSO ESTATAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)				
	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	BENEF / OTROS
U9 DEFINICION Y CONDUCCION PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	300,000			300,000							300,000			300,000	
SUMA DE LA HOJA	300,000			300,000							300,000			300,000	
SUBTOTAL	300,000			300,000							300,000			300,000	
TOTAL	300,000			300,000							300,000			300,000	

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

2



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

PROGRAMA: U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSION ESTATAL
FONDO: RECURSO ESTATAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJE.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE		OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					INICIO (DMA)	TERMINO (DMA)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2019-CEA-MAY-144-0293	AP-IP-JUN-063/2019 10/06/2019	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE CON RELACION A LAS ACCIONES DE CULTURA DE AGUA	TEPIC	AD			300,000		300,000										300,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

ARG. MARTHA PATRICIA UREÑA DEL GADO
DIRECTORA GENERAL

Handwritten signature