



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2022

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES

NUM. DE HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						
		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS
ZONA URBANA																				
SC AGUA POTABLE			2,400,180	1,648,462	751,718										2,400,180	1,648,462	751,718			
SD ALCANTARILLADO			10,815,167	4,643,963	6,171,204			2,426,632		2,426,632					8,388,535	4,643,963	3,744,572			
SUMAS ZONA URBANA			13,215,347	6,292,425	6,922,922			2,426,632		2,426,632					10,788,715	6,292,425	4,496,290			
ZONA RURAL																				
SC AGUA POTABLE			3,584,805	1,505,920	2,078,885										3,584,805	1,505,920	2,078,885			
SD ALCANTARILLADO			21,141,261	10,735,611	10,405,650										21,141,261	10,735,611	10,405,650			
SUMAS ZONA RURAL			24,726,066	12,241,531	12,484,535										24,726,066	12,241,531	12,484,535			
PTAR																				
SD ALCANTARILLADO			26,642,632	10,408,415	16,234,217										26,642,632	10,408,415	16,234,217			
SUMAS PTAR			26,642,632	10,408,415	16,234,217										26,642,632	10,408,415	16,234,217			
SUMA DE LA HOJA			64,584,045	28,942,371	35,641,674			2,426,632		2,426,632					62,157,413	28,942,371	33,215,042			
SUBTOTAL			64,584,045	28,942,371	35,641,674			2,426,632		2,426,632					62,157,413	28,942,371	33,215,042			
TOTAL			64,584,045	28,942,371	35,641,674			2,426,632		2,426,632					62,157,413	28,942,371	33,215,042			

ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2022

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES

NUM. DE HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL.

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS
ZONA URBANA SC AGUA POTABLE SD ALCANTARILLADO		2,400,180 10,815,167	1,648,462 4,643,963	751,718 6,171,204				2,426,632		2,426,632				2,400,180 8,388,535	1,648,462 4,643,963	751,718 3,744,572			
SUMA DE LA HOJA		10,815,167	4,643,963	6,171,204				2,426,632		2,426,632				8,388,535	4,643,963	3,744,572			
SUBTOTAL		10,815,167	4,643,963	6,171,204				2,426,632		2,426,632				8,388,535	4,643,963	3,744,572			
TOTAL		10,815,167	4,643,963	6,171,204				2,426,632		2,426,632				8,388,535	4,643,963	3,744,572			

ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA:

SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 1 DE 1

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA)				ZONA URBANA		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE		SERVACION		
No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		REPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTAT AL DIREC TO	MPAL	BENEF. / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATA L DIRECTO	MPAL	BENEF. / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTAT AL DIREC TO	MPAL	BENEF. / OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)																										TOTAL	FEDERAL DIRECTO
20220101 83-0154	AP-IP-MAY- 038/2022 1 11/05/2022	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. (APARTADO URBANO)	DEL NAYAR MESA DEL NAYAR	C				1,281,064	1,088,904	192,160											1,281,064	1,088,904	192,160				PROYECTO PERSONAS JORNALES	1 2,976 1,045					
20220102 02-0158	AP-IP-MAY- 041/2022 1 11/05/2022	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA CALLE PEDRO RAMOS, ENTRE AV. ABASOLO Y AV. DE LA AMISTAD EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALISCO NAYARIT	JALA JOMULCO	C	20/06/2022			1,119,116	559,558	559,558											1,119,116	559,558	559,558				SISTEMA PERSONAS	1 136		13			
SUMA DE LA HOJA								2,400,180	1,648,462	751,718												2,400,180	1,648,462	751,718									
SUBTOTAL								2,400,180	1,648,462	751,718													2,400,180	1,648,462	751,718								
TOTAL								2,400,180	1,648,462	751,718													2,400,180	1,648,462	751,718								

ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO

DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA:

SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 2

CONVENIO CEALCMA (PROAGUA)					ZONA URBANA		AUTORIZADO EN CONVENIO S		INVERSION APROBADA							INVERSION EJERCIDA							BALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATA L DIRECT O	SPAL	BENEF OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATA L DIRECT O	SPAL	BENEF OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATA L DIRECT O	BENEF OTROS	U.B.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	PIS.	PBL.					
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)																												
20220101 14-0072	AP-IP-MAR-046/2022 I 18/03/2021 AP-IP-MAR-085/2022 A 29/03/2021	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO 1 ERA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE TEPIIC, NAYARIT (URBANO), (COMPLEMENTO)	TEPIIC FRANCISCO I. MADERO (PUGA)	C	18/03/2022	31/03/2022		2,426,632		2,426,632				2,426,632		2,426,632										SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 1,300 599	1 1,300 599	100	100	NOTA: ESTRUCTURA APROBADO: FEDERAL 2021 \$ 5520,390.00 APROBADO 2021 FAFEP \$ 2070,550.00 REINTEGRO FEDERAL \$370,256 APROBACION 2022 FAFEP \$ 1809,711.00 AMPLIACION 2022 FAFEP \$ 818,921.00 (440,885) EN CONCEPTOS MAS 370,256 DEL REINTEGRO) MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 9547,316.00			
20220102 00-0155	AP-IP-MAY-040/2022 I 11/05/2022	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA CALLE PEDRO RAMOS, ENTRE AV. ABASOLO Y AV. DE LA AMISTAD EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	JALA JOMULCO	C	15/06/2022			1,695,405	847,702	847,703										1,695,405	847,702	847,703				SISTEMA PERSONAS	1 96		29					
20220102 08-0159	AP-IP-MAY-050/2022 I 13/05/2022	PROYECTO EJECUTIVO PLUVIAL EN LA ZONA DE ARROYO CHICO EN A CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT (APARTADO URBANO)	IXTLAN DEL RIO IXTLAN DEL RIO	C				1,960,886	1,666,753	294,133										1,960,886	1,666,753	294,133				PROYECTO PERSONAS JORNALES	1 25,477 772							
20220102 09-0160	AP-IP-MAY-051/2022 I 13/05/2022	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA. ETAPA EN LA COLONIA JARDINES DE MATATIPAC, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT. (APARTADO URBANO)	XALISCO XALISCO	C	15/06/2022			1,845,399	830,429	1,014,970										1,845,399	830,429	1,014,970				SISTEMA PERSONAS	1 244		28					
20220102 03-0173	AP-IP-MAY-062/2022 I 23/05/2022	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL PEDREGAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIIC, NAYARIT. (APAU)	TEPIIC TEPIIC	C	20/06/2022			2,369,459	1,066,256	1,303,203										2,369,459	1,066,256	1,303,203				SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 219 409		5					
SUMA DE LA HOJA								10,297,781	4,411,140	5,886,641				2,426,632		2,426,632				7,871,149	4,411,140	3,460,009												
SUBTOTAL								10,297,781	4,411,140	5,886,641				2,426,632		2,426,632					7,871,149	4,411,140	3,460,009											
TOTAL																																		

ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO

DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA:

SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 2 DE 2

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA)					ZONA URBANA				INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						BALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.JEC.	FECHAS		AUTORIZA DO EN CONVENIO S	BIPOORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATA L DIRECT O	SPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATA L DIRECT O	SPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTAT AL DIRECTO	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FRL	FRL			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)																											
20220102-07-0187	AP-IP-MAY-104/2022 I 26/05/2022	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT.	TEPIC TEPIC	C	18/03/2022	31/03/2022			517,386	232,823	284,563												517,386	232,823	284,563			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 79 303				
SUMA DE LA HOJA									517,386	232,823	284,563												517,386	232,823	284,563								
SUBTOTAL									10,815,167	4,643,963	6,171,204				2,426,632	2,426,632							8,388,535	4,643,963	3,744,572								
TOTAL									10,815,167	4,643,963	6,171,204				2,426,632	2,426,632							8,388,535	4,643,963	3,744,572								

ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



Nayarit
NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2022

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES

NUM. DE HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						
		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS
ZONA RURAL SC AGUA POTABLE SD ALCANTARILLADO			3,584,805 21,141,261	1,505,920 10,735,611	2,078,885 10,405,650										3,584,805 21,141,261	1,505,920 10,735,611	2,078,885 10,405,650			
SUMA DE LA HOJA			24,726,066	12,241,531	12,484,535										24,726,066	12,241,531	12,484,535			
SUBTOTAL			24,726,066	12,241,531	12,484,535										24,726,066	12,241,531	12,484,535			
TOTAL			24,726,066	12,241,531	12,484,535										24,726,066	12,241,531	12,484,535			

ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA:

SC AGUAPOTABLE

NUM. DE HOJA 1 DE 1

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA)				ZONA RURAL		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES		INVERSION APROBADA							INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJC.	FECHAS		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTAT AL DIRECTO	MPAL	BENEF. / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF. / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTAT AL DIRECTO	MPAL	BENEF. / OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	PIS.	FIN.			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)																											
20220101 85-0183	AP-IP-MAY-092/2022 I 25/05/2022	PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO DE WIXARIPA, LOCALIDAD DE CERRO DE LOS TIGRES, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	TEPIC CERRO DE LOS TIGRES	C				391.998	333.198	58.800											391.998	333.198	58.800				PROYECTO PERSONAS JORNALES	1 380 300					
20220101 90-0184	AP-IP-MAY-097/2022 I 25/05/2022	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PANTANO GRANDE MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUNTILA, NAYARIT	SANTIAGO IXCUNTILA PANTANO GRANDE	C	20/06/2022			2.931.807	1.172.722	1.759.085											2.931.807	1.172.722	1.759.085				SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 260 712	30				
20220103 28-0237	AP-IP-JUN-096/2022 I 27/06/2022	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR PUNTO DE PERFORACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ROSAMORADA, TECUALA Y SANTIAGO IXCUNTILA, NAYARIT	VARIOS VARIAS	C				261.000		261.000											261.000		261.000				ESTUDIO PERSONAS	1 3.869					
SUMA DE LA HOJA								3.584.805	1.505.920	2.078.885												3.584.805	1.505.920	2.078.885									
SUBTOTAL								3.584.805	1.505.920	2.078.885													3.584.805	1.505.920	2.078.885								
TOTAL								3.584.805	1.505.920	2.078.885													3.584.805	1.505.920	2.078.885								

ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO

DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 2

CONVENIO CEA-CHA (PROAGUA)					ZONA RURAL		FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIO FEDERALES	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
Nº DE OBRA	Nº DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R3	ESTAT AL DIREC TO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R3	ESTAT AL DIREC TO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R3	ESTAT AL DIREC TO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.B.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS	FOL			
20220101 99-0148	AP-IP-MAY- 011/2022 4/05/2022	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEQUILITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUINILLAS, NAYARIT.	SAN PEDRO LAGUINILLAS TEQUILITA	C	06/06/2022			4,061.478	2,030.739	2,030.739											4,061.478	2,030.739	2,030.739			SISTEMA PERSONAS	1 512		43		SE PAGÓ ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$ 1'014,362.88		
20220101 93-0143	AP-IP-MAY- 014/2022 4/05/2022	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6TA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MOJARRAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.	SANTA MARIA DEL ORO SAN JOSE DE MOJARRAS (MOJARRAS)	C				564.918	282.459	282.459											564.918	282.459	282.459			SISTEMA PERSONAS	1 85						
20220102 10-0161	AP-IP-MAY- 052/2022 13/05/2022	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PANTANAL, MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT	XALISCO PANTANAL	C	10/06/2022			3,696.943	1,848.471	1,848.472											3,696.943	1,848.471	1,848.472			SISTEMA PERSONAS	1 142		7				
20220101 94-0162	AP-IP-MAY- 067/2022 16/05/2022	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.	SANTA MARIA DEL ORO COFRADIA DE ACUITAPILCO	C				2,011.566	1,005.782	1,005.784											2,011.566	1,005.782	1,005.784			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 116 460						
20220102 05-0175	AP-IP-MAY- 064/2022 23/05/2022	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL AHUACATE, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. (APARURAL)	TEPIC AHUACATE. EL	C	20/06/2022			2,095.705	1,047.852	1,047.853											2,095.705	1,047.852	1,047.853			SISTEMA PERSONAS	1 198		15				
20220101 84-0181	AP-IP-MAY- 098/2022 25/05/2022	PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT.	ACAPONETA CASAS COLORADAS (COLORADAS)	C				471.379	400.672	70.707											471.379	400.672	70.707			PROYECTO PERSONAS JORNALES	1 412 352						
SUMA DE LA HOJA								12,901.989	6,615.975	6,286.014												12,901.989	6,615.975	6,286.014									
SUBTOTAL								12,901.989	6,615.975	6,286.014												12,901.989	6,615.975	6,286.014									
TOTAL																																	

ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 2 DE 2

CONVENIO CEA-CHN (PROAGUA)				ZONA RURAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
----------------------------	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ING. FERNANDO CAMEROS GUERRERO
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



Nayarit
NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2022

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES

NUM. DE HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS
PTAR SD ALCANTARILLADO		26,642,632	10,408,415	16,234,217										26,642,632	10,408,415	16,234,217			
SUMA DE LA HOJA		26,642,632	10,408,415	16,234,217										26,642,632	10,408,415	16,234,217			
SUBTOTAL		26,642,632	10,408,415	16,234,217										26,642,632	10,408,415	16,234,217			
TOTAL		26,642,632	10,408,415	16,234,217										26,642,632	10,408,415	16,234,217			

ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



Nayarit
NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2022

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES

NUM. DE HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS
PTAR SD ALCANTARILLADO		26,642,632	10,408,415	16,234,217										26,642,632	10,408,415	16,234,217			
SUMA DE LA HOJA		26,642,632	10,408,415	16,234,217										26,642,632	10,408,415	16,234,217			
SUBTOTAL		26,642,632	10,408,415	16,234,217										26,642,632	10,408,415	16,234,217			
TOTAL		26,642,632	10,408,415	16,234,217										26,642,632	10,408,415	16,234,217			

ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES

DEPENDENCIA EJECUTORA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA SD ALCANTARILLADO

NÚM. DE HOJA 1 DE 1

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA)		APARTADO PTAR		FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES	
No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RES	ESTAT AL DIRECTO	BPAL	BENEF. / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RES	ESTAT AL DIRECTO	BPAL	BENEF. / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RES	ESTAT AL DIRECTO	BPAL	BENEF. / OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	PIS.	FIN.		
20220102-32-0171	AP-IP-MAY-081/2022 I 23/05/2022	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT.	IXTLAN DEL RIO IXTLAN DEL RIO	C	21/06/2022			2,856,114	1,570,862	1,285,252										2,856,114	1,570,862	1,285,252				SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 25,477 176		5			
20220102-34-0174	AP-IP-MAY-083/2022 I 23/05/2022	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT.	TEPEC TEPEC	C				11,942,052	5,971,025	5,971,027										11,942,052	5,971,025	5,971,027				SISTEMA PERSONAS	1 14,444					
20220102-26-0182	AP-IP-MAY-091/2022 I 25/05/2022	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT. (PTAR)	XALISCO XALISCO	C	21/06/2022			2,754,023	1,514,712	1,239,311										2,754,023	1,514,712	1,239,311				SISTEMA PERSONAS	1 48,170		16			
20220102-27-0188	AP-IP-MAY-107/2022 I 27/05/2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTITAN DE URIBE, MUNICIPIO DE SANTIAGO XCUINTLA, NAYARIT (PTAR)	SANTIAGO XCUINTLA MEXCALTITAN DE URIBE	C	17/08/2022			2,357,370	1,060,816	1,296,554										2,357,370	1,060,816	1,296,554				SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 706 34		20			
20220102-82-0219	AP-IP-JUN-061/2022 I 14/06/2022	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TEQUILITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.	SAN PEDRO LAGUNILLAS TEQUILITA	C				6,005,571		6,005,571										6,005,571		6,005,571				PLANTA PERSONAS	1 638					
20220103-38-0241	AP-IP-JUN-109/2022 I 30/06/2022	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTÁN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	COMPOSTELA ZAPOTAN	C				727,502	291,000	436,502										727,502	291,000	436,502				PLANTA PERSONAS	1 1,125					
SUMA DE LA HOJA								26,642,632	10,408,415	16,234,217											26,642,632	10,408,415	16,234,217									
SUBTOTAL								26,642,632	10,408,415	16,234,217												26,642,632	10,408,415	16,234,217								
TOTAL								26,642,632	10,408,415	16,234,217												26,642,632	10,408,415	16,234,217								

ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



Nayarit
NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

INVERSIÓN ESTATAL

NO DEFINIDO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION

1 DE JULIO DE 2022

NUM. DE HOJA

1

DE

1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS
INVERSION ESTATAL																			
SC AGUA POTABLE		2,324,262			2,324,262			24,360			24,360			2,299,902			2,299,902		
SD ALCANTARILLADO		11,596,016			11,596,016			1,760,269			1,760,269			9,835,747			9,835,747		
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL		3,800,000	400,000		3,400,000			1,954,179			1,954,179			1,845,821	400,000		1,445,821		
SUMA DE LA HOJA		17,720,278	400,000		17,320,278			3,738,808			3,738,808			13,981,470	400,000		13,581,470		
SUBTOTAL		17,720,278	400,000		17,320,278			3,738,808			3,738,808			13,981,470	400,000		13,581,470		
TOTAL		17,720,278	400,000		17,320,278			3,738,808			3,738,808			13,981,470	400,000		13,581,470		

ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: NO DEFINIDO

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL AL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF. / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL AL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF. / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL AL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF. / OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.	
20220101 86-0150	AP-IP-MAY-023/2022 5/05/2022	ESTUDIO GEOFISICO PARA DETERMINAR PUNTO DE PERFORACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA, NAYARIT.	TECUALA TECUALA	C	05/05/22	30/06/22			24,360				24,360			24,360								ESTUDIO PERSONAS JORNALES	1 13,620 3	1 13,620 3	100	100				
20220102 14-0207	AP-IP-JUN-017/2022 3/06/2022	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA, NAYARIT	TECUALA TECUALA	C	24/06/22				2,180,124				2,180,124						2,180,124		2,180,124			POZO PERSONAS	1 13,620	0.96	96					
20220103 22-0233	AP-IP-JUN-089/2022 23/06/2022	ESTUDIO GEOFISICO PARA DETERMINAR PUNTO DE PERFORACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL MEZCAL, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	SANTIAGO IXCUINTLA MEZCAL, EL	C					22,040				22,040						22,040		22,040			ESTUDIO PERSONAS	1 156							
20220103 23-0234	AP-IP-JUN-090/2022 23/06/2022	VIDEOGRABACIÓN Y AFORO DEL POZO PROFUNDO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT.	TEPIC TEPIC	C					97,738				97,738						97,738		97,738			ESTUDIO PERSONAS	1 1,000							
SUMA DE LA HOJA									2,324,262			2,324,262			24,360		24,360			2,299,902		2,299,902										
SUBTOTAL									2,324,262			2,324,262			24,360		24,360			2,299,902		2,299,902										
TOTAL									2,324,262			2,324,262			24,360		24,360			2,299,902		2,299,902										

ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO

DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: NO DEFINIDO

DEPENDENCIA EJECUTORA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. de OBRA	No. de OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO O EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL AL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL AL DIRECTO	FEDERAL AL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL AL DIRECTO	FEDERAL AL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIB.	FIN.	
20220101 52-0107	AP-IP-ABR- 026/2022 I 11/04/2022	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, NAYARIT.	TUXPAN TUXPAN	C	29/04/22			9,436.604				9,436.604			1,760.269			1,760.269			7,676.335			7,676.335			SISTEMA PERSONAS	1 22.013	0.92	92	19	SE PAGO ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$ 3'021,296.60
20220101 89-0151	AP-IP-MAY- 010/2022 I 4/05/2022	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE CARCAMOS DE BOMBEO PARA AGUAS PLUVIALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, NAYARIT.	TUXPAN TUXPAN	C	20/05/22			1,956.884				1,956.884									1,956.884			1,956.884			CARCAMO PERSONAS	1 22.013	0.60	60		SE PAGO ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$ 970,327.65
20220102 19-0194	AP-IP-MAY- 117/2022 I 31/05/2022	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE ESQUINA CON CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT.	IXTLAN DEL RIO IXTLAN DEL RIO	C	13/06/22			202.528				202.528									202.528			202.528			SISTEMA PERSONAS	1 164	0.90	90		SE PAGO ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$ 58,951.57
SUMA DE LA HOJA								11,596.016			11,596.016			1,760.269			1,760.269			9,835.747			9,835.747									
SUBTOTAL								11,596.016			11,596.016			1,760.269			1,760.269			9,835.747			9,835.747									
TOTAL								11,596.016			11,596.016			1,760.269			1,760.269			9,835.747			9,835.747									

ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



Nayarit
NUESTRO ORGULLLO Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 1 DE JULIO DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: NO DEFINIDO

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: UB DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDER AL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDER AL DIREC TO	FEDER AL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF. / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDER AL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF. / OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.	
20220100 06-0003	AP-IP-ENE- 013/2022 I 24/01/2022 AP-IP-MAY- 012/2022 A 4/05/2022 AP-IP-JUN- 102/2022 A 28/06/2022	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT	TODO EL ESTADO TODO EL ESTADO	AD	24/01/22			3,000,000				3,000,000			1,954,179			1,954,179			1,045,821			1,045,821			INFORME PERSONAS JORNALES	1 29 3,840	0.64	64	65	
20220102 88-0229	AP-IP-JUN- 080/2022 I 21/06/2022	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A ORGANISMOS OPERADORES "ESCUELA DEL AGUA"	TODO EL ESTADO TODO EL ESTADO	AD				800,000	400,000			400,000									800,000	400,000		400,000			INFORME PERSONAS	1 50	0.64	64	0	
SUMA DE LA HOJA								3,800,000	400,000			3,400,000			1,954,179			1,954,179			1,845,821	400,000		1,445,821								
SUBTOTAL								3,800,000	400,000			3,400,000			1,954,179			1,954,179			1,845,821	400,000		1,445,821								
TOTAL								3,800,000	400,000			3,400,000			1,954,179			1,954,179			1,845,821	400,000		1,445,821								

ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO