

REPORTE 1ER. TRIMESTRE 2025 - SHCP

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EJERCICIO FISCAL 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	NAY240302445445	Proyecto de inversión	3,851,907.97	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3851907.97, modificado:3843059.64}}	2024010267-Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo, acuaferico sur pozo 7, en el municipio de Xalisco, para el abastecimiento de la cabecera municipal de Tepic, Nayarit	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2024010267-0266	154754	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Municipio de Xalisco, Nayarit, lon:-104.875833, lat:21.448611}}	15-07-2024	12-10-2024	3,843,059.64	3,843,059.64	3,843,059.64	3,843,059.64	3,843,059.64	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:Reintegro por la cantidad de \$ 8,848.33, trimestre:1.0, usuario:mayraicalderons, fecha:2025-04-07}}	Sin observaciones
2025	1	NAY240302445472	Proyecto de inversión	3,599,926.22	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599926.22, modificado:3541794.42}}	2024010283-Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la colonia 2 de agosto, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2024010283-0273	7283	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia 2 de Agosto, Tepic, Nayarit, lon:-104.871139, lat:21.480139}}	30-07-2024	27-10-2024	3,541,794.42	3,541,794.42	3,541,794.42	3,541,794.42	3,541,794.42	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:Reintegro por la cantidad de \$58,131.80, trimestre:1.0, usuario:mayraicalderons, fecha:2025-04-07}}	Sin observaciones
2025	1	NAY240302445425	Proyecto de inversión	14,993,276.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499327685E7, modificado:1.499061613E7}}	2024010282-Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de colonia Moderna, municipio de Santa María del Oro, Nayarit	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2024010282-0269	914	{meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:Localidad Colonia Moderna, Santa María del Oro, Nayarit, lon:-104.650694, lat:21.469472}}	15-10-2024	15-10-2024	14,990,616.13	14,990,616.13	14,990,616.13	14,990,616.13	14,990,616.13	{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	NAY240302445468	Proyecto de inversión	1,456,809.97	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456809.97, modificado:1455625.2}}	2024010284-Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la localidad de Llano del Tigre, municipio de Rosamorada, Nayarit	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2024010284-0272	1008	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:Localidad Llano del Tigre, Rosamorada, Nayarit, lon:-105.298611, lat:22.141111}}	30-07-2024	27-10-2024	1,455,625.20	1,455,625.20	1,455,625.20	1,455,625.20	1,455,625.20	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:Reintegro por la cantidad de \$1,184.77, trimestre:1.0, usuario:mayraicalderons, fecha:2025-04-07}}	Sin observaciones
2025	1	NAY240302441437	Proyecto de inversión	2,190,677.54	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190677.54, modificado:2187931.06}}	2024010273-Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario, Fracc. Jacarandas, calle Noche Buena y Dalias, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2024010273-0259	432	{meta1: {unidad_medida:Lote(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Fracc. Jacarandas, calle Noche Buena y Dalias, lon:-104.855858, lat:21.483747}}	19-08-2024	17-10-2024	2,187,931.06	2,187,931.06	2,187,931.06	2,187,931.06	2,187,931.06	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:Se realizo un reintegro por la cantidad de \$2,746.48 , trimestre:1.0, usuario:mayraicalderons, fecha:2025-04-07}}	Sin observaciones
2025	1	NAY240302445480	Proyecto de inversión	2,215,823.56	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2215823.56, modificado:2206197.53}}	2024010280-Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la localidad de Cofradía de Cuyutlán, municipio de Rosamorada, Nayarit	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2024010280-0268	965	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:Localidad Cofradía de Cuyutlán, Rosamorada, Nayarit, lon:-105.116944, lat:22.063889}}	30-07-2024	27-10-2024	2,206,197.53	2,206,197.53	2,206,197.53	2,206,197.53	2,206,197.53	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:Reintegro por la cantidad de \$9,626.03, trimestre:1.0, usuario:mayraicalderons, fecha:2025-04-07}}	Sin observaciones
2025	1	NAY240302445359	Proyecto de inversión	4,115,867.60	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4115867.6, modificado:4114540.47}}	2024010259-Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario 2da. Etapa, en la colonia Comerciantes, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2024010259-0253	864	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia Comerciantes, Tepic, Nayarit, lon:-104.866972, lat:21.484306}}	15-07-2024	12-10-2024	4,114,540.47	4,114,540.47	4,114,540.47	4,114,540.47	4,114,540.47	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	NAY240302445415	Proyecto de inversión	1,786,430.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786430.76, modificado:1780032.47}}	2024010275-Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la calle Ceiba colonia Versailles, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2024010275-0251	216	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia Versailles, Tepic, Nayarit , lon:-104.905417, lat:21.507111}}	15-07-2024	12-10-2024	1,780,032.47	1,780,032.47	1,780,032.47	1,780,032.47	1,780,032.47	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:Reintegro por la cantidad de \$6,398.29, trimestre:1.0, usuario:mayraicalderons, fecha:2025-04-07}}	Sin observaciones