

REPORTE 3ER. TRIMESTRE 2024 - SHCP

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EJERCICIO FISCAL 2024

CICLO	TRIMESTR E	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PROYEC TO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICO S	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
2024	3	TMP_NAY240302445468	Proyecto de inversión	1,456,809.97	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456809.97, modificado:1456809.97}}	2024010284-Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la localidad de Llano del Tigre, municipio de Rosamorada, Nayarit	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2024010284-0272	1008	{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:Localidad Llano del Tigre, Rosamorada, Nayarit, lon:-105.298611, lat:22.141111}}	30-07-2024	27-10-2024	1,456,809.97	1,455,625.20	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-17-24-IR, contratista:EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit, monto:1455625.2, importe_modificado:1455625.2}}	{meta1: {unidad_medid a:Pozo(s), avance:0.05}}	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TMP_NAY240302445472	Proyecto de inversión	3,599,926.22	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599926.22, modificado:3599926.22}}	2024010283-Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la colonia 2 de agosto, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2024010283-0273	7283	{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia 2 de Agosto, Tepic, Nayarit, lon:-104.871139, lat:21.480139}}	30-07-2024	27-10-2024	2,399,950.82	3,588,712.89	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-23-24-IR, contratista:GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit, monto:3588712.89, importe_modificado:3588712.89}}	{meta1: {unidad_medid a:Pozo(s), avance:0.2}}	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TMP_NAY240302441437	Proyecto de inversión	2,190,677.54	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190677.54, modificado:2187931.07}}	2024010273-Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario, Fracc. Jacarandas, calle Noche Buena y Dalias, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2024010273-0259	432	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Fracc. Jacarandas, calle Noche Buena y Dalias, lon:-104.855858, lat:21.483747}}	19-08-2024	17-10-2024	1,095,338.77	2,187,931.07	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-16-24-IR, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. DE R.L. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit, monto:2187931.07, importe_modificado:2187931.07}}	{meta1: {unidad_medid a:Lote, avance:0.8}}	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TMP_NAY240302445375	Proyecto de inversión	1,996,701.14	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996701.14, modificado:1993291.74}}	2024010274-Construcción de tanque elevado de 60m3 en la localidad de Estación Nanchi (Peñasquillo) municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2024010274-0260	852	{meta1: {unidad_medida: Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:41, direccion:Localidad Estación Nanchi, lon:-105.060511, lat:21.795933}}	15-07-2024	12-10-2024	597,987.52	1,993,291.74	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-08-24-IR, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit, monto:1993291.74, importe_modificado:1993291.74}}	{meta1: {unidad_medid a:Tanque(s), avance:0.85}}	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TMP_NAY240302445415	Proyecto de inversión	1,786,430.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786430.76, modificado:1780032.47}}	2024010275-Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la calle Ceiba colonia Versailles, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2024010275-0251	216	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia Versailles, Tepic, Nayarit , lon:-104.905417, lat:21.507111}}	15-07-2024	12-10-2024	0.00	1,780,032.47	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-18-24-IR, contratista:ING LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit, monto:1780032.47, importe_modificado:1780032.47}}	{meta1: {unidad_medid a:Lote, avance:0.85}}	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TMP_NAY240302445359	Proyecto de inversión	4,115,867.60	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4115867.6, modificado:4115867.6}}	2024010259-Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario 2da. Etapa, en la colonia Comerciantes, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2024010259-0253	864	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia Comerciantes, Tepic, Nayarit, lon:-104.866972, lat:21.484306}}	15-07-2024	12-10-2024	1,234,362.14	4,114,540.47	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-11-24-IR, contratista:PRIMO URBANIZACIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit, monto:4114540.47, importe_modificado:4114540.47}}	{meta1: {unidad_medid a:Lote, avance:0.4}}	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TMP_NAY240302445480	Proyecto de inversión	2,215,823.56	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2215823.56, modificado:2215823.56}}	2024010280-Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la localidad de Cofradía de Cuyutlán, municipio de Rosamorada, Nayarit	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2024010280-0268	965	{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:Localidad Cofradía de Cuyutlán. Rosamorada, Nayarit, lon:-105.116944, lat:22.063889}}	30-07-2024	27-10-2024	1,107,911.78	2,206,197.53	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-20-24-IR, contratista:SIEM BR S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit, monto:2206197.53, importe_modificado:2206197.53}}	{meta1: {unidad_medid a:Pozo(s), avance:0.1}}	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TMP_NAY240302445425	Proyecto de inversión	14,993,276.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.499327685E7, modificado:1.499327685E7}}	2024010282-Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de colonia Moderna, municipio de Santa María del Oro, Nayarit	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2024010282-0269	914	{meta1: {unidad_medida: Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Colonia Moderna, Santa María del Oro, Nayarit, lon:-104.650694, lat:21.469472}}	15-10-2024	15-10-2024	14,993,276.85	14,990,616.15	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-14-24-IR, contratista:BIONGAMA INGENIERIAS APLICADAS SA DE CV, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit, monto:1.499061615E7, importe_modificado:1.499061615E7}}	{meta1: {unidad_medid a:Planta(s), avance:0.2}}	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTR E	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PROYEC TO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICO S	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
2024	3	TMP_NAY240302445363	Proyecto de inversión	1,294,921.60	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294921.6, modificado:1291751.95}}	2024010270-Rehabilitación de colector sanitario en la cabecera municipal de Ruíz, Nayarit.	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2024010270-0252	24096	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Cabecera Municipal Ruiz , lon:-105.156164, lat:21.960256}}	15-07-2024	12-10-2024	1,291,751.95	1,291,751.95	1,160,024.65	1,160,024.65	1,160,024.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-04-24-AD, contratista:JOSE OSWALDO VERA AREVALO, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit, monto:1291751.95, importe_modificado:1291751.95}}	{meta1: {unidad_medid a:Lote, avance:1.0}}	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TMP_NAY240302445433	Proyecto de inversión	12,497,494.88	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.249749488E7, modificado:1.249749488E7}}	2024010264-Rehabilitación de sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Ixtapa de la Concepción en el municipio de Compostela, Nayarit	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2024010264-0262	1412	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:83, direccion:Localidad Ixtapa de la Concepción, Compostela, Nayarit, lon:-105.160419, lat:21.307975}}	15-07-2024	11-11-2024	6,246,460.22	12,492,920.44	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-07-24-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OBRAS CIVILES DE PAZ S. DE R.L. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit, monto:1.249292044E7, importe_modificado:1.249292044E7}}	{meta1: {unidad_medid a:Lote, avance:0.7}}	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TMP_NAY240302445445	Proyecto de inversión	3,851,907.97	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3851907.97, modificado:3851907.97}}	2024010267-Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo, acuaférico sur pozo 7, en el municipio de Xalisco, para el abastecimiento de la cabecera municipal de Tepic, Nayarit	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	2024010267-0266	154754	{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Municipio de Xalisco, Nayarit, lon:-104.875833, lat:21.448611}}	15-07-2024	12-10-2024	2,567,938.65	3,843,059.67	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-12-24-IR, contratista:GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Nayarit, monto:3843059.67, importe_modificado:3843059.67}}	{meta1: {unidad_medid a:Pozo(s), avance:0.85}}	Sin observaciones	Sin observaciones