



1. Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
6	Abril	2026

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

2. Entidad Federativa: Nayarit

3. Ejecutor: Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit

4. Reporte correspondiente al mes de: **Marzo**

5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación								Avances					
				9. Código Comprasnet	10. Tipo de Adjudicación	11. Fecha de Fallo	12. No. Contrato	13. Fecha de Inicio	14. Fecha de Término	15. Importe Federal Contratado	16. Importe Total Contratado	Físico (%)			Financiero Total (Pesos)		
												17. Acumulado al mes Anterior	18. Avance del Mes	19. Total Acumulado	20. Acumulado al mes Anterior	21. Avance del Mes	22. Total Acumulado
25R181	Tepic	Colorado de La Mora	Construcción de planta potabilizadora en la localidad de Colorado de La Mora, municipio de Tepic, Nayarit	IO-77-003-918020999-N-5-2025	LICITACION PUBLICA	15-oct-2025	918020999-05-25	17-oct-2025	15-dic-2025	8,217,372.47	11,799,103.53	60%	40%	100%	7,502,033.62	4,237,069.87	11,739,103.49
25R182	Ruiz	Presidio de Los Reyes	Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo Col. Centro, en la localidad de Presidio de Los Reyes, municipio de Ruiz, Nayarit.	IO-77-003-918020999-N-11-2025	INVITACION CUANDO MENOS TRES	23-oct-2025	918020999-11-25	29-oct-2025	27-dic-2025	916,342.18	1,832,684.36	40%	60%	100%	549,805.32	1,282,879.04	1,832,684.36
25R183	Del Nayar	Potrero de La Palmita	Construcción de planta potabilizadora en la localidad de Potrero de La Palmita, municipio del Nayar, Nayarit	IO-77-003-918020999-N-9-2025	LICITACION PUBLICA	22-oct-2025	918020999-09-25	01-nov-2025	27-dic-2025	8,794,104.32	12,563,006.17	42%	58%	100%	7,093,950.27	5,469,055.87	12,563,006.14
25R184	Tepic	Santiago de Pochotran	Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo en la localidad de Pochotran, municipio de Tepic, Nayarit	IO-77-003-918020999-N-10-2025	INVITACION CUANDO MENOS TRES	23-oct-2025	918020999-10-25	29-oct-2025	27-dic-2025	1,758,748.74	2,931,247.91	58%	42%	100%	879,374.37	2,051,879.54	2,931,247.91
25R185	Tepic	San Fernando	Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo en la localidad de San Fernando, municipio de Tepic, Nayarit	IO-77-003-918020999-N-8-2025	INVITACION CUANDO MENOS TRES	22-oct-2025	918020999-08-25	24-oct-2025	27-dic-2025	2,546,986.84	4,244,978.07	65%	35%	100%	1,542,378.81	2,702,599.26	4,244,978.07
25U185	Tuxpan	Tuxpan	Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la Col. Ismael Verdín, en la cabecera municipal de Tuxpan, Nayarit.	IO-77-003-918020999-N3-2025	INVITACION CUANDO MENOS TRES	07-oct-2025	918020999-03-25	10-oct-2025	08-dic-2025	1,016,194.74	2,032,389.48	100%	0%	100%	2,032,389.48	0.00	2,032,389.48
25U186	Tepic	Tepic	Rehabilitación del colector sanitario en la colonia Acayapan, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit	IO-77-003-918020999-N-2-2025	INVITACION CUANDO MENOS TRES	03-oct-2025	918020999-02-25	09-oct-2025	27-dic-2025	1,979,749.83	4,949,359.58	100%	0%	100%	3,347,296.35	1,602,063.23	4,949,359.58
25U187	Tepic	Tepic	Construcción de alcantarillado sanitario en la Colonia Cuba 2da Etapa, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit	IO-77-003-918020999-N-1-2025	INVITACION CUANDO MENOS TRES	03-oct-2025	918020999-01-25	09-oct-2025	07-dic-2025	1,254,157.65	3,135,394.14	100%	0%	100%	3,121,556.93	0.00	3,121,556.93
25U188	Tepic	Tepic	Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la calle Callejón Zapopan, de la cabecera municipal de Tepic, Nayarit	IO-77-003-918020999-N-7-2025	INVITACION CUANDO MENOS TRES	15-oct-2025	918020999-07-25	22-oct-2025	20-nov-2025	622,775.69	1,556,939.22	100%	0%	100%	1,556,939.22	0.00	1,556,939.22
25U189	Tepic	Tepic	Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la calle Valle Bravo de la Colonia Valle Verde Conalep, de la cabecera municipal de Tepic, Nayarit	IO-77-003-918020999-N-12-2025	INVITACION CUANDO MENOS TRES	23-oct-2025	918020999-12-25	25-oct-2025	23-dic-2025	939,563.13	2,334,907.83	100%	0%	100%	2,334,907.83	0.00	2,334,907.83
25U1810	Ruiz	Ruiz	Construcción de alcantarillado sanitario 1era. etapa en la colonia Tijuánita en la cabecera municipal de Ruiz, Nayarit.	IO-77-003-918020999-N-6-2025	LICITACION PUBLICA	16-oct-2025	918020999-06-25	18-oct-2025	30-dic-2025	7,821,137.36	15,642,274.72	79%	21%	100%	6,278,050.64	9,364,224.08	15,642,274.72
25U1811	Tepic	Tepic	Rehabilitación de cárcamo "Ciudad Salud" en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit	IO-77-003-918020999-N-4-2025	INVITACION CUANDO MENOS TRES	07-oct-2025	918020999-04-25	10-oct-2025	08-dic-2025	2,136,624.82	5,341,562.06	100%	0%	100%	5,341,562.06	0.00	5,341,562.06

Elaboró:

Arg. David Arturo Ramirez Rangel
Titular de la Dirección de Planeación de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit

Aprobó:

Ing. Eufelio Ortiz Gómez
Director General de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit