



Nayarit
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2026

DEL 1 de Enero

AL 30 de Junio

DEL 2026

INSTANCIA EJECUTORA: Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado

FONDO DE INVERSIÓN: Inversión Estatal

NUM. DE HOJA 1 DE 4

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMÁTICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES \$	INVERSIÓN APROBADA (\$)				INVERSIÓN EJERCIDA (\$)				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) (\$)			
		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO
Inversión Estatal													
SC Agua Potable		8,958,515.84			8,958,515.84					8,958,515.84			8,958,515.84
SD Alcantarillado		23,794,994.28			23,794,994.28					23,794,994.28			23,794,994.28
U9 Definición y conducción de la planeación del desarrollo regional		4,176,362.40			4,176,362.40	3,380,414			3,380,414	795,948.75			795,948.75
SUMA DE LA HOJA		36,929,872.52			36,929,872.52					33,549,458.87			33,549,458.87
TOTAL		36,929,872.52			36,929,872.52					33,549,458.87			33,549,458.87

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

INSTANCIA EJECUTORA: Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado

DEL 1 de Enero AL 30 de Junio DEL 2025

FONDO DE INVERSIÓN: Inversión Estatal

APERTURA PROGRAMÁTICA:
SC Agua Potable

NUM. DE HOJA 2 DE 4

No. DE OFICIO DE APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MOD.	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES \$	INVERSIÓN APROBADA (\$)				INVERSIÓN EJERCIDA (\$)				BALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) (\$)				M E T A S			% AVANCE		OBSERVACIONES
				TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	U.M.	CANTIDAD		FIS	FIN	
																	PROGRAMADAS	ALCANZADAS			
AP-IP-MAY-030/2025 13/05/2025	Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo El Naranjo, en la cabecera municipal de Tecuila para incorporar el sistema múltiple y dar abastecimiento a Palmir de Ciudad, Nayarit.	C		2,901,269.37			2,901,269.37					2,901,269.37				Pozo	1.00		12%		
																Personas	8,396.00				
AP-IP-MAY-031/2025 13/05/2025	Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo, en la localidad, Abelardo L. Rodríguez, municipio de Rosamorada, Nayarit.	C		2,865,618.42			2,865,618.42					2,865,618.42				Pozo	1.00		10%		
																Personas	304.00				
AP-IP-JUN-105/2025 26/06/2025 2025010302-0225	Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la localidad de San Fernando Municipio de Tepic, Nayarit.	C		3,191,631.05			3,191,631.05					3,191,631.05				Pozo	1.00				
																	042.00				
SUMA DE LA HOJA				8,958,515.84			8,958,515.84					8,958,515.84									
TOTALES				8,958,515.84			8,958,515.84					8,958,515.84									

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



Nayarit
NUESTRA NACIÓN Y ECONOMÍA

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

INSTANCIA EJECUTORA: Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
FONDO DE INVERSIÓN: Inversión Estatal
DEL 1 de Enero AL 30 de Junio DEL 2026
APERTURA PROGRAMÁTICA: SD Alcantarillado

NUM. DE HOJA 3 DE 4

No. DE OFICIO DE APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION	MOD.	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES \$	INVERSION APROBADA (\$)				INVERSION EJERCIDA (\$)				BALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) (\$)				M E T A S			% AVANCE		OBSERVACIONES	
				TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	U.M.	CANTIDAD		FIS	FIN		
																	PROGRAMADAS	ALCANZADAS				
AP-IP-MAY-023/2026 11/05/2026	Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la calle José Limón Guzmán entre Blvd Gobernadores y Regio Flores Caril, en la colonia Gobernadores, de la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	C		986,070.39			986,070.39					986,070.39				986,070.39	Sistema	1.00		10%		
																	Personas	88.00				
AP-IP-MAY-027/2026 12/05/2026	Ampliación de alcantarillado sanitario y alcantamo, en la localidad de La Fortuna, municipio de Tepic, Nayarit.	C		2,453,935.73			2,453,935.73					2,453,935.73				2,453,935.73	Sistema	1.00				
																	Personas	175.00				
AP-IP-MAY-067/2026 20/05/2026	Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la Colonia Terra y Libertad, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	C		14,893,472.92			14,893,472.92					14,893,472.92				14,893,472.92	Sistema	1.00				
																	Personas	1,616.00				
AP-IP-JUN-045/2026 17/06/2026 2026010272-0241	Rehabilitación de alcantarillado sanitario y pluvial 2da. etapa, en la colonia Lucas Valiente, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	C		5,461,515.24			5,461,515.24					5,461,515.24				5,461,515.24	Sistema	1.00				
																	Personas	669.00				
SUMA DE LA HOJA				23,794,994.28			23,794,994.28					23,794,994.28				23,794,994.28						
TOTALES				23,794,994.28			23,794,994.28					23,794,994.28				23,794,994.28						

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



Nayarit
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 1 de Enero AL 30 de Junio DEL 2026

INSTANCIA EJECUTORA: Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado

FONDO DE INVERSIÓN: Inversión Estatal

APERTURA PROGRAMÁTICA:
U9 Definición y conducción de la planeación del desarrollo regional

NUM. DE HOJA 4 DE 4

No. DE OFICIO DE APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION	MOD.	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES \$	INVERSION APROBADA (\$)				INVERSION EJERCIDA (\$)				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) (\$)				METAS			% AVANCE		OBSERVACIONES
				TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	U.M.	CANTIDAD		FIS	FIN	
																	PROGRAMADAS	ALCANZADAS			
AP-IP-ENE-001/2026 14/01/2026	Gastos de operación de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 2026	AD		4,176,362.40		4,176,362.40		3,380,413.65		3,380,413.65		795,948.75		795,948.75		Informe	1.00		81%	81%	
																Personas	37.00				
SUMA DE LA HOJA				4,176,362.40		4,176,362.40		3,380,413.65		3,380,413.65		795,948.75		795,948.75							
TOTALES				4,176,362.40		4,176,362.40		3,380,413.65		3,380,413.65		795,948.75		795,948.75							

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



Nayarit
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2026

DEL 1 de Enero AL 30 de Junio DEL 2026

INSTANCIA EJECUTORA: Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado

FONDO DE INVERSIÓN: Ramo 33, Fondo 8, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

NUM. DE HOJA 1 DE 3

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES \$	INVERSION APROBADA (\$)				INVERSION EJERCIDA (\$)				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) (\$)			
		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO
RAMO 33													
SC AGUA POTABLE		16,057,586.37		15,713,587.86	343,998.51	942,689.11		942,689.11		15,114,897.26		14,770,898.75	343,998.51
SD ALCANTARILLADO		34,286,412.14		34,286,412.14		322,892.82		322,892.82		33,963,519.32		33,963,519.32	
SUMA DE LA HOJA		50,343,998.51		50,000,000.00	343,998.51	1,265,581.93		1,265,581.93		49,078,416.58		48,734,418.07	343,998.51
TOTAL		50,343,998.51		50,000,000.00	343,998.51	1,265,581.93		1,265,581.93		49,078,416.58		48,734,418.07	343,998.51

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 1 de Enero AL 30 de Junio DEL 2026

INSTANCIA EJECUTORA: Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado

FONDO DE INVERSIÓN: Bando 33, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

APERTURA PROGRAMÁTICA:
EC Agua Potable

NUM. DE HOJA 2 DE 3

No. DE OFICIO DE APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MOD.	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES \$	INVERSIÓN APROBADA (\$)				INVERSIÓN EJERCIDA (\$)				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) (\$)				M E T A S			% AVANCE	OBSERVACIONES		
				TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	U.M.	CANTIDAD				FIS	FIN
																	PROGRAMADAS	ALCANZADAS				
AP-IP-MAR-06/7/2026 23/03/2026 2026010151-120	Rehabilitación de línea de conducción en la localidad de Tlacuila municipio de San Blas, Nayarit.	C		344,497.65		344,497.65		344,111.44		344,111.44		386.21		386.21		Sistema	1.00	1.83	100%	100%		
AP-IP-MAR-07/4/2026 24/03/2026 2026010141-3123	Equipamiento de pozo profundo en la localidad de Tequila, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit.	C		311,618.29		311,618.29						311,618.29		311,618.29		Personas Pozo	362.80 1.00	362.80 1.83	100%	100%	Obra terminada. Reclamato, saldo a ejercer en el siguiente trimestre.	
AP-IP-MAR-07/5/2026 24/03/2026 2026010153-125	Ampliación de red de distribución en la localidad de Pozo de Villa, Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit.	C		735,038.40		735,038.40		374,879.30		374,879.30		360,359.10		360,359.10		Personas Sistema	535.00 1.00	535.00 1.83	100%	51%	Obra terminada. Reclamato, saldo a ejercer en el siguiente trimestre.	
AP-IP-MAR-08/10/2026 25/03/2026 2026010148-0128	Construcción de línea de conducción del pozo profundo al Hospital en la cabecera municipal de Tuxtepec, Nayarit.	C		224,169.52		224,169.52		223,898.37		223,898.37		271.15		271.15		Personas Sistema	169.80 1.00	1.83	100%	100%		
AP-IP-MAR-08/3/2026 26/03/2026 2026010144-06127	Rehabilitación de galería filtrante en la localidad de Lázaro Cárdenas, Municipio de Rosamorada, Nayarit.	C		945,489.68		945,489.68						945,489.68		945,489.68		Sistema	1.00					
AP-IP-MAR-11/12/2026 31/03/2026 2026010173-0142	Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Santa Cruz de Camotlán, municipio de Ahuacatlan, Nayarit.	C		6,479,047.29		6,479,047.29						6,479,047.29		6,479,047.29		Personas Sistema	69.00 1.00					
AP-IP-MAY-06/06/2026 26/05/2026 2026010224-0211	Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la localidad de La Yerba en el Municipio de Tepic, Nayarit.	C		4,200,536.81		4,200,536.81						4,200,536.81		4,200,536.81		Personas Pozo	525.00 1.00					
AP-IP-JUN-04/06/2026 17/06/2026 2026010259-0242	Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la localidad de Las Piedras en el Municipio de Compostela, Nayarit.	C		2,616,289.53		2,472,291.02	343,998.51					2,616,289.53		2,472,291.02	343,998.51	Personas Pozo	807.80 1.00					
		C														Personas	807.80					
SUMA DE LA HOJA				16,857,586.37		15,713,587.86	343,998.51	942,689.11		942,689.11		15,114,897.26		14,770,898.75	343,998.51							
TOTALES				16,857,586.37		15,713,587.86	343,998.51	942,689.11		942,689.11		15,114,897.26		14,770,898.75	343,998.51							

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 1 de Enero AL 30 de Junio DEL 2026

INSTANCIA EJECUTORA: Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado

FONDO DE INVERSIÓN: Ramo 33, Fondo 8, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

APERTURA PROGRAMÁTICA:
SD Alcantarillado

NUM. DE HOJA 3 DE 3

No. de Oficio de Aprobación y Fecha	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MOD.	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES \$	INVERSIÓN APROBADA (\$)				INVERSIÓN EJERCIDA (\$)				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) (\$)				M E T A S			% AVANCE		OBSERVACIONES		
				TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	U.M.	CANTIDAD		FRS	FIN			
																	PROGRAMADAS	ALCANIZADAS					
AP-IP-MAR-068/2026 23/03/2026 2306010143-0118	Construcción de alcantarillado sanitario en Andador Almenárica, Colonia Infonavit Los Fresnos en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	C		323,170.76		323,170.76			322,892.82		322,892.82			277.94		277.94	Sistema	1.00	1.00	100%	100%	Obras terminada físicamente, saldo a ejercer en el siguiente trimestre.	
AP-IP-MAR-078/2026 24/03/2026 2306010163-0136	Rehabilitación de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, en la colonia Lucas Valiente, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	C		10,413,215.30		10,413,215.30							10,413,215.30		10,413,215.30	Sistema	1.00	1.00	100%				
AP-IP-MAR-062/2026 25/03/2026 2306010142-0129	Rehabilitación de colector sanitario, en la colonia Tierra y Libertad, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	C		14,926,382.50		14,926,382.50							14,926,382.50		14,926,382.50	Sistema	1.00		35%				
AP-IP-MAY-039/2026 13/05/2026 2306010294-0224	Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario y agua potable en la colonia Indivista, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.	C		8,623,643.58		8,623,643.58							8,623,643.58		8,623,643.58	Personas	636.00	636.00					
																	Personas	1,652.00					
																	Sistema	1.00		85%			
																		412.00					
																		1.00					
																		660.00					
SUMA DE LA HOJA				34,286,412.14		34,286,412.14			322,892.82		322,892.82			33,963,519.32		33,963,519.32							
TOTALES				34,286,412.14		34,286,412.14			322,892.82		322,892.82			33,963,519.32		33,963,519.32							

AUTORIZÓ:

ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO