

ZONA METROPOLITANO TEPIC

FOLIO	NOMBRE DE PROYECTO	MONTO AUTORIZADO	OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA DE AUTORIZACION	FECHA DE MINISTRACION	UBICACIÓN	CONTRATO	MONTO CONTRATADO	PROVEDOR	METAS		AVANCES FISCOS	AVANCES FINANCIEROS	OBSERVACIONES
										PROGRAMADA	UNIDAD MEDIDA			
12166174	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	35,121,000	307-A.-2526	16/10/2019	05/11/2019	TEPIC	918020999-043-19	28,137,834.77 + IVA	CORPORATIVO INDUSTRIAL ROISE S.A. DE C.V.	25200	M2 (CONSTRUCCION DREN PLUVIAL)	0%	0%	EN EJECUCION
										120	M2(CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 12 METROS)			
										300	M2 (CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 30M)			
										80	M2 (CONSTRUCCION DE BANQUETA)			
										5	PIEZA (SEÑALAMIENTO VERTICAL )			

\*\* Las economías generadas serán reintegradas a la tesorería de la federación.