

CONVENIO ADICIONAL No. 918020999-033-17**Convenio Adicional al Contrato de Obra Pública
No. 918020999-033-17**

CONVENIO ADICIONAL al Contrato de Obra Pública 918020999-001-17 que celebran por una parte la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit (CEAPAN), representada legalmente por su Director General el C. Ingeniero Luis Ariel Padilla Vergara, a quien se denominará "**La Contratante**" y por otra parte la empresa "Ing. Francisco Valenzuela Altamirano ," representada por el C. Ing. Francisco Valenzuela Altamirano en su carácter de Propietario a quien se denominará "**El Contratista**" de acuerdo a las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

"La contratante" declara:

- 1) Que suscribe el presente instrumento por conducto de su Director General y representante legal, Ing. Luis Ariel Padilla Vergara, con capacidad y personalidad jurídicas tal como lo acredita con el nombramiento suscrito por el Presidente de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit, el C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, de fecha 09 nueve de Abril del 2014, dos mil catorce, en los términos y facultades que le confieren los artículos 31 fracciones I, IV y XVII, 42 fracción XVII, 44 fracción III, 46 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit; 1, 3, 13 fracciones I, II, VII y IX del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit.
- 2) Que es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios y con domicilio en esta Capital del Estado; en los términos del Artículo 40 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Vigente, publicada mediante decreto número 7,869 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
- 3) Que tiene establecido su domicilio en Avenida Insurgentes número 1060 oriente zona centro C.P. 63000 de esta ciudad, misma que señala para los fines legales de este Convenio Adicional.
- 4) Ratificar y aceptar el contenido íntegro de las declaraciones inscritas en el Contrato Original del cual se deriva el presente Convenio Adicional.

CONVENIO ADICIONAL No. 918020999-033-17**“El Contratista” declara:**

- 1) Que tiene suscrito un Contrato de Obra Pública número 918020999-001-17 con “La Contratante” mismo que se ejecuta conforme catálogo de conceptos y volúmenes de obra en relación al programa general de los trabajos.
- 2) Que conoce el alcance de las modificaciones del contrato original a través de este **Convenio Adicional No. 918020999-033-17**, que tiene capacidad legal y dispone de la organización y de los elementos suficientes para cumplir con ellos.
- 3) Que renuncia expresamente a solicitar y requerir a “La Contratante” de la revisión y ajuste del factor de indirectos y financiamiento convenidos en el contrato principal que con motivo de la celebración del presente Convenio se produzca por lo que desde este momento no se reserva acción o reclamo sobre ese particular en contra de “La Contratante”.
- 4) Que Ratifica y acepta el contenido íntegro de las declaraciones y cláusulas inscritas en el contrato original, del cual se deriva el presente **Convenio Adicional No. 918020999-033-17**.

Las partes declaran conjuntamente que:

Con fecha 22 de Julio del 2017 “La Contratante” y “El Contratista” celebraron el contrato de Obra Pública número **918020999-033-17** en el cual “El Contratista” en la cláusula primera contractual se obligó a realizar la obra consistente en “Ampliación de Red de Agua Potable, en la Localidad de La Colonia Catorce De Marzo, municipio de Tepic, Nayarit” por un monto de **\$1,856,071.43 (Un Millón Ochocientos Cincuenta y Seis Mil setenta y un pesos 43/100 M.N.)** antes del I.V.A. importe establecido en la cláusula segunda del contrato original.

El contrato de Obra Pública número **918020999-033-17** está regulado por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas y conforme al artículo 59 de la misma “La Contratante” podrá dentro del programa de Inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar el contrato de obra pública mediante convenios sin que la celebración del presente Convenio afecte o modifique las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni se convenio para eludir en cualquier forma el cumplimiento de lo pactado, ni de la Ley aplicable o tratado del que México forme parte.

A la fecha se ha determinado la necesidad de modificar el contrato original, por lo que se requiere la celebración de este convenio adicional en virtud de que no se realizó la entrega del anticipo en su totalidad por la falta de la aportación federal de la cual hasta la fecha del presente no se ha establecido la fecha de la entrega del mismo.

CONVENIO ADICIONAL No. 918020999-033-17

Razón por la cual se determina la suscripción del presente documento teniéndose la necesidad de formalizarlo con fecha de término de la obra hasta el 31 de Diciembre del 2017 para con ello cubrir el tiempo necesario debido al desconocimiento de la fecha exacta de la aportación federal.

La modificación a que se refiere el presente documento representa una ampliación del 0.00% (Cero por ciento) para el monto de los trabajos y 15 % (QUINCE POR CIENTO) PARA EL PLAZO DE TERMINACION DE LA OBRA.

Como soporte al presente **Convenio Adicional No. 918020999-033-17**, se anexa cuadro comparativo y dictamen técnico que se integran al presente Convenio y que una vez firmados por las partes, pasan a formar parte de este instrumento y del contrato original.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. "La Contratante" y "El Contratista" acuerdan, en los términos de este **Convenio Adicional No. 918020999-033-17**, la conclusión de la obra consistente en "Ampliación de Red de Agua Potable, en la Localidad de Colonia Catorce de Marzo, municipio de Tepic, Nayarit" por un monto de **\$1,856,071.43 (Un Millon Ochocientos Cincuenta y Seis Mil setenta y un Pesos 43/100 M.N.) antes de IVA** conforme a nuevo plazo establecido. Obligándose a realizarla hasta su total terminación acatando para ello todo lo establecido por los diversos ordenamientos legales y del Contrato Original y de este Convenio Adicional.

SEGUNDA. Plazo de ejecución de este **Convenio Adicional No. 918020999-033-17**.

Se modifica el plazo del contrato original, con fecha de inicio: 31 de Julio de 2017 y fecha de término: 27 de Noviembre de 2017, a la nueva la fecha de conclusión de la obra al 31 de diciembre de 2017.

Siendo la fecha de inicio real 29 de Agosto de 2017, y fecha de terminación el 15 de Diciembre de 2017.

TERCERA. Para el presente ejercicio fiscal de 2017, tendrá una inversión conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit de acuerdo a lo que aprobó la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto mediante oficio No. **AP-IP-Junio-083/2017** de fecha 28 de Junio de 2017, la Inversión conforme a la Ley

CONVENIO ADICIONAL No. 918020999-033-17

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, la cual se encuentra inserta en el Programa APARURAL con estructura financiera **100% Federal directo 0.00% Estatal (PROAGUA-APARURAL)** La obra objeto de este contrato está comprendida en la apertura programática **SC Agua Potable.**

Por lo tanto este Convenio Adicional contempla Ampliación del plazo.

Se anexa justificación técnica.

CUARTA. Plazos.

"El Contratista" expresa su conformidad con este **Convenio Adicional No. 918020999-033-17** en base a la cláusula anterior y se obliga a concluir los trabajos materia del Contrato principal y de este convenio el **31 de diciembre del 2017**, deberá realizarlos de acuerdo a los términos de referencia, tanto del programa de obra como del presupuesto y precios unitarios aprobados por "La Contratante" de acuerdo con lo dispuesto en el contrato original y firmado por las partes y que pasan a formar parte integrante del presente **Convenio Adicional.**

QUINTA. Garantía.

"El Contratista" se obliga a ampliar la fianza de cumplimiento otorgada anteriormente respecto a las obligaciones contraídas en el contrato original, por el tiempo que contempla la ampliación del plazo de ejecución a que se refiere la cláusula segunda del presente instrumento, por lo cual se compromete a presentarla a "La Contratante" con la fecha de este convenio.

SEXTA.- Vigencia.

El presente **Convenio Adicional No. 918020999-033-17**, entrará en vigor a partir de su firma, de igual forma seguirán vigentes todas y cada una de las cláusulas del contrato original con excepción de lo que expresamente se estipula en este Instrumento Adicional.

Generales de los Contratantes


C. Ing. Luis Ariel Padilla Vergara.- Mexicano, casado, mayor de edad, de ocupación funcionario público estatal.

C. Ing. Francisco Valenzuela Altamirano - Mexicano, casado, mayor de edad, de ocupación profesionista.

CONVENIO ADICIONAL No. 918020999-033-17

El presente **Convenio Adicional No. 918020999-033-17**, se expide en la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit a los 16 días del mes Agosto del 2017.


"La contratante"
Comisión Estatal de Agua
Potable y Alcantarillado



C. Ing. Luis Ariel Padilla Vergara
Director General

"El contratista"

Ing. Francisco Valenzuela Altamirano



C. Ing. Francisco Valenzuela Altamirano
Propietario


Comisión Estatal de Agua
Potable y Alcantarillado



Ing. Yamil Misael Álvarez Sánchez
Director de Planeación

Testigos

Comisión Estatal de Agua
Potable y Alcantarillado



Ing. Fred Alberto Bernal Aguirre
Director de Infraestructura.